



REPORTE DE OBRAS

OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

LOCALIDAD:

CHUNCHINTOK

CONTRATISTA:

C. ROSA ISELA GARCIA JARILLO

CONTRATO:

HAH-DOP-R33/

MONTO DEL CONTRATO

\$ 401,008.54

PERIODO DE EJECUCIÓN

24-MAY-10 AL 22-JUL-10

META:

9 POSTES

BENEFICIARIOS

350 PERSONAS

AVANCE FISICO:

100 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

R33(FISM)



REPORTE DE OBRAS

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD:

CHUNCHINTOK

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A DE CV.

CONTRATO:

AP-R33-SMAPH-14-10

MONTO DEL CONTRATO

\$ 1,995,795.19

PERIODO DE EJECUCIÓN

21-OCT-10 AL 30-NOV-10

META:

1 SISTEMA

BENEFICIARIOS

994 PERSONAS

AVANCE FISICO:

100 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

R33(FISM)-PROSSAPY