

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Gobierno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24						
SUBSIDIOS 10 REGISTROS													10,386,246	10,315,174	10,315,174	10,315,173	100.0%	0	0	104.65	104.65	100.0%							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																													
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANAS (PIBA)																													
OBRA PUBLICA																													
AMPLIACION																													
14452	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN SECTORES 1,2 Y 3 LOC. CANCARCHEN	HOPELOCHEN	CANCARCHEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	701,891	676,001	676,001	676,001	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	1.63	100.0%						
14465	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES SIN SECTOR 1,2 Y 3 LOCALIDAD XCUPLI CAGAB	HOPELOCHEN	XCUPLI CAGAB	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	420 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	656,623	650,247	650,247	650,247	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	1.63	100.0%						
15480	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NUMERO Y SALIDA A CHANCHEN SECTORES 1,2,3 Y 4 DE LA LOCALIDAD DE OMBEN	HOPELOCHEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SELOP	1140 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	897,568	897,568	897,568	897,568	100.0%	0	0	POSTE	54.00	54.00	100.0%						
14473	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN SECTORES 1 LOC. PARICHEN	HOPELOCHEN	PARICHEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	250,763	244,783	244,783	244,783	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.53	0.53	100.0%						
15481	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (TURBES) HOPELOCHEN	HOPELOCHEN	VICENTE GUERRERO (TURBES)	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SELOP	3000 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	803,237	803,237	803,237	803,237	100.0%	0	0	POSTE	43.00	43.00	100.0%						
14417	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. CHENCHOH	HOPELOCHEN	CHENCHOH	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	330 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	459,839	448,029	448,029	448,029	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%						
14483	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD UUM	HOPELOCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	838,603	821,169	821,169	821,169	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%						
14241	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. SANTA RITA BECANCHEN	HOPELOCHEN	SANTA RITA BECANCHEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260 PERSONAS	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	358,047	355,465	355,465	355,465	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.51	0.51	100.0%						
12399	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	HOPELOCHEN	BOLOCHEN DE REJON	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMETRO DE AGUA POTABLE, DESLIE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO	3675	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	5,368,675	5,368,675	5,368,675	5,368,675	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%						
15482	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE BELLO SAN JUAN BAUTISTA SACARCHEN FRAMO 0-000 AL KM 14-0 SUBTRAMO KM 5-495 AL 14-000	HOPELOCHEN	SAN JUAN BAUTISTA SACARCHEN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	411	SECRETARIA Y CREDITO PUBLICO (A YB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIANAS)	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA PARA SU REPROGRAMACION					