

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+18+19	18	19	20	21	22	23+22/21	24	
SUBSIDIOS Y REGISTROS																								
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
0724	RELLENO, REVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES (HOPLOCHEN)	HOPLOCHÉN	HOPLOCHÉN	URBANO	11-00601	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACIÓN (VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL)	ORGANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800 PERSONAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	986,124	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	11,347.00	11,347.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 986,124.29 Y LA CANTIDAD DE \$ 13,375.70 SE REINTRO TO A LA FEDERACION