



DIRECCION DE PLANEACION



MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INSTALACION DEL COPLADEMUN

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio con el mismo nombre, siendo las _____ horas del día Miércoles 12 del mes de Noviembre del año Dos Mil Nueve, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23ª y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----El C. Hebert Rafael Infante Yeh, Presidente Municipal; C. Lic. Oscar de Jesús Pacheco López, Encargado del Despacho de la Sedesol Federal en el Estado de Campeche y Secretario Técnico del Copladecam; C. Jorge Brito Vásquez en Representación del C. Gabriel Escalante Castillo, Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado, C. Lic. Roberto Iván Alcalá Ferráez, Coordinador General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, Coordinador del Copladecam y Representante del C. Profr. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; C. Lic. Ocasís Orlaineta Gutiérrez Ocaña, en Representación del C. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional, C. C.P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y Secretario Técnico del Coplademun, Autoridades Municipales, así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Primera Sesión Ordinaria del Coplademun con motivo de la instalación del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Presentación de Avances Físico-financiero de obras y recursos refrendados del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2007, 2008 y 2009, Ramo 28 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (PEMEX), y las Modificaciones al P.O.A. 2009 a cargo del C. CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Humberto M. Caamal Tzec, Maestro de Ceremonia.
2. Bienvenida a invitados a cargo del C. Hebert Rafael Infante Yeh, Presidente Municipal.
3. Instalación del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal y Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Comité a cargo del Representante del C. Lic. Roberto Iván Alcalá Ferráez en Representación del C. Profr. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.
4. Presentación de Avances Físico-Financiero de Obras del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2007, 2008 y 2009, Ramo 28. FEH. y las Modificaciones al Programa Operativo Anual



H. Ayuntamiento
Constitucional

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
M.E.

2009 a cargo del C. C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal.

- Palabras dirigidas a los invitados a cargo del C. Lic. Ocasio Orlaineta Gutiérrez, Representante del C. Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional del Estado de Campeche.
- Firma del Acta de Sesión Ordinaria del Coplademun, a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y Secretario Técnico del Coplademun.
- Clausura del Evento a cargo del C. Lic. Roberto Iván Alcalá Serráez, Coordinador del Coplademun.

PRIMER PUNTO. El C. Humberto M. Caamal Tzec, maestro de ceremonia, presentó a los invitados que integran la mesa del Presidium.

SEGUNDO PUNTO. El C. Hebert Rafael Infante Yeh, Presidente Municipal, dio la cordial bienvenida a los asistentes al evento, agradeciendo su amable presencia.

TERCER PUNTO. El C. Lic. Roberto Alcalá Ferráez, Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Campeche tomó protesta a los nuevos funcionarios que integran el Coplademun quedando debidamente instalado.

CUARTO PUNTO. El C. C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación y Coordinador del Coplademun, presentó los Avances Físico-Financiero de Obras del Ramo 33. FISM como se detalla a continuación:

De las Obras y Recursos refrendados del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2007 por un monto de \$50,110.38 (Son: Cincuenta Mil Ciento Diez Pesos 38/100 M.N.), presentan los siguientes avances físico-financiero:

PROGR.	OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD	PROGR	APROB.	EJERC.	SALDOS	AVANCES FISICO-FINANC.	
SE	URBANIZACION		50,042.68	50,042.68	49,434.24	608.44		
1	REHABILITACION DE LA CALLE 20	HOPELCHEN	4,827.57	4,827.57	4,327.57	500.00	100.00%	89.64%
2	CONST. DE ANDADOR (COL. SAN LUIS)	HOPELCHEN	45,215.11	45,215.11	45,106.67	108.44	100.00%	99.76%
		SUB-TOTALES:	50,042.68	50,042.68	49,434.24	608.44		
	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31-12-08 SIN ASIGNAR		67.70	0.00	0.00	67.70		
		TOTALES:	50,110.38	50,042.68	49,434.24	676.14		

De las obras y recursos refrendados del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2008 por un monto total de \$5,311,945.13 (Son: Cinco Millones Trescientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 13/100 M.N.) se concluyeron físicamente las diecinueve obras, sin embargo financieramente presentan saldos como se detalla en el siguiente Avance Físico-Financiero:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTOS			AVANCES	
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.
SC	AGUA POTABLE		69,945.32	69,945.32	69,945.32	0.00		
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
1	POZO No. 1	UKUM	69,945.32	69,945.32	69,945.32	0.00	100.00%	100.00%
SE	URBANIZACION		4,100,361.81	4,100,361.69	4,096,243.18	4,118.51		
	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CRO. SAN LUIS	450,000.00	450,000.00	449,700.00	300.00	100.00%	99.93%
2	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	ICH-EK	250,635.00	250,635.00	249,365.00	1,270.00	100.00%	99.49%
3	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHENCOH	225,283.94	225,283.94	224,716.07	567.87	100.00%	99.75%
4	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	BOLONCHEN	202,331.95	202,331.95	202,200.00	131.95	100.00%	99.93%



H. Ayuntamiento
Constitucional

Hopelchén
Campeche

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

5	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	SUC-TUC	225,075.00	225,075.00	224,925.00	150.00	100.00%	99.93%
6	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	96,000.00	96,000.00	95,800.00	200.00	100.00%	99.79%
7	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	145,000.00	145,000.00	144,750.00	250.00	100.00%	99.83%
8	REHABILITACION DE LA CALLE 23	HOPELCHEN	900,394.64	900,394.64	900,173.80	220.84	100.00%	99.98%
9	REHABILITACION DE LA CALLE 20 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,349,925.36	1,349,925.36	1,348,900.00	1,025.36	100.00%	99.92%
10	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	VARIAS	255,715.92	255,715.80	255,713.31	2.49	100.00%	100.00%
SJ	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		331,577.51	331,577.51	331,027.51	550.00		
1	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR	RAMON CORONA	175,713.02	175,713.02	175,213.02	500.00	100.00%	99.72%
2	CONSTRUCCION DE TECHO DE JARDIN DE NIÑOS	HOPELCHEN	136,250.00	136,250.00	136,200.00	50.00	100.00%	99.96%
3	CONSTRUCCION DE AULA (COMPLEMENTO)	HUECHIL	19,614.49	19,614.49	19,614.49	0.00	100.00%	100.00%
SO	CENTROS DE SALUD		105,270.00	105,270.00	74,327.17	30,942.83		
1	REHABILITACION DE TECHO DE CASA DE SALUD	RAMON CORONA	105,270.00	105,270.00	74,327.17	30,942.83	100.00%	70.61%
SP	UNIDADES MEDICAS RURALES		300,250.00	300,250.00	299,750.00	500.00		
1	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	XCUPIL CACAB	300,250.00	300,250.00	299,750.00	500.00	100.00%	99.83%
ST	ABASTO Y COMERCIALIZACION		5,778.55	5,778.55	5,278.56	499.99		
1	REHABILITACION DE BODEGA DE MAIZ	KATAB	5,778.55	5,778.55	5,278.56	499.99	100.00%	91.35%
UB	CAMINOS RURALES		359,308.34	359,308.34	359,308.34	0.00		
1	CONST. DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	EL POSTE	359,308.34	359,308.34	359,308.34	0.00	100.00%	100.00%
U9	PROGR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MPAL.		39,453.60	39,543.60	39,453.60	0.00		
1	PROGR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MPAL. (P.D.I.M)	HOPELCHEN	39,453.60	39,543.60	39,453.60	0.00	100.00%	100.00%
	OTROS							
	RECURSOS NO APROBADOS					0.12		

TOTALES: 5,311,945.13 5,312,035.01 5,275,333.68 36,611.45

El techo financiero de Ramo 33. FISM. Ejercicio 2009 asciende a \$23,645,105.00 (Son: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 M.N.) que se distribuye de acuerdo a lo siguiente:

En el rubro del Programa SC Agua Potable se programaron veintiocho obras en beneficio de las comunidades de Suc-Tuc, Xcupil Cacab, Chunchintok, Chunyaxnic, El Pedregal, Francisco J. Mújica, Xbilincoc, Ramón Corona, Yaxche Akal, Dzibalchen, Ich-EK, Hopelchen, Xculoc, Xtampak, Rancho Sosa, Komchen, Xcan-Há, El Poste, San Bernardo Huechil y comunidades varias con los programas de Agua Limpia y Contingencia de Agua Potable por un monto total de \$5,564,877.44 (Son: Cinco Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 44/100 M.N.) del cual se tiene un monto ejercido por \$5,293,486.35 (Son: Cinco Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 35/100 M.N.) y



DIRECCION DE PLANEACION



un saldo por ejercer de \$271,031.99 (Son: Doscientos Setenta y Un Mil Treinta y Un Pesos 99/100 M.N.)

En el rubro del Programa SD Alcantarillado se programó una obra en beneficio de la comunidad de Hopelchen por un monto de \$150,000.00 (Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

En el Programa SE Urbanización se contemplaron diecisiete obras en beneficio de las comunidades de Suc-Tuc, Crucero San Luis, Ich-Ek, Santa Rita Becanchen, Chencoh, Dzibalchen, Chunchintok, Pach-Uitz, Bolonchen de Rejón, Xculoc, Hopelchen y Ukum por un monto de \$9,580,299.49 (Son: Nueve Millones Quinientos Ochenta Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 49/100 M.N.) del cual se tiene un monto ejercido por \$ 9,205,283.17 (Son: Nueve Millones Doscientos Cinco Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 17/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$373,959.07 (Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 007/100 M.N.)

En el Programa SG Electrificación se contemplaron seis Obras en beneficio de las comunidades de Iturbide, Xmaben, Xmejía, San Antonio Yaxche, Pakchen y Hopelchen por un monto de \$3,552,354.55 (Son: Tres Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.) con un monto ejercido por \$2,688,640.33 (Son: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 33/100 M.N.) y un saldo por ejercer por \$863,894.22 (Son: Ochocientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)

Dentro del Programa SJ Infraestructura Educativa se contemplaron seis obras en beneficio de las comunidades de Bolonchen de Rejón, Dzibalchen, Iturbide, Xcan-Há y Santa Rita Becanchen por un monto de \$1,050,000.00 (Son: Un Millón Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$78,817.39 (Son: Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 39/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$971,182.61 (Son: Novecientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 61/100 M.N.)

En el Programa TE Apoyo a la Producción Primaria se contemplaron tres obras en beneficio de las comunidades de Hopelchén C. M., San Juan Bautista Sahcabchen y Xmejia por un monto de \$1,232,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$1,210,660.27 (Son: Un Millón Doscientos Diez Mil Seiscientos Sesenta Pesos 27/100 M.N.) y saldo por ejercer por \$21,339.73 (Veintiún Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 73/100 M.N.)

En el Programa TG Desarrollo de Áreas de Riego se contempló una obra en beneficio de la comunidad de Crucero San Luis por un monto de \$322,604.53 (Son: Trescientos Veintidós Mil Seiscientos Cuatro Pesos 53/100 M.N.) con un monto ejercido por \$322,604.53 (Son: Trescientos Veintidós Mil Seiscientos Cuatro Pesos 53/100 M.N.) sin saldos por ejercer.

En el Programa UB Caminos Rurales se contemplaron tres obras en beneficio de las comunidades de Katab, Xcalot Akal y Santa Rita Becanchen por un monto de \$1,400,000.00 (Son: Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$1,399,668.08 (Son: Un Millón Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 08/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$331.92 (Son: Trescientos Treinta y Un Pesos 92/100 M.N.)

En el Programa U9 Programas de Desarrollo Institucional Municipal se contemplaron dos programas: "Programa de Desarrollo Institucional Municipal (P.D.I.M.) e Indirectos Ejecutora 2009 en beneficio de comunidades Varias por un monto \$744,980.77 (Son: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Pesos 77/100 M.N.) con un monto ejercido de \$546,554.49 (Son: Quinientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 49/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$198,426.28 (Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiséis Pesos 28/100 M.N.)

Se contempla un rubro denominado "Contingencia" por \$47,988.22 (Son: Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N) que representa recursos sin asignar.
Las obras presentan los siguientes avances físico-financieros:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES	
							FISICO	FINANC.
67	TOTAL DE OBRAS 2009		23,645,105.00	22,626,059.53	20,745,894.61	1,880,164.92		
	TOTAL INVERSION AGUA POTABLE		5,564,877.44	5,564,877.44	5,293,846.35	271,031.09		
SC	AGUA POTABLE		2,927,253.62	2,927,253.62	2,668,168.05	259,085.57		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA	VARIAS	578,119.38	578,119.38	435,925.28	142,194.10	75.40%	75.40%
2	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	VARIAS	295,230.00	295,230.00	200,000.00	95,230.00	67.74%	67.74%
3	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	ICH-EK	210,410.30	210,410.30	210,410.30	0.00	100.00%	100.00%
4	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	HOPELCHEN	200,387.67	200,387.67	200,387.67	0.00	100.00%	100.00%
5	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	XCULOC	89,509.85	89,509.85	89,509.85	0.00	100.00%	100.00%
6	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	XCALOT AKAL	52,165.29	52,165.29	52,165.29	0.00	100.00%	100.00%
7	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	XTAMPAC	166,098.11	166,098.11	163,553.62	2,544.49	100.00%	98.47%
8	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	RANCHO SOSA	94,328.11	94,328.11	93,241.23	1,086.88	100.00%	98.85%
9	POTABLE POZO NO. 2 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	DZIBALCHEN	170,976.07	170,976.07	168,632.68	2,343.39	100.00%	98.63%
10	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	KOMCHEN	160,515.33	160,515.33	154,875.07	5,640.26	100.00%	96.49%
11	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	XCAN-HA	231,105.23	231,105.23	229,980.81	1,124.42	100.00%	99.51%
12	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	EL POSTE	224,844.12	224,844.12	223,607.36	1,236.76	100.00%	99.45%
13	POTABLE POZO NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	DZIBALCHEN	92,269.50	92,269.50	89,716.88	2,552.62	100.00%	97.23%
14	POTABLE POZO NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	DZIBALCHEN	327,220.90	327,220.90	323,026.17	4,194.73	100.00%	98.72%
15	POTABLE OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-CDI	S. B. HUECHIL	34,073.76	34,073.76	33,135.84	937.92	100.00%	97.25%
			1,014,689.67	1,014,689.67	1,009,711.20	4,978.47		
16	POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	SUC-TUC	274,910.35	274,910.35	274,428.54	481.81	100.00%	99.82%
17	POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	XCUPI CACAB	389,751.39	389,751.39	389,206.26	545.13	100.00%	99.86%
18	POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	CHUNCHINTOK	225,263.11	225,263.11	221,795.67	3,467.44	100.00%	98.46%
19	POTABLE OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS MUN-EST-FED	CHUNYAXNIC	124,764.82	124,764.82	124,280.73	484.09	100.00%	99.61%
			1,622,934.15	1,622,934.15	1,615,967.10	6,967.05		
20	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	EL PEDREGAL	249,510.07	249,510.07	248,628.68	881.39	100.00%	99.65%
21	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	FCO. J. MUJICA	244,758.58	244,758.58	244,063.00	695.58	100.00%	99.72%
22	POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	XBILINCOC	226,454.48	226,454.48	225,730.76	723.72	100.00%	99.68%
23	POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA	EL PEDREGAL	133,335.06	133,335.06	132,646.64	688.42	100.00%	99.48%
24	POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA	FCO. J. MUJICA	144,255.66	144,255.66	143,570.66	685.00	100.00%	99.53%
25	POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA	XBILINCOC	108,823.37	108,823.37	108,207.88	615.49	100.00%	99.43%
26	POTABLE CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 25M ³ E INTERCONEXIÓN	RAMON CORONA	91,131.01	91,131.01	90,511.58	619.43	100.00%	99.32%
27	POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	YAXCHE AKAL	116,247.73	116,247.73	115,458.43	789.30	100.00%	99.32%
28	POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	DZIBALCHEN	308,418.19	308,418.19	307,149.47	1,268.72	100.00%	99.59%
SE	URBANIZACIÓN		8,296,799.49	8,295,742.24	7,938,566.98	357,175.26		
1	RELLENO Y NIVELACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE	SUC-TUC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CALLES RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE	CRO. SAN LUIS	500,000.00	500,000.00	499,694.95	305.05	100.00%	99.94%
3	CALLES RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE	ICH-EK	500,000.00	500,000.00	499,239.20	760.80	100.00%	99.85%
4	CALLES RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE	SANTA RITA B.	800,000.00	800,000.00	799,999.83	0.17	100.00%	100.00%
5	CALLES RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE	CHENCOH	400,000.00	400,000.00	399,700.00	300.00	100.00%	99.93%



H. Ayuntamiento
Constitucional

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN

MEJORECE MAS

6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	800,000.00	800,000.00	799,357.53	642.47	100.00%	99.92%
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNCHINTOK	200,000.00	200,000.00	199,827.75	172.25	100.00%	99.91%
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PACH-UITZ BOLONCHEN DE REJON	150,000.00	150,000.00	149,900.00	100.00	100.00%	99.93%
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XCULOC	600,000.00	600,000.00	598,650.00	1,350.00	100.00%	99.78%
11	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	496,799.49	496,799.49	496,370.12	429.37	100.00%	99.91%
12	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	800,000.00	800,000.00	799,500.00	500.00	100.00%	99.94%
13	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	VARIAS	500,000.00	499,998.15	149,916.23	350,081.92	100.00%	29.98%
14	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 23 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,250,000.00	1,248,944.60	1,246,581.37	2,363.23	100.00%	99.81%
SE	URBANIZACIÓN		1,283,500.00	1,283,500.00	1,266,716.19	16,783.81		
15	CONST. DE CAMINO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO	HOPELCHEN	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%
16	RELLENO Y NIVELACION DE CALLES 2DA. ETAPA	DZIBALCHEN	345,000.00	345,000.00	339,702.96	5,297.04	100.00%	98.46%
17	URBANIZACION DE LAS CALLES 16, 17 Y 19	HOPELCHEN	738,500.00	738,500.00	727,013.23	11,486.77	100.00%	98.44%
SD	ALCANTARILLADO		150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00		
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. SAN MARTIN	HOPELCHEN	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00%
	TOTAL INVERSION ELECTRIFICACIÓN		3,552,354.55	3,552,354.55	2,688,460.33	863,894.22		
SG	ELECTRIFICACIÓN		729,084.72	729,084.72	727,972.40	1,112.32		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	179,084.72	179,084.72	179,084.72	0.00	100.00%	100.00%
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. SAN ISIDRO	HOPELCHEN	550,000.00	550,000.00	548,887.68	1,112.32	100.00%	99.80%
-	OBRAS ELECTRIFICACIÓN CON MEZCLA DE REC. FISM-CDI		2,823,269.83	2,823,269.83	1,960,487.93	862,781.90		
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	1,249,946.87	1,249,946.87	817,017.76	432,929.11	100.00%	65.36%
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	602,704.34	602,704.34	593,548.13	9,156.21	100.00%	98.48%
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMEJÍA	592,471.59	592,471.59	177,673.69	414,797.90	100.00%	29.99%
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	378,147.03	378,147.03	372,248.35	5,898.68	100.00%	98.44%
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		1,050,000.00	80,000.00	78,817.39	1,182.61		
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE JARDÍN DE NIÑOS	BOLONCHEN DE REJON	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE JARDÍN DE NIÑOS	DZIBALCHEN	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
3	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE JARDÍN DE NIÑOS	ITURBIDE	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE JARDÍN DE NIÑOS	ITURBIDE	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
5	CONSTRUCCIÓN DE AULA	XCAN-HA	450,000.00	0.00	0.00	0.00		
6	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR	SANTA RITA B.	80,000.00	80,000.00	78,817.39	1,182.61	100.00%	98.52%
SG	DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO		322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00		
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	CRO. SAN LUIS	322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00	100.00%	100.00%
TE	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA		1,232,000.00	1,232,000.00	1,210,660.27	21,339.73		
1	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MIEL	HOPELCHEN	757,851.00	757,851.00	745,860.50	11,990.50	100.00%	98.42%
2	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	S. J. B. SAHCABCHEN	176,179.00	176,179.00	167,247.13	8,931.87	100.00%	94.93%
3	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	XMEJÍA	297,970.00	297,970.00	297,552.64	417.36	100.00%	99.86%
UB	CAMINOS RURALES		1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,668.08	331.92		
1	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	KATAB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	XCALOT AKAL	400,000.00	400,000.00	399,668.08	331.92	100.00%	99.92%
3	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	SANTA RITA B.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
U9	DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.		744,980.77	744,980.77	546,554.49	198,426.28		
1	INDIRECTOS EJECUTORA PROG. DE DESARROLLO	VARIAS	565,760.77	565,760.77	456,554.49	109,206.28	80.70%	80.70%
2	INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	179,220.00	179,220.00	90,000.00	89,220.00	50.22%	50.22%
-	OTROS		47,988.22	0.00	0.00	0.00		



H. Ayuntamiento
Constitucional
Hopelchén
Campeche
2009

ASIGNADO A OBRAS DE EMERGENCIA
(CONTINGENCIAS)

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

47,988.22 0.00 0.00 0.00

TOTAL : 23,645,105.00 22,626,059.53 20,745,894.61 1,880,164.92

Dentro del Programa Operativo Anual 2009, en el Programa SC Agua Potable se contemplaron nueve obras con mezcla de recursos de PROSSAPYS en la modalidad 15-15-70. La aportación del Municipio es de \$1,753,766.65 (Son: Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 65/100 M.N.) equivalente al 15% del total, de los cuales \$ 1,622,934.15 (Son: Un Millón Seiscientos Veintidós Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.) proviene del Ramo 33. FISM y \$130,832.50 (Son: Ciento Treinta Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 500/100 M.N.) del Ramo 28. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (PEMEX), el Gobierno Estatal aporta un monto de \$1,753,766.65 (Son: Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 65/100 M.N.) equivalente al 15% del total y el Gobierno Federal aporta un monto por \$7,289,348.17 (Son: Siete Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos con 17/100 M.N.) equivalente al 70% para una inversión total de \$10,745,471.33 (Son: Diez Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.), estas obras presentan los siguientes avances físico-financieros:

PROGR.	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO (FISM) 15%	APROBADO		FEDERAL 70%	MONTOS		AVANCES	
				ESTATAL 15%	APROBADO		EJERCIDO	POR EJERCER	FIS.	FIN.
SC	AGUA POTABLE		1,622,934.15	1,622,934.14	6,751,244.17	9,997,112.46	9,954,048.82	43,063.64		
1	EQUIP. DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	EL PEDREGAL	249,510.07	249,510.06	1,164,380.30	1,663,400.43	1,657,524.53	5,875.90	100.00%	99.65%
2	EQUIP. DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	FCO. J. MUJICA	244,758.58	244,758.57	1,142,206.67	1,631,723.82	1,627,086.67	4,637.15	100.00%	99.72%
3	EQUIP. DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	XBILINCOC	226,454.48	226,454.49	1,056,787.59	1,509,696.56	1,504,871.71	4,824.85	100.00%	99.68%
4	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE	EL PEDREGAL	133,335.06	133,335.06	622,230.29	888,900.41	884,310.98	4,589.43	100.00%	99.48%
5	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE	FCO. J. MUJICA	144,255.66	144,255.65	673,193.07	961,704.38	957,137.80	4,566.58	100.00%	99.53%
6	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE	XBILINCOC	108,823.37	108,823.37	507,842.41	725,489.15	721,385.85	4,103.30	100.00%	99.43%
7	CONST. DE TANQUE ELEV. DE 25 M3 E INTERCONEXION	RAMON CORONA	91,131.01	91,131.02	425,278.07	607,540.10	603,410.42	4,129.68	100.00%	99.32%
8	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	116,247.73	116,247.73	542,489.40	774,984.86	769,722.90	5,261.96	100.00%	99.32%
9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	308,418.19	308,418.19	616,836.37	1,233,672.75	1,228,597.96	5,074.79	100.00%	99.59%
			MUNICIPIO (FEH) 15%							
	PROGRAMAS DE AGUA POTABLE		130,832.50	130,832.50	538,104.00	799,769.00	791,422.51	8,346.49		
10	SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA	VARIAS	65,416.25	65,416.25	269,052.00	399,884.50	395,672.65	4,211.85	100.00%	98.95%
11	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	VARIAS	65,416.25	65,416.25	269,052.00	399,884.50	395,749.86	4,134.64	100.00%	98.97%
TOTALES			1,753,766.65	1,753,766.64	7,289,348.17	10,796,881.46	10,745,471.33	51,410.13		

Dentro del mismo P.O.A. se contemplaron cuatro obras del Programa SC Agua Potable y cuatro del Programa SG Electrificación con mezcla de recursos FISM-CDI en la modalidad de 50-50, siendo la aportación del Municipio un monto de \$9,484,499.16 (Son: Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 16/100 M.N.) equivalente al 50% del total de la inversión y un monto de \$9,484,499.21 (Son: Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 21/100) como la aportación de la CDI equivalente al 50% del monto total de \$18,968,998.37 (Son:

Dieciocho Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 37/100 M.N.). Estas obras presentan los siguientes avances físico-financieros:

PROGR.	OBRA	LOCALIDAD	APROBADO		MONTOS		AVANCES	
			MUNICIPIO (FISM) 50%	CDI 50%	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FIS. FIN.
SC	AGUA POTABLE		6,661,229.33	6,661,229.37	13,322,458.70	5,462,806.53	7,859,652.17	
	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	274,910.35	274,910.35	549,820.70	548,857.07	963.63	100.00% 99.82%
2	POTABLE	XCUPIIL CACAB	389,751.39	389,751.39	779,502.78	778,412.53	1,090.25	100.00% 99.86%
3	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	225,263.11	225,263.12	450,526.23	449,972.48	553.75	100.00% 99.88%
4	POTABLE	CHUNYAXNIC	124,764.82	124,764.83	249,529.65	248,561.47	968.18	100.00% 99.61%
SG	ELECTRIFICACION		2,823,269.83	2,823,269.84	5,646,539.67	1,718,501.49	3,928,038.18	
1	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ITURBIDE	1,249,946.87	1,249,946.88	2,499,893.75	774,972.66	1,724,921.09	100.00% 31.00%
2	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XMABEN	602,704.34	602,704.34	1,205,408.68	361,481.13	843,927.55	100.00% 29.99%
3	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XMEJIA	592,471.59	592,471.59	1,184,943.18	355,347.37	829,595.81	100.00% 29.99%
4	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	S. A. YAXCHE	378,147.03	378,147.03	756,294.06	226,700.33	529,593.73	100.00% 29.98%
TOTALES			9,484,499.16	9,484,499.21	18,968,998.37	7,181,308.02	11,787,690.35	

Debido a daños y estar fuera de servicio los equipos de bombeo de Agua Potable en las comunidades de Ich-Ek, Chanchen y el Poste se ve en la necesidad de cancelar del Programa Operativo Anual 2009, las siguientes obras:

- 1.- "Construcción de Techo de Jardín de Niños" en la comunidad de Bolonchen de Rejón por un monto de \$130,000.00 (Son: Ciento Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)
- 2.- "Construcción de Techo de Jardín de Niños" en la comunidad de Dzibalchen por un monto de \$130,000.00 (Son: Ciento Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)
- 3.- "Construcción de Techo de Jardín de Niños" en la comunidad de Iturbide por un monto de \$130,000.00 (Son: Ciento Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)
- 4.- "Construcción de Techo de Jardín de Niños" en la comunidad de Iturbide por un monto de \$130,000.00 (Son: Ciento Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)
- 5.- "Construcción de Aula" en la comunidad de Xcan-Há por un monto de \$450,000.00 (Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)

La cancelación de las cinco obras anteriores asciende a un monto total de \$970,000.00 (Son: Novecientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) que sumado al total de recursos por asignar del apartado "Contingencia" por \$47,988.22 (Son: Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.) asciende a un monto total de \$1,017,988.22 (Son: Un millón Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.) que se distribuye en la programación de tres obras con mezcla de recursos de PROSSAPYS en la modalidad de 70-30, lo cual significa que el 70% corresponde a la aportación del Gobierno Federal y el 30% al Gobierno Municipal con recursos del FISM 2009. Las tres obras que se programan presentan la siguiente distribución de recursos:

No.	OBRA	COMUNIDAD	APORT. FED. 70%	APORT. MPAL. 30%	TOTAL
1	Ampliación de Sistema de Agua Potable	Ich-Ek	1,342,613.57	575,405.82	194,8019.39
2	Ampliación de Sistema de Agua	El Poste	381,114.38	163,334.74	544,449.12

3	Ampliación de Sistema de Agua Potable	Chanchen	570,567.12	244,528.77	815,095.89
---	---------------------------------------	----------	------------	------------	------------

TOTALES: 2,294,295.07 983,269.33 3,277,564.40

Del total de recursos por obras canceladas y el apartado de Contingencia (Recursos por asignar) de \$1,017,988.22 (Son: Un Millón Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.) se deduce el total de recursos distribuidos en la programación de las tres obras con mezcla de recursos de PROSSAPYS por \$983,269.33 (Son: Novecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve 33/100 M.N.) quedando un saldo por \$34,718.89 (Son: Treinta y Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Pesos 89/100 M.N.); monto que se destina en la programación de la Obra denominada "Adquisición de Luminarias" en beneficio de la comunidad de Hopelchén, Cabecera Municipal.

Con las modificaciones anteriores se busca dar solución inmediata a los problemas de abastecimiento y suministro de Agua Potable de las comunidades señaladas. Se presenta el Programa Operativo Anual 2009, después de las modificaciones

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES FIS.	FIN.
66	TOTAL DE OBRAS 2009		23,645,105.00	22,626,059.53	20,700,648.11	1,925,411.42		
	TOTAL INVERSION AGUA POTABLE		5,564,877.44	5,564,877.44	5,293,846.35	271,031.09		
SC	AGUA POTABLE		2,927,253.62	2,927,253.62	2,668,168.05	259,085.57		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA CONTINGENCIA DE ABASTO	VARIAS	578,119.38	578,119.38	435,925.28	142,194.10	75.40%	75.40%
2	DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	VARIAS	295,230.00	295,230.00	200,000.00	95,230.00	67.74%	67.74%
3	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	ICH-EK	210,410.30	210,410.30	210,410.30	0.00	100.00%	100.00%
4	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	HOPELCHEN	200,387.67	200,387.67	200,387.67	0.00	100.00%	100.00%
5	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	XCULOC	89,509.85	89,509.85	89,509.85	0.00	100.00%	100.00%
6	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	XCALOT AKAL	52,165.29	52,165.29	52,165.29	0.00	100.00%	100.00%
7	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	XTAMPAC	166,098.11	166,098.11	163,553.62	2,544.49	100.00%	98.47%
8	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	RANCHO SOSA	94,328.11	94,328.11	93,241.23	1,086.88	100.00%	98.85%
9	AGUA POTABLE POZO NO. 2 EQUIPAMIENTO DE POZO DE	DZIBALCHEN	170,976.07	170,976.07	168,632.68	2,343.39	100.00%	98.63%
10	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	KOMCHEN	160,515.33	160,515.33	154,875.07	5,640.26	100.00%	96.49%
11	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	XCAN-HA	231,105.23	231,105.23	229,980.81	1,124.42	100.00%	99.51%
12	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO DE	EL POSTE	224,844.12	224,844.12	223,607.36	1,236.76	100.00%	99.45%
13	AGUA POTABLE POZO NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO DE	DZIBALCHEN	92,269.50	92,269.50	89,716.88	2,552.62	100.00%	97.23%
14	AGUA POTABLE POZO NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO DE	DZIBALCHEN	327,220.90	327,220.90	323,026.17	4,194.73	100.00%	98.72%
15	AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	34,073.76	34,073.76	33,135.84	937.92	100.00%	97.25%
	OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-CDI		1,014,689.67	1,014,689.67	1,009,711.20	4,978.47		



H. Ayuntamiento
Constitucional
H. Ayuntamiento
Compeche

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

16	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE	SUC-TUC	274,910.35	274,910.35	274,428.54	481.81	100.00%	99.82%
17	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE	XCUPIL CACAB	389,751.39	389,751.39	389,206.26	545.13	100.00%	99.86%
18	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE	CHUNCHINTOK	225,263.11	225,263.11	221,795.67	3,467.44	100.00%	98.46%
19	AGUA POTABLE OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS MUN-EST-FED	CHUNYAXNIC	124,764.82	124,764.82	124,280.73	484.09	100.00%	99.61%
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y		1,622,934.15	1,622,934.15	1,615,967.10	6,967.05		
20	CONST. DE TANQUE ELEVADO EQUIPAMIENTO DE POZO Y	EL PEDREGAL	249,510.07	249,510.07	248,628.68	881.39	100.00%	99.65%
21	CONST. DE TANQUE ELEVADO EQUIPAMIENTO DE POZO Y	FCO. J. MUJICA	244,758.58	244,758.58	244,063.00	695.58	100.00%	99.72%
22	CONST. DE TANQUE ELEVADO CONSTRUCCIÓN DE POZO	XBILINCOC	226,454.48	226,454.48	225,730.76	723.72	100.00%	99.68%
23	DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO	EL PEDREGAL	133,335.06	133,335.06	132,646.64	688.42	100.00%	99.48%
24	DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO	FCO. J. MUJICA	144,255.66	144,255.66	143,570.66	685.00	100.00%	99.53%
25	DE AGUA POTABLE CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 25M³ E	XBILINCOC	108,823.37	108,823.37	108,207.88	615.49	100.00%	99.43%
26	INTERCONEXIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE	RAMON CORONA	91,131.01	91,131.01	90,511.58	619.43	100.00%	99.32%
27	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE	YAXCHE AKAL	116,247.73	116,247.73	115,458.43	789.30	100.00%	99.32%
28	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE	DZIBALCHEN	308,418.19	308,418.19	307,149.47	1,268.72	100.00%	99.59%
29	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE	ICH-EK	575,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE	EL POSTE	163,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	AGUA POTABLE	CHENCHEN	244,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SE	URBANIZACIÓN		8,296,799.49	8,295,742.24	7,938,566.98	357,175.26		
1	RELLENO Y NIVELACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	CRO. SAN LUIS	500,000.00	500,000.00	499,694.95	305.05	100.00%	99.94%
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	ICH-EK	500,000.00	500,000.00	499,239.20	760.80	100.00%	99.85%
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	SANTA RITA B.	800,000.00	800,000.00	799,999.83	0.17	100.00%	100.00%
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	CHENCOH	400,000.00	400,000.00	399,700.00	300.00	100.00%	99.93%
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	DZIBALCHEN	800,000.00	800,000.00	799,357.53	642.47	100.00%	99.92%
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	CHUNCHINTOK	200,000.00	200,000.00	199,827.75	172.25	100.00%	99.91%
8	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	PACH-UITZ BOLONCHEN DE	150,000.00	150,000.00	149,900.00	100.00	100.00%	99.93%
9	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	REJON	800,000.00	800,000.00	799,830.00	170.00	100.00%	99.98%
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLES RELLENO, NIV. Y	XCULOC	600,000.00	600,000.00	598,650.00	1,350.00	100.00%	99.78%
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	496,799.49	496,799.49	496,370.12	429.37	100.00%	99.91%
12	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES ADQUISICION DE MATERIAL	UKUM	800,000.00	800,000.00	799,500.00	500.00	100.00%	99.94%
13	ELECTRICO REHABILITACIÓN DE LA	VARIAS	500,000.00	499,998.15	149,916.23	350,081.92	100.00%	29.98%
14	CALLE 23 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,250,000.00	1,248,944.60	1,246,581.37	2,363.23	100.00%	99.81%
SE	URBANIZACIÓN		1,318,219.32	1,283,500.00	1,266,716.19	16,783.81		
15	CONST. DE CAMINO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO	HOPELCHEN	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%
16	RELLENO Y NIVELACION DE CALLES 2DA. ETAPA	DZIBALCHEN	345,000.00	345,000.00	339,702.96	5,297.04	100.00%	98.46%



H. Ayuntamiento
Constitucional

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

17	HOPELCHÉN URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 16, 17 Y 19	HOPELCHÉN	738,500.00	738,500.00	727,013.23	11,486.77	100.00%	98.44%
18	LUMINARIAS	HOPELCHÉN	34,718.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SD	ALCANTARILLADO		150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00		
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. SAN MARTIN	HOPELCHÉN	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00%
	TOTAL INVERSION							
	ELECTRIFICACIÓN		3,552,354.55	3,552,354.55	2,688,460.33	863,894.22		
SG	ELECTRIFICACIÓN		729,084.72	729,084.72	727,972.40	1,112.32		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHÉN	179,084.72	179,084.72	179,084.72	0.00	100.00%	100.00%
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. SAN ISIDRO	HOPELCHÉN	550,000.00	550,000.00	548,887.68	1,112.32	100.00%	99.80%
	OBRAS ELECTRIFICACIÓN CON							
-	MEZCLA DE REC. FISM-CDI		2,823,269.83	2,823,269.83	1,960,487.93	862,781.90		
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	1,249,946.87	1,249,946.87	817,017.76	432,929.11	100.00%	65.36%
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	602,704.34	602,704.34	593,548.13	9,156.21	100.00%	98.48%
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMEJÍA	592,471.59	592,471.59	177,673.69	414,797.90	100.00%	29.99%
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	378,147.03	378,147.03	372,248.35	5,898.68	100.00%	98.44%
	INFRAESTRUCTURA BASICA							
SJ	EDUCATIVA		1,050,000.00	80,000.00	78,817.39	1,182.61		
1	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR	SANTA RITA B.	80,000.00	80,000.00	78,817.39	1,182.61	100.00%	98.52%
	DESARROLLO EN AREAS DE							
SG	RIEGO		322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00		
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	CRO. SAN LUIS	322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00	100.00%	100.00%
	APOYO A LA PRODUCCIÓN							
TE	PRIMARIA		1,232,000.00	1,232,000.00	1,210,660.27	21,339.73		
1	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MIEL	HOPELCHÉN	757,851.00	757,851.00	745,860.50	11,990.50	100.00%	98.42%
		S. J. B.						
2	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	SAHCABCHÉN	176,179.00	176,179.00	167,247.13	8,931.87	100.00%	94.93%
3	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	XMEJÍA	297,970.00	297,970.00	297,552.64	417.36	100.00%	99.86%
UB	CAMINOS RURALES		1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,668.08	331.92		
1	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	KATAB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	XCALOT AKAL	400,000.00	400,000.00	399,668.08	331.92	100.00%	99.92%
3	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	SANTA RITA B.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%
	DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA							
U9	PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.		744,980.77	744,980.77	501,307.99	243,672.78		
1	INDIRECTOS EJECUTORA PROG. DE DESARROLLO	VARIAS	565,760.77	565,760.77	456,554.49	109,206.28	80.70%	80.70%
2	INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHÉN	179,220.00	179,220.00	90,000.00	89,220.00	50.22%	50.22%
	TOTAL :		23,645,105.00	22,626,059.53	20,700,648.11	1,925,411.42		

De los recursos del Ramo 28. FEH. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (PEMEX) ejercicio 2009, se contemplaron dos programas de Agua Potable por un monto de \$130,835.50 (Son: Ciento Treinta Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 50/100 M.N.) con un monto ejercido de \$130,584.71 (Son: Ciento Treinta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$247.79 (Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 79/100). Los programas "Supervisión Técnica y Financiera" en comunidades Varias y "Atención Social y Participación Ciudadana" en comunidades Varias, fueron enfocados al fortalecimiento de las Obras contempladas con mezcla de recursos de PROSSAPYS como parte de la aportación municipal. Además de los programas anteriores se contemplaron tres obras de SE Urbanización en beneficio de la comunidad de Hopelchén, Cabecera Municipal por un monto total de \$2,004,447.65 (Son: Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 65/100 M.N.) con un monto ejercido de \$1,294,879.24 (Son: Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 65/100 M.N.), así mismo, en el programa SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios se contempló una obra



DIRECCION DE PLANEACION



en beneficio de la comunidad de Xculoc por un monto de \$145,000.00 (Son: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.). Se presentan los avances físico-financieros de las obras:

PROG	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTOS		AVANCES		
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FIS.	FIN.
6	TOTAL DE OBRAS RAMO 28. FEH MUNICIPAL 2009		130,832.50	130,832.50	130,584.71	247.79		
SC	AGUA POTABLE		130,832.50	130,832.50	130,584.71	247.79		
1	SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION	VARIAS	65,416.25	65,416.25	65,285.98	130.27	100.00%	99.80%
2	CIUDADANA	VARIAS	65,416.25	65,416.25	65,298.73	117.52	100.00%	99.82%
SE	URBANIZACION		2,004,447.65	2,004,447.65	1,294,879.24	709,568.41		
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SERAPIO							
1	VAQUEIRO PREVE	HOPELCHEN	1,295,249.96	1,295,249.96	1,294,879.24	370.72	100.00%	99.97%
	REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL							
2	3RA. ETAPA	HOPELCHEN	262,683.59	262,683.59	0.00	262,683.59	100.00%	0.00%
	REHAB. DEL PARQUE SERAPIO VAQUEIRO							
3	PREVE 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	446,514.10	446,514.10	0.00	446,514.10	100.00%	0.00%
	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS							
SS	COMUNITARIOS		145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00		
	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS							
1	MÚLTIPLES 2DA. ETAPA	XCULOC	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00%	0.00%
TOTALES			2,280,280.15	2,280,280.15	1,425,463.95	854,816.20		

QUINTO PUNTO. En este punto, el C. Ing. Ocasís Orlaineta Gutiérrez, en representación del C. Secretario de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento.

SEXTO PUNTO. El C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento procedió a la firma del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Coplademun.

SEPTIMO PUNTO. El C. Lic. Roberto Iván Alcalá Serráez, Coordinador General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, procedió a la clausura del evento siendo las _____ horas del mismo día de su inicio.

PRESIDENTE DEL COMPLADEMUN

COORD. GENERAL DEL COPLADECAM

C. HEBERT RAFAEL INFANTE YEH

ING. GABRIEL ESCALANTE CASTILLO

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

SECRETARIO EJECUTIVO COPLADECAM

PROFR. LORENZO CAUICH TZEL

LIC. OSCAR DE JESUS PACHECO LOPEZ



DIRECCION DE PLANEACION



COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADEMUN

SECRETARIO EJECUTIVO DEL
COPLADECAM

CP. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC

LIC. ROBERTO IVÁN ALCALÁ FERRÁEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE
DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE
BOLONCHÉN DE REJÓN

C. VALENTIN UC CHABLE

C. PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS

CABILDO

REGIDORA DE EDUC. CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

C. PROFRA. TRINIDAD TZEL CAMARA

C. LUIS PAVON CEH



DIRECCION DE PLANEACION



REGIDORA DE SALUD

REGIDOR DE MERCADOS Y RASTRO
MUNICIPAL

C. ENF. LUCIANA HOO AGUAYO

C. PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL

REGIDOR DE PARQUES, JARDINES Y
ASEO URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y
MONUMENTOS

**C. PROFR. ROSARIO DEL C. NOVELO
MORENO**

C. SERGIO UC MORENO

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

C. PROFR. CLAUDIO AC CHI

C. ROXANA CAUICH HUCHIN

REGIDOR DE OBRAS Y ALUMBRADO
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS,
ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMISARIAS

C. ADRIANA NOVELO RIVERO

C. BERNARDO CHAC ESCALANTE



DIRECCION DE PLANEACION



COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

C. LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL

2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. LUIS ALFONSO US POOT

4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. VICTOR M. CHABLE CHAN

ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY



DIRECCION DE PLANEACION



5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA

**C. ARQ. CARMEN AGUSTIN
BALLINA**

6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

C. DR. EMILIO LARA SOLIS

7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. PROFR. JUAN G. BAAZ PECH

C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY

8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. C. P. MARIA DEL S. CAUICH UICAB

C. C. P. ROSA KU BAEZA



DIRECCION DE PLANEACION

9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

C. ARQ. ELIEZER BURGOS CRUZ

10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

**C. C. P. ANGEL A. VENEGAS
INFANTE**

C. BR. BRAULIO RAMIREZ TUN

11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

C. CMDTE. ANGEL DE LOS S. MONFORTE AVILA

REPRESENTANTES COMUNITARIOS.

N O M B R E	C O M U N I D A D	F I R M A
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CAN	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA V. CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FCO. LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MA. EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARIA DE LOS A. UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____
C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARIO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____



H. Ayuntamiento
Constitucional
Municipal
de Hopelchén
2009 - 2012

DIRECCION DE PLANEACION



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARCELIO CRUZ GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DEL J. HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____

