

## ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio con el mismo nombre, siendo las 12:00 p:m horas del Viernes 21 de Octubre del año en curso, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23<sup>a</sup> y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal y del Coplademun; Ing. Arturo Acevedo Canul en representación del Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional, Tec. Miguel Estrella Hernández en representación del Lic. Jorge Luis Lavalle Mauri, Delegado de Sedesol Federal y Secretario Técnico del Copladecam; CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun; así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de la Presentación de los Avances Físico-financiero de obras del Ramo 33. FAISM. Y FORTAMUN, Modificaciones al Programa Operativo Anual 2011 del Ramo 33. FISM, en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Humberto Manuel Tzec Caamal, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Bienvenida a invitados a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal.
3. Presentación de los Avances Físico-Financiero de Obras y Modificaciones al Programa Operativo Anual 2011 del Ramo 33. FISM, a cargo del CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal.
4. Breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del C. Lic. David Ricardo Chay Vela Director de la C.D.I en Hopelchen.
5. Firma del acta de la Sesión Ordinaria del Coplademun a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento.
6. Clausura del evento a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen.

**PRIMER PUNTO.** El C. Humberto Manuel Tzec Caamal, maestro de ceremonia, presenta a los invitados que integran la mesa del Presídium.

**SEGUNDO PUNTO.** El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal, dio la cordial bienvenida a los asistentes al evento, agradeciendo su amable presencia.

**TERCER PUNTO.** En este el C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal, presentó los Avances Físico-Financiero de Obras del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, los resultados de aplicación de recursos de Banobras 2010 y las Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM 2011.

Con un techo financiero autorizado de \$ 27,581,546.00 (Son: Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2011; se programaron 48 obras, hasta el 30 de Septiembre del año en curso se han aprobado 42 obras por \$ 23,438,642.18 (Son: Veintitrés Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 18/100 M. N.) con un monto ejercido de \$ 17,512,084.93 (Son: Diecisiete Millones Quinientos Doce Mil Ochenta y Cuatro Pesos 93/100 M. N.) con un saldo por ejercer de \$ 5,926,557.55 (Son: Cinco Millones Novecientos Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 55/100 M. N.) y un monto por aprobar de \$ 4,142,903.82 (Son: Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Tres Pesos 82/100 M. N.). De las 42 obras aprobadas se han concluido 31 obras al 100% físico con un monto aprobado de \$ 14,833,732.72 (Son: Catorce Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 72/100 M. N.) y un monto ejercido de \$ 13,876,045.26 (Son: Trece Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuarenta y Cinco Pesos 26/100 M. N.) y un saldo por ejercer de \$ 957,687.46 (Son: Novecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos 46/100 M. N.); y 11 obras en proceso de ejecución con un monto aprobado de \$ 8,604,909.76 (Son: Ocho Millones Seiscientos Cuatro Mil Novecientos Nueve Pesos 76/100 M. N.) y un monto ejercido de \$ 3,636,039.67 (Son: Tres Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Treinta y Nueve Pesos 67/100 M. N.) y un saldo por ejercer de \$ 4,968,870.09 (Son: Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Pesos 09/00 M. N.) con un avance físico promedio del 60%. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente el avance físico financiero de las obras del Ramo 33. FISM 2011, al 30 de Septiembre del presente ejercicio:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES FISICO	AVANCES FINANC.	METAS ALCANZ.	No. BENEFA.
<b>48</b>	<b>TOTAL DE OBRAS R-33 FISM 2011</b>		<b>27,581,546.00</b>	<b>23,438,642.48</b>	<b>17,512,084.93</b>	<b>5,926,557.55</b>				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>6,638,000.00</b>	<b>3,239,088.18</b>	<b>2,841,440.40</b>	<b>397,647.78</b>				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA CONTINGENCIA DE ABASTO DE	VARIAS	460,000.00	459,996.61	321,677.05	138,319.56	69.93%	69.93%	14,697.320 M3	34.687
2	AGUA POTABLE	VARIAS	360,000.00	359,974.00	252,350.00	107,624.00	70.10%	70.10%	12,300 M3	34.687
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	XCUPIL CACAB	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	UKUM	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	ICH-EK	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
7	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA B.	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	750,000.00	750,000.00	608,133.85	141,866.15	100.00%	81.08%	350 ML	340
9	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	450,000.00	449,584.94	449,584.94	0.00	100.00%	100.00%	500 ML	205
10	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	350,000.00	349,533.40	349,533.40	0.00	100.00%	100.00%	160 ML	70
11	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	580,000.00	579,999.23	579,443.92	555.31	100.00%	99.90%	242 ML	97
12	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	290,000.00	290,000.00	280,717.24	9,282.76	100.00%	96.80%	360 ML	300
<b>SD</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>		<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>				
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%	0.00%	154.80 ML	800
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>8,442,302.18</b>	<b>8,399,681.82</b>	<b>7,206,455.64</b>	<b>1,193,226.18</b>				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	KATAB	407,989.85	407,989.85	407,989.85	0.00	100.00%	100.00%	2,931.60 M2	260
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	650,000.00	644,488.70	644,488.70	0.00	100.00%	100.00%	4,328.20 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAHCABCHEN	720,000.00	715,899.72	715,899.72	0.00	100.00%	100.00%	5,305.50 M2	250
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	UKUM	660,000.00	660,000.00	635,689.97	24,310.03	100.00%	96.32%	5,895.60 M2	360
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	RAMON CORONA	690,000.00	685,394.70	685,394.70	0.00	100.00%	100.00%	5,534 M2	320
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMEJIA	771,759.22	771,759.22	734,372.85	37,386.37	100.00%	95.16%	4,837.50 M2	300
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	ITURBIDE	720,000.00	719,999.99	454,992.55	265,007.44	70.00%	63.19%	6,600 M2	320
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SUC-TUC	460,000.00	460,000.00	448,636.75	11,363.25	100.00%	97.53%	2,855.0 M2	300

9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XBILINCO	460,000.00	460,000.00	344,023.52	115,976.48	100.00%	74.79%	3,360 M2	85
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNHUAYMIL	460,000.00	455,951.72	136,230.00	319,721.72	90.00%	29.88%	3,600 M2	101
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XCULOC	326,538.00	326,538.00	0.00	326,538.00	100.00%	0.00%	410.025 M2	220
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	HOPELCHEN	320,300.00	314,480.44	314,480.44	0.00	100.00%	100.00%	570.225 M2	600
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CHANCHEN	350,700.00	345,395.07	345,395.07	0.00	100.00%	100.00%	441 M2	200
14	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SAHCABCHEN	360,000.00	353,373.84	353,373.84	0.00	100.00%	100.00%	440.475 M2	290
15	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	KOMCHEN	315,015.11	315,015.11	315,015.11	0.00	100.00%	100.00%	493.90 M2	320
16	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SANTA RITA B.	330,000.00	323,395.47	323,395.47	0.00	100.00%	100.00%	478.80 M2	300
17	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	PAKCHEN	440,000.00	439,999.99	347,077.10	92,922.89	100.00%	78.88%	551.46 M2	200
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3,317,543.82</b>	<b>3,317,843.82</b>	<b>2,869,508.16</b>	<b>448,335.66</b>				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	880,000.00	880,000.00	870,508.83	9,491.17	100.00%	98.92%	0.956 KM	600
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00%	0.00%	0.15 KM	100
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA B.	238,398.08	238,698.08	216,424.93	22,273.15	100.00%	90.67%	0.512 KM	280
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	167,175.28	167,175.28	148,707.99	18,467.29	100.00%	88.95%	0.5374 KM	150
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHENCOH	306,559.12	306,559.12	267,024.51	39,534.61	100.00%	87.10%	0.85 KM	300
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XCUPIL CACAB	437,748.48	437,748.48	418,199.25	19,549.23	100.00%	95.53%	1.63 KM	420
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CANCABCHEN	467,927.60	467,927.60	426,915.33	41,012.27	100.00%	91.24%	1.63 KM	450
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	559,735.26	559,735.26	521,727.32	38,007.94	100.00%	93.21%	1.50 KM	600
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,498,288.60</b>	<b>661,743.68</b>	<b>836,544.92</b>				
1	PROGRAMA TU CASA 2011	VARIAS	1,500,000.00	1,498,288.60	661,743.68	836,544.92	25.00%	44.17%	97 VIVIENDAS	582
<b>TG</b>	<b>DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO</b>		<b>1,273,000.00</b>	<b>585,726.68</b>	<b>585,726.68</b>	<b>0.00</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	ICH-EK	586,000.00	585,726.68	585,726.68	0.00	100.00%	99.95%	15 HAS.	22
<b>TJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>999,998.85</b>	<b>299,996.82</b>	<b>700,002.03</b>				
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTOK	1,000,000.00	999,998.85	299,996.82	700,002.03	80.00%	30.00%	1 GRUPO	79
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>3,720,000.00</b>	<b>3,707,314.53</b>	<b>2,177,290.18</b>	<b>1,530,024.35</b>				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XCAN-HA	530,000.00	523,961.28	523,961.28	0.00	100.00%	100.00%	1.59 KM	280
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	CHUN-EK	520,000.00	520,000.00	510,849.44	9,150.56	100.00%	98.24%	1.46 KM	250
3	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	BOLONCHEN	2,160,000.00	2,159,999.99	639,126.20	1,520,873.79	50.00%	29.59%	6.095 KM	450
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	ITURBIDE	510,000.00	503,353.26	503,353.26	0.00	100.00%	100.00%	1.50 KM	280
<b>U9</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL DESAR. REG.</b>		<b>1,040,700.00</b>	<b>1,040,700.00</b>	<b>869,923.37</b>	<b>170,776.63</b>				
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	650,000.00	650,000.00	519,359.37	130,640.63	79.90%	79.90%	1 INFORME	250
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	390,700.00	390,700.00	350,564.00	40,136.00	89.73%	89.73%	1 INFORME	350
<b>TOTAL :</b>			<b>27,581,546.00</b>	<b>23,438,642.48</b>	<b>17,512,084.93</b>	<b>5,926,557.55</b>				

Se ejecutan seis obras de electrificación con mezcla de recursos CDI-FISM 2011 en la modalidad de 60-40 en las comunidades de Santa Rita Becanchen, Pakchen, Chenchoh, Xcupil Cacab, Cancabchen y Ukum con una inversión total aprobada de \$ 5,444,609.55 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve Pesos 55/100 M. N.), un monto ejercido de \$ 4,997,423.37 (Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 37/100 M. N.) y un saldo por ejercer total de \$ 447,186.18 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 18/100 M. N.). De los \$ 5,444,609.55 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve Pesos 55/100 M. N.) la C.D.I., aporta \$ 3,266,765.73 (Son: Tres Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M. N.), se tiene ejercido \$ 2,998,424.04 (Son: Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 04/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de la aportación de C.D.I un monto de \$ 268,341.69 (Son:

Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 69/100 M. N.); el H. Ayuntamiento aporta \$ 2,177,843.82 (Son: Dos Millones Ciento Setenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 82/100 M. N.) a través del Ramo 33. FISM, se tiene ejercido \$ 1,998,999.33 (Son: Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 33/100 M. N.). Se presenta el siguiente cuadro en el que se detalla el avance físico financiero de dichas obras al 30 de Septiembre del presente ejercicio:

OBRA	COMUNIDAD	METAS	BENEF.	APORTACION APROBADA			APORTACION EJERCIDO			APORTACION POR EJERCER			AVANCES	
				FISM	CDI	TOTAL	FISM	CDI	TOTAL	FISM	CDI	TOTAL	FISICO	FINANC.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA RITA	0.512 KM	280	238,698.08	358,047.13	596,745.21	216,424.93	324,562.39	540,987.32	22,273.15	33,484.74	55,757.89	100.00%	90.66%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE S/N SECTOR 1 DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	PAKCHEN	0.5374 KM	150	167,175.28	250,762.91	417,938.19	148,707.99	223,062.02	371,770.01	18,467.29	27,700.89	46,168.18	100.00%	88.95%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHENCOH	0.85 KM	300	306,559.12	459,838.67	766,397.79	267,024.51	400,536.76	667,561.27	39,534.61	59,301.91	98,836.52	100.00%	87.10%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLES S/N SECTORES 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE XCUPIL CACAB, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	XCUPIL CACAB	1.63 KM	420	437,748.48	656,622.71	1,094,371.19	418,199.25	627,298.87	1,045,498.12	19,549.23	29,323.84	48,873.07	100.00%	95.53%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLES S/N SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CANCABCHEN	1.63 KM	450	467,927.60	701,891.41	1,169,819.01	426,915.33	640,373.02	1,067,288.35	41,012.27	61,518.39	102,530.66	100.00%	91.24%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	UKUM	1.50 KM	600	559,735.26	839,602.90	1,399,338.16	521,727.32	782,590.98	1,304,318.30	38,007.94	57,011.92	95,019.86	100.00%	93.21%
<b>Total:</b>				<b>2,177,843.82</b>	<b>3,266,765.73</b>	<b>5,444,609.55</b>	<b>1,998,999.33</b>	<b>2,998,424.04</b>	<b>4,997,423.37</b>	<b>178,844.49</b>	<b>268,341.69</b>	<b>447,186.18</b>		

El programa Tu Casa 2011, se ejecuta con mezcla de recursos FONHAPO-FISM-BENEFICIARIOS en comunidades varias (Xcupil Cacab, Santa Rita Becanchen, Komchen, Pakchen, Chencoh y Chunchintok) con una inversión total aprobada de \$ 6,215,977.20 (Son: Seis Millones Doscientos Quince Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 20/100 M. N.) con un monto ejercido de \$ 817,195.73 (Son: Ochocientos Diecisiete Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 73/100 M. N.) y un saldo por ejercer total de \$ 5,398,781.47 (Son: Cinco Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 47/100 M. N.). De los \$, 6,215,977.20 (Son: Seis Millones Doscientos Quince Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 20/100 M. N.) el FONHAPO aporta \$ 4,485,738.60 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 60/100 M. N.), se tiene ejercido \$ 155,452.05 (Son: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 05/100 M. N.) y un saldo por ejercer de la aportación de FONHAPO de \$ 4,330,286.55 (Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 55/100 M. N.); el H. Ayuntamiento aporta \$ 1,498,288.60 (Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.), se tiene ejercido \$ 661,743.68 (Son: Seiscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 68/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de la aportación del H. Ayuntamiento de \$ 836,544.92 (Son: Ochocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 92/100 M. N.) con un avance físico financiero al 30 de Septiembre del 13.15%.

Con un techo financiero autorizado de \$ 15,948,781.00 (Son: Quince Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) del Ramo 33. Fondo IV. FORTAMUN. Ejercicio 2011 se ha realizado el pago de deuda y obligaciones por \$ 11,907,868.77 (Son: Once Millones Novecientos Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 77/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 4,040,912.23 (Son: Cuatro Millones Cuarenta

Mil Novecientos Doce Pesos 23/100 M. N.) con un avance financiero del 74.66%. Se presenta la información detallada en el siguiente cuadro:

PROG	OBRA	MONTO PROG	EJERCIDO	SALDOS	A. FINANC.
<b>8 TOTAL CONCEPTOS</b>					
	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>	<b>9,866,519.00</b>	<b>10,697,805.44</b>	<b>-831,286.44</b>	<b>108.43%</b>
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	9,486,519.00	10,474,418.00	-987,899.00	110.41%
2	SERVICIO TELEFONICO	380,000.00	223,387.44	156,612.56	58.79%
	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>316,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>63.20%</b>
3	COMBUSTIBLES	500,000.00	316,000.00	184,000.00	63.20%
	<b>PAGO DE PASIVOS</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>792,684.53</b>	<b>4,557,315.47</b>	<b>0.75</b>
4	PRESTAMO BANOBRAS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00%
5	VARIOS	1,050,000.00	792,684.53	257,315.47	75.49%
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,653.00</b>	<b>6,196.43</b>	<b>1,456.57</b>	<b>80.97%</b>
6	COMISIONES BANCARIAS	7,653.00	6,196.43	1,456.57	80.97%
	<b>OTROS PAGOS</b>	<b>224,609.00</b>	<b>95,182.37</b>	<b>129,426.63</b>	<b>42.38%</b>
7	SEGURO DE VIDA	190,000.00	95,182.37	94,817.63	50.10%
8	GASTOS IMPREVISTOS	34,609.00	0.00	34,609.00	0.00%
	<b>TOTAL:</b>	<b>15,948,781.00</b>	<b>11,907,868.77</b>	<b>4,040,912.23</b>	<b>74.66%</b>

Con recursos autorizados del Fondo de Pavimentación de Calles a Municipios (FOPAM) por \$ 1,000,000.00 (Son. Un Millón de Pesos 00/100 M. N.); se aprobó la obra Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en la comunidad de Hopelchén por \$ 999,999.99 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M. N.), hasta el 30 de Septiembre del año en curso se ha ejercido un monto de \$ 779,370.49 (Son: Setecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta Pesos 49/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 220,629.50 (Doscientos Veinte Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 50/100 M. N.) con un avance físico del 80%.

Con recursos autorizados del Fondo Estatal de Infraestructura Vial por \$ 1,191,000.00 (Son: Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Pesos 00/100 M. N.) se aprobó la obra Construcción de Guarniciones y Banquetas en la comunidad de Hopelchén, hasta el 30 de Septiembre del año en curso se ha ejercido un monto de \$ 356,259.24 (Son: Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 24/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 834,740.76 (Son: Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos 76/100 M. N.) concluido físicamente alcanzando una meta de 1,942.70 metros cuadrados en beneficio de 1,000 habitantes de la Cabecera Municipal.

Con recursos federales autorizados del Ramo 11. Educación Pública. (CONADE) por \$ 3,500,000.00 (Son: Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) se aprobó la obra Construcción de Campo de Fútbol en la comunidad de Dzibalchen por un monto de \$ 3,394,997.22 (Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 22/100 M. N.).

Con saldo de los recursos del préstamo a Banobras, ejercicio 2010 producto de ahorros presupuestales por \$ 99,572.99 (Son: Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 99/100 M. N.) se aprobó y ejecutó la obra Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles en la comunidad de Santa Rita Becanchen ejerciéndose el 100% de los recursos alcanzando una meta de una obra en beneficio de 300 habitantes de la comunidad. Con esto se ejerce el 100% de los recursos del préstamo a Banobras cerrando el ejercicio de dichos recursos. En el siguiente cuadro se muestra la relación de obras ejercidas con estos recursos:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROB.	EJERCIDO	POR		AVANCES		METAS	BENEF.
						EJERCER	FISICO	FINANC.			
9	TOTAL DE OBRAS 2010		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00					
<b>SE</b>	<b>URBANIZACION</b>		3,219,122.96	3,219,122.96	3,219,122.96	0.00					
1	CONSTRUCCION DE PARQUE	XMABEN	495,121.49	495,121.49	495,121.49	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	300	
2	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	XMEJIA	483,083.31	483,083.31	483,083.31	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	250	
3	CONSTRUCCION DE CAMPO INFANTIL (COL. TAMARINDO)	HOPELCHEN	1,649,668.94	1,649,668.94	1,649,668.94	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	300	
4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CHA'AN PA'AL)	HOPELCHEN	178,478.88	178,478.88	178,478.88	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	800	
5	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CENTRO CULTURAL)	HOPELCHEN	146,804.83	146,804.83	146,804.83	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	800	
6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	SANTA RITA	99,572.99	99,572.99	99,572.99	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	300	
7	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS	UKUM	166,392.52	166,392.52	166,392.52	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	350	
<b>SL</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		2,958,877.04	2,958,877.04	2,958,877.04	0.00					
1	CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA	XCUPIIL CACAB	2,958,877.04	2,958,877.04	2,958,877.04	0.00	100.00%	100.00%	1 CANCHA	350	
<b>SP</b>	<b>UNIDADES MEDICAS RURALES</b>		3,822,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00					
1	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	VARIAS	3,822,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00	100.00%	100.00%	7 UNIDADES		
<b>TOTALES:</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>					

De acuerdo a cuestiones imprevistas surgen nuevas necesidades en el Municipio, en el rubro de Agua Potable por lo cual la dirección de Agua Potable del H. Ayuntamiento propone una redistribución de los recursos para modificar el Programa Operativo Anual 2011 del Ramo 33. FISM con la finalidad de afrontar la situación en beneficio de las comunidades y sus habitantes. Las modificaciones al Programa Operativo Anual son las siguientes:

**SE CANCELAN DOS OBRAS:**

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	XCUPIIL CACAB	602,000.00
SC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	ICH-EK	999,000.00
<b>MONTO DISPONIBLE:</b>			<b>1,601,000.00</b>

**SE MODIFICA EL NOMBRE Y MONTO DE LA SIGUIENTE OBRA:**

NOMBRE	COMUNIDAD	MONTOS
DE: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)		601,000.00
A: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	75,000.00
<b>MONTO DISPONIBLE:</b>		<b>526,000.00</b>

**SE MODIFICAN LOS MONTOS DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y SE REALIZARAN CON MEZCLA DE RECURSOS PROSSAPYS-FISM EN LA MODALIDAD 80-20:**

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	INICIAL	MODIFICACION	DIFERENCIA	PROSSAPYS	FISM	TOTAL
SC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª. ETAPA)	UKUM	600,000.00	399,340.00	200,660.00	1,597,360.00	399,340.00	1,996,700.00
SC	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ª. ETAPA)	SANTA RITA	596,000.00	399,800.00	196,200.00	1,599,200.00	399,800.00	1,999,000.00
<b>TOTALES:</b>					<b>396,860.00</b>	<b>3,196,560.00</b>	<b>799,140.00</b>	<b>3,995,700.00</b>

**EL MONTO TOTAL DISPONIBLE PARA LA INTEGRACION DE NUEVAS OBRAS AL POA 2011 DEL RAMO 33. FISM AS CIENDE A UN TOTAL DE \$ 2,523,860.00 (SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) Y SE DISTRIBUYE EN LAS SIGUIENTES:**

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROSSAPYS	FISM	TOTAL
SC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	CRO. SAN LUIS	979,440.00	419,760.00	1,399,200.00
<b>TOTALES:</b>			<b>979,440.00</b>	<b>419,760.00</b>	<b>1,399,200.00</b>

**Y SE INCLUYE EN EL POA 2011 DEL RAMO 33. FISM LAS SIGUIENTES OBRAS:**

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	230,000.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	220,000.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	133,660.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	HOPELCHEN	250,000.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 4	HOPELCHEN	445,440.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 6	HOPELCHEN	350,000.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 2	DZIBALCHEN	125,000.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	DZIBALCHEN	350,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>2,104,100.00</b>

Con estas modificaciones el Programa Operativo Anual (P.O.A) del Ramo 33. FISM 2011 queda integrado de la siguiente manera:

De 48 obras programadas se incrementa a 55 obras: en el rubro de Agua Potable se invertirá un total de \$ 6,638,000.00 (Son: Seis Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M. N.) y queda integrado por 19 obras: 7 de Ampliación de Red de Agua Potable en beneficio de las comunidades de Crucero San Luis, Hopelchén, Santa Rita, Xcan-Há, Chunyaxnic, Xcalot Akal y Huechil; 1 de Construcción de Sistema de Agua Potable en beneficio de la comunidad de Crucero San Luis; 9 de Equipamiento de Sistema de Agua Potable en beneficio de las comunidades de Suc-Tuc, Bolonchen de Rejón, Chunchintok, Sahcabchen, Hopelchén (3 obras) y Dzibalchen (2 obras); y 2 programas: agua limpia y contingencia de abasto de agua potable en comunidades varias. En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se invertirá un total de \$ 650,000.00 (Son: Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) y queda integrado por una obra en beneficio de la comunidad de Hopelchén. En el rubro de Urbanización se invertirá un total de \$ 8,442,302.18 (Son: Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Dos Pesos 18/100 M. N.) quedando integrado por 17 obras: 10 de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en beneficio de las comunidades de Katab, Hopelchén, Sahcabchen, Ukum, Ramón Corona, Xmejía, Iturbide, Suc-Tuc, Xbilincoc y Chunhuaymil; y 7 de Construcción de Banquetas en beneficio de las comunidades de Xculoc, Hopelchén, Chanchen, Sahcabchen, Komchen, Santa Rita y Pakchen. En el rubro de Electrificación se invertirá un total de \$ 3,317,543.82 (Son: Tres Millones Trescientos Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 82/100 M. N.) en beneficio de las comunidades de Hopelchén, San Antonio Yaxche, Santa Rita, Pakchen, Chencoh, Xcupil Cacab, Cancabchen y Ukum. En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se invertirá un total de \$ 1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) y queda integrado con el Programa Tu Casa 2011, incrementándose el monto total con la aportación de FONHAPO y BENEFICIARIOS en beneficio de comunidades varias (Xcupil Cacab, Santa Rita, Komchen, Pakchen, Chencoh y Chunchintok). En el rubro de Desarrollo de Áreas de Riego se invertirá un total de \$ 1,273,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.) quedando integrado por 2 obras en beneficio de las comunidades de Pakchen e Ich-Ek. En el rubro de Infraestructura Pecuaria se invertirá un total de \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) quedando integrado por 1 obra en beneficio de la comunidad de Chunchintok. En el rubro de Caminos Rurales se invertirá un total de 4 obras de Construcción de Camino de Acceso a Zona de Producción en beneficio de las comunidades de Xcan-Há, Chun-Ek, Bolonchen de Rejón e Iturbide. En el rubro de Definición de la Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional se invertirá un total de \$ 1,040,700.00 (Son: Un Millón Cuarenta Mil Setecientos Pesos 00/100 M. N.) quedando integrado por 2 programas: Gastos Indirectos y Programa de Desarrollo Institucional Municipal en beneficio de comunidades varias. Se presenta el siguiente cuadro mostrando detalladamente la integración del P.O.A:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	METAS	No. BENEF.
<b>55</b>	<b>TOTAL DE OBRAS</b>				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>6,638,000.00</b>		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	460,000.00	14,697.32 M3	34,687
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	360,000.00	12,300 M3	34,687
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	CRUCERO SAN LUIZ	419,760.00		
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	UKUM	399,340.00		
5	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	230,000.00	1 EQUIPO	1,029
6	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	220,000.00	1 EQUIPO	1,500
7	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	75,000.00	1 EQUIPO	600
8	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	133,660.00	1 EQUIPO	388
9	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	HOPELCHEN	250,000.00	1 EQUIPO	2,000
10	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 4	HOPELCHEN	445,440.00	1 EQUIPO	2,000
11	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 6	HOPELCHEN	350,000.00	1 EQUIPO	1,500
12	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 2	DZIBALCHEN	125,000.00	1 EQUIPO	1,000
13	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	DZIBALCHEN	350,000.00	1 EQUIPO	1,579
14	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	SANTA RITA	399,800.00		
15	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	750,000.00	350 ML	340
16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	450,000.00	500 ML	205
17	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	350,000.00	160 ML	70
18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	580,000.00	242 ML	97
19	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	290,000.00	360 ML	300
<b>SD</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>650,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	650,000.00	154.80 ML	800
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>8,442,302.18</b>		
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KATAB	407,989.85	2,931.60 M2	260
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	650,000.00	4,328.20 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SAHCABCHEN	720,000.00	5,305.50 M2	250
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	660,000.00	5,895.60 M2	360
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	RAMON CORONA	690,000.00	5,534 M2	320
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMEJIA	771,759.22	4837.50 M2	300
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ITURBIDE	720,000.00	6,600 M2	320
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	460,000.00	2,855 M2	300
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XBILINCOC	460,000.00	3,360 M2	85
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNHUAYMIL	460,000.00	3,600 M2	101
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XCULOC	326,538.00	410.025 M2	220
12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	320,300.00	570.225 M2	600
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	CHANCHEN	350,700.00	441 M2	200
14	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SAHCABCHEN	360,000.00	440.475 M2	290
15	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	KOMCHEN	315,015.11	423.90 M2	320
16	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SANTA RITA	330,000.00	478.80 M2	300
17	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	PAKCHEN	440,000.00	551.46 M2	200
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3,317,543.82</b>		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	880,000.00	0.956 KM	600
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	260,000.00	0.15 KM	100
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA	238,398.08	0.512 KM	280



4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE S/N SECTOR 1 DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	PAKCHEN	167,175.28	0.5374 KM	150
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHENCOH	306,559.12	0.850 KM	300
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE XCUPIL CACAB, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	XCUPIL CACAB	437,748.48	1.630 KM	420
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CANCABCHEN	467,927.60	1.630 KM	450
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	559,735.26	1.500 KM	600
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>1,500,000.00</b>		
1	PROGRAMA TU CASA 2011	VARIAS	1,500,000.00	97 VIVIENDAS	582
<b>TG</b>	<b>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</b>		<b>1,273,000.00</b>		
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	PAKCHEN	687,000.00		
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	ICH-EK	586,000.00	15 HAS.	22
<b>TJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>		<b>1,000,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTOK	1,000,000.00	1 GRUPO	79
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>3,720,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XCAN-HA	530,000.00	1.590 KM	280
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	CHUN-EK	520,000.00	1.460 KM	250
3	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN (4 GRUPOS)	BOLONCHEN	2,160,000.00	6.095 KM	450
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	ITURBIDE	510,000.00	1.500 KM	280
<b>U9</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</b>		<b>1,040,700.00</b>		
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	650,000.00	1 INFORME	250
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	390,700.00	1 INFORME	350
<b>TOTAL TECHO FINANCIERO :</b>			<b>27,581,546.00</b>		

Con mezcla de recursos PROSSAPYS-CUENTA CORRIENTE en la modalidad 80-20 programándose la ejecución de 16 proyectos ejecutivos para la Ampliación de Red de Agua Potable en las comunidades de Xcan-Há, Pach-Uitz, Chun-Ek, Xmejía, Cancabchen, Huechil, Katab, Chencoh, San Antonio Yaxche, San Juan Bautista Sahcabchen, Xculoc, Chunyaxnic, Rancho Sosa, Pakchen, Xcalot Akal y Xmaben; los programas de Atención Social y Participación Ciudadana en comunidades varias con una inversión total programada de \$ 2,658,792.00 (Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M. N.) con una aportación de PROSSAPYS de \$ 2,115,840.00 (Son: Dos Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M. N.) y el H. Ayuntamiento aporta con recursos de cuenta corriente un monto de \$ 542,952.00 (Son: Quinientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M. N.). Por cada proyecto ejecutivo de invertirá \$ 139,200.00 (Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M. N.) de los cuales \$ 111,360.00 (Son: Ciento Once Mil Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M. N.) corresponde a la aportación de PROSSAPYS y \$ 27,840.00 (Son: Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M. N.) a la aportación del H. Ayuntamiento con recursos de Cuenta Corriente, el programa de Atención Social y el de Participación Ciudadana, por cada uno se invertirá \$ 215,796.00 (Son: Doscientos Quince Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M. N.) de los cuales \$ 167,040.00 (Son: Ciento Sesenta y Siete Mil Cuarenta Pesos 00/100 M. N.) corresponde a la aportación de PROSSAPYS y \$ 48,756.00 (Son: Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M. N.) a la aportación del H. Ayuntamiento con

recursos de Cuenta Corriente. A continuación se presenta el siguiente cuadro mostrando la distribución de la inversión:

**PROGRAMAS CON MEZCLA DE RECURSOS CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS 2011 EN LA MODALIDAD 80-20**

PROGR.	OBRA/PROGRAMA	COMUNIDAD	PROSSAPYS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL
SC	16 PROYECTOS EJECUTIVOS	VARIAS	1,781,760.00	445,440.00	2,227,200.00
SC	ATENCION SOCIAL	VARIAS	167,040.00	48,756.00	215,796.00
SC	SUPERVISION TECNICA	VARIAS	167,040.00	48,756.00	215,796.00
<b>TOTALES:</b>			<b>2,115,840.00</b>	<b>542,952.00</b>	<b>2,658,792.00</b>

**DESCRIPCION DE LOS 16 PROYECTOS EJECUTIVOS:**

PROGR.	PROYECTO EJECUTIVO	COMUNIDAD	PROSSAPYS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	PACH-UITZ	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XMEJIA	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	HUECHIL	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	KATAB	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHENCOH	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN A. YAXCHE	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCULOC	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	RANCHO SOSA	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	111,360.00	27,840.00	139,200.00
SC	PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XMABEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00
<b>TOTALES:</b>			<b>1,781,760.00</b>	<b>445,440.00</b>	<b>2,227,200.00</b>

a continuación se procedió con el orden del día.

**CUARTO PUNTO:** El C. Lic. David Ricardo Chay Vela, Director de la C.D.I. en Hopelchen, dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento explicando la importancia de la aplicación de los recursos en obras que generen beneficio directo a la comunidad.

**QUINTO PUNTO:** En este punto se procedió a la firma del acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario Técnico del Coplademun.

**SEXTO PUNTO:** No habiendo mas asunto que tratar, el C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen, dio por concluida la Sesión siendo las 12:55 p.m del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"



PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y  
REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

---

**C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE**

---

**LIC. RAUL AARON POZOS LANZ**

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

DELEGADO DE SEDESOL FEDERAL

---

**PROFR. LORENZO CAUICH TZEL**

---

**LIC. JORGE LUIS LAVALLE MAURI**

COORDINADOR GENERAL DEL  
COPLADEMUN

COORDINADOR GENERAL DE INDEFOS

---

**C. P. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC**

---

**LIC. ROBERTO IVAN ALCALÁ FERRAEZ**

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE  
DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE  
BOLONCHÉN DE REJÓN

---

**PROFR. VALENTIN UC CHABLE**

---

**PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS**



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"



## CABILDO

REGIDOR DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

---

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL  
CAMARA**

---

**C. LUIS PAVON CEH**

REGIDOR DE SALUD

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO  
MUNICIPAL

---

**ENF. LUCIANA HOO AGUAYO**

---

**PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL**

REGIDOR DE PARQUES, JARDINES Y ASEO  
URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y  
MONUMENTOS

---

**PROFRA. ROSARIO DEL C. NOVELO  
MORENO**

---

**C. SERGIO UC MORENO**

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

---

**PROFR. CLAUDIO J. AC. CHI**

---

**C. ROXANA CAUICH HUCHIN**



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder  
Legislativo del Estado de Campeche"



REGIDOR DE OBRAS Y ALUMBRADO  
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

---

C. ADRIANA NOVELO RIVERO

---

C. BERNARDO CHAC ESCALANTE

## COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

### 1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

---

LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL

### 2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

---

ING. ADALBERTO UH MOO

### 3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

PROFR. JORGE GABRIEL PECH TZEC

---

LIC. ROGER MAY MAY



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"



## 4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. VICTOR M. CHABLE CHAN**

---

**ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY**

## 5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA**

---

**TEC. MARIO SANDOVAL PACHECO**

## 6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

---

**DR. EMILIO SOLIS**

## 7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**L. M. IRINA DEL CARMEN NOVELO  
SOSA**

---

**C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY**



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"



## 8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

C. P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH

---

C. P. ROSA KU BAEZA

## 9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

## 10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

C. P. ANGEL A. VENEGAS INFANTE

---

BR. BRAULIO RAMIREZ TUN

## 11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. MARIO ALBERTO KOYOC UC

## 12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

---

CMDTE. VICTOR FCO. LEON ALDANA



# PRESIDENCIA

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"



## REPRESENTANTES COMUNITARIOS

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA VERONICA CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS ANGELES UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____





# PRESIDENCIA

“2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche”



C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARCELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DE JESUS HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____

