



H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

2009-2012

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

HOPELCHEN MERECE MAS...



REPORTE DE OBRA

OBRA :

RELLENO,NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES

LOCALIDAD :

HOPELCHEN

CONTRATISTA :

C. LUIS ROBERTO VIVEROS ANGUEVEN

CONTRATO :

HAH-DOP-R33/008/2010

MONTO DEL CONTRATO :

\$ 728,982.40

PERIODO DE EJECUCION :

05 MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2010

META :

5,736.20 METROS CUADRADOS

BENEFICIADOS :

500 PERSONAS

AVANCE FISICO :

100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

R33 (FISM)

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO :

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME DEL TERRENO NATURAL, PRESTAMO DE BANCO PARA TERRACERIAS, EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DEL CUERPO DE TERRAPLEN Y CAPA SUBRASANTE, PAVIMENTACION A BASE DE DOS RIEGOS CON EMULSION ASFALTICA Y SELLO 3A.