



H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

2009-2012

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS

HOPELCHEN MERECE MAS...



### REPORTE DE OBRA

**OBRA :**

CONSTRUCCION DE BANQUETAS

**LOCALIDAD :**

CRUCERO SAN LUIS

**CONTRATISTA :**

GUSTAVO JAVIER ROMELLON RODRIGUEZ

**CONTRATO :**

HAH-DOP-R33/004/2010

**MONTO DEL CONTRATO :**

\$ 381,485.30

**PERIODO DE EJECUCION :**

20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010

**META :**

543.00 M2 DE BANQUETAS

**BENEFICIADOS :**

300 PERSONAS

**AVANCE FISICO :**

100%

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

R33 (FISM)

**DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO :**

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO, BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, GUARNICION DE CONCRETO SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, MURETE DE ENRASE CON BLOCK DE 15X20X40 CM RELLENO DE CONCRETO.