



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



## ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio del mismo nombre, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día Jueves 23 del mes de Diciembre del Dos Mil Diez, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23ª y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

Los C. C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal y del Coplademun; C. Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado; Lic. Jorge Luis Lavallo Mauri, Delegado de Sedesol Federal; Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional; Ing. Gabriel Castillo Escalante, Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado; Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Indefos; CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun; así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de la Presentación de Avances Físico-financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-PROSSAPYS-CUENTA CORRIENTE y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS, de obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente) y Modificaciones al Programa Operativo Anual 2010 en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Profr. Valentín Medina Poot, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Palabras de bienvenida dirigida a los invitados al evento a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal.
3. Presentación de avances físico financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-PROSSAPYS-CUENTA CORRIENTE y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS 2010, de obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente), y Modificaciones al Programa Operativo Anual 2010.
4. Breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.
5. Tiempo para firma del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Coplademun a cargo del C. Profr. Lorenzo Tzel Cauich, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen.
6. Clausura del evento a cargo del representante del Instituto de Desarrollo y Formación Social.

**PRIMER PUNTO.** El C. Valentín Medina Poot, maestro de ceremonia, presenta a los invitados que integran la mesa del Presidium.

**SEGUNDO PUNTO.** El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal, dio la bienvenida a todos los presentes al evento.

**TERCER PUNTO.** En este punto el C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal, presentó los avances físico financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-PROSSAPYS-CUENTA CORRIENTE y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS del presente ejercicio fiscal del mismo Ramo, obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente), y las Modificaciones al Programa Operativo Anual 2010, como se detalla a continuación:

Del ejercicio 2010, con un techo financiero de \$ 24,637,590.00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) del Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se programaron 57 obras de las cuales llevamos aprobadas 57 obras por un monto de \$ 24,637,562.29 (Son: Veinticuatro Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta Dos Pesos 29/100 M. N.), ejerciéndose la cantidad de \$ 23,223,662.00 (Son: Veintitrés Millones Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M. N.), quedando un saldo por ejercer de \$ 1,413,928.00 (Son: Un Millón Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Veintiocho Pesos 00/100 M. N.). En el siguiente cuadro se presenta el avance físico financiero del Ramo 33. FISM ejercicio 2010 al 22 de Diciembre:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES		METAS	No. BENEFIC.
							FISICO	FINANC.	ALCANZ.	
<b>56</b>	<b>TOTAL DE OBRAS 2010</b>		<b>24,637,590.00</b>	<b>24,637,562.29</b>	<b>23,223,662.00</b>	<b>1,413,900.29</b>				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>7,804,845.70</b>	<b>7,804,845.70</b>	<b>6,980,149.55</b>	<b>824,696.15</b>				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00%	100.00%	40 LOCALIDADES	37,012
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	349,996.00	349,996.00	349,996.00	0.00	100.00%	100.00%	1,292 M3	353
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	599,327.10	599,327.10	514,311.26	85,015.84	86.00%	85.81%	1 SISTEMA	994
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	UKUM	599,927.10	599,927.10	499,586.05	100,341.05	85.00%	83.27%	1 SISTEMA	1,801
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	318,663.00	318,663.00	277,762.79	40,900.21	90.00%	87.17%	1 SISTEMA	32
6	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIIL CACAB	538,095.00	538,095.00	466,138.61	71,956.39	87.00%	86.63%	1 SISTEMA	800
7	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	447,956.42	447,956.42	447,956.42	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,500
8	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	349,037.04	349,037.04	349,037.04	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	113
9	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2	DZIBALCHEN	349,140.74	349,140.74	349,140.74	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,100
10	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	297,571.91	297,571.91	297,571.91	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	493
11	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	423,562.47	423,562.47	423,562.47	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	117
12	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	624,034.32	624,034.32	624,034.32	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	205
13	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	126,525.60	126,525.60	113,053.45	13,472.15	89.50%	89.35%	150 METROS	600
14	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA)	ICH-EK	731,326.90	731,326.90	731,019.50	307.40	99.96%	99.96%	1 SISTEMA	90
15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	118,101.34	118,101.34	118,101.34	0.00	100.00%	100.00%	200 METROS	35
16	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KATAB	749,871.18	749,871.18	749,463.29	407.89	99.95%	99.95%	1 SISTEMA	458
17	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RAMON CORONA	731,709.58	731,709.58	219,414.36	512,295.22	0.00%	29.99%	1,000 METROS	115
<b>SD</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>		<b>2,549,258.11</b>	<b>2,549,258.11</b>	<b>2,270,105.32</b>	<b>279,152.79</b>				
1	CONSTRUCCION DE POZO PLUVIAL	SANTA RITA B.	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%	40 METROS	500
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	920,000.00	920,000.00	916,583.28	3,416.72	100.00%	99.63%	268.35 METROS	300
3	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	1,098,500.00	1,098,500.00	1,080,074.38	18,425.62	100.00%	98.32%	148 METROS	1,200

4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CRO. SAN LUIS	280,758.11	280,758.11	273,447.66	7,310.45	100.00%	97.40%	108 METROS	400
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>5,713,914.67</b>	<b>5,713,914.67</b>	<b>5,487,517.41</b>	<b>226,397.26</b>				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	728,455.62	728,455.62	728,455.62	0.00	100.00%	100.00%	5,736.20 M2	500
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XCAN-HA	400,000.00	400,000.00	234,135.14	165,864.86	100.00%	58.53%	3,528. M2	300
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	200,000.00	200,000.00	199,965.07	34.93	100.00%	99.98%	1,235.50 M2	100
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CANCABCHEN	600,000.00	600,000.00	591,381.64	8,618.36	100.00%	98.56%	5,444 M2	250
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	600,000.00	600,000.00	581,118.12	18,881.88	100.00%	96.85%	4,7974 M2	350
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KOMCHEN	486,681.13	486,681.13	486,681.13	0.00	100.00%	100.00%	3,727.50 M2	320
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMABEN	596,607.39	596,607.39	596,607.39	0.00	100.00%	100.00%	4,737 M2	300
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	YAXCHE AKAL	295,183.69	295,183.69	295,183.69	0.00	100.00%	100.00%	2,475.20 M2	170
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SANTA RITA B.	396,289.31	396,289.31	396,289.31	0.00	100.00%	100.00%	3,240.34 M2	250
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHENCOH	294,749.51	294,749.51	294,749.51	0.00	100.00%	100.00%	2,268 M2	600
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR TELE SECUNDARIA	UKUM	297,362.38	297,362.38	297,362.38	0.00	100.00%	100.00%	470.46 M2	250
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CRUCERO SAN LUIS	379,333.95	379,333.95	379,333.95	0.00	100.00%	100.00%	543.62 M2	300
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	HOPELCHEN	300,000.00	300,000.00	269,351.40	30,648.60	100.00%	89.78%	565.295 M2	300
14	CONSTRUCCION DE ESCALERA VIAL C-14 X 21 Y 23	HOPELCHEN	139,251.69	139,251.69	136,903.06	2,348.63	100.00%	98.31%	1 OBRA	280
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>2,340,867.57</b>	<b>2,340,867.57</b>	<b>2,292,291.32</b>	<b>48,576.25</b>				
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (Subtotal 1)</b>		<b>1,090,331.77</b>	<b>1,090,331.77</b>	<b>1,084,101.26</b>	<b>6,230.51</b>				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. J. B. SAHCABCHEN	300,000.00	300,000.00	297,818.69	2,181.31	100.00%	99.27%	6 POSTES	320
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	290,331.77	290,331.77	290,331.77	0.00	100.00%	100.00%	6 POSTES	200
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	500,000.00	500,000.00	495,950.80	4,049.20	100.00%	99.19%	12 POSTES	400
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (Subtotal 2)</b>		<b>1,250,535.80</b>	<b>1,250,535.80</b>	<b>1,208,190.06</b>	<b>42,345.74</b>				
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SUC-TUC	289,446.96	289,446.96	276,312.23	13,134.73	100.00%	95.46%	22 POSTES	270
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KATAB	138,294.37	138,294.37	134,253.04	4,041.33	100.00%	97.08%	10 POSTES	220
6	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	CHUNCHINTOK	424,290.55	424,290.55	400,521.27	23,769.28	100.00%	94.40%	32 POSTES	350
7	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	241,089.83	241,089.83	241,089.83	0.00	100.00%	100.00%	3 POSTES	185
8	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	UKUM	85,000.00	85,000.00	83,599.60	1,400.40	100.00%	98.35%	1 EQUIPO	100
9	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	CHENCOH	72,414.09	72,414.09	72,414.09	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	600
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>999,900.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>997,451.94</b>	<b>2,448.06</b>				
1	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	999,900.00	999,900.00	997,451.94	2,448.06	100.00%	99.76%	95 VIVIENDAS	380
<b>SS</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>		<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>422,036.49</b>	<b>2,963.51</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ESCOLAR	PACH-UITZ	425,000.00	425,000.00	422,036.49	2,963.51	100.00%	99.30%	1 OBRA	350
<b>TG</b>	<b>DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,499,972.29</b>	<b>1,498,531.13</b>	<b>1,441.16</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	SUC-TUC	599,972.18	599,972.18	599,972.18	0.00	100.00%	100.00%	10 HAS.	10
2	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	511,346.20	511,318.49	510,877.33	441.16	0.00%	0.00%	1 OBRA	18
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	HOPELCHEN	388,681.62	388,681.62	387,681.62	1,000.00	0.00%	0.00%	10 HAS.	20
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>2,316,793.95</b>	<b>2,316,793.95</b>	<b>2,308,665.91</b>	<b>8,128.04</b>				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	ITURBIDE	463,828.32	463,828.32	463,828.32	0.00	100.00%	100.00%	1.8 KM.	150
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	CHUNYAXNIC	465,000.00	465,000.00	461,805.86	3,194.14	100.00%	99.31%	1.6 KM.	200
3	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XMABEN	465,000.00	465,000.00	461,369.70	3,630.30	100.00%	99.22%	1.3 KM	350
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XCAN-HA	457,965.63	457,965.63	457,965.64	-0.01	100.00%	100.00%	1.8 KM.	250
5	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	UKUM	465,000.00	465,000.00	463,696.39	1,303.61	100.00%	99.72%	1.55 KM	350
<b>UQ</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</b>		<b>987,010.00</b>	<b>987,010.00</b>	<b>966,912.93</b>	<b>20,097.07</b>				
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	616,880.00	616,880.00	596,782.93	20,097.07	96.74%	96.74%	1 INFORME	200
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	370,130.00	370,130.00	370,130.00	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	300
		<b>SUBTOTAL HOJA 2 :</b>	<b>7,479,239.75</b>	<b>7,479,212.04</b>	<b>7,401,788.46</b>	<b>77,423.58</b>				
		<b>TOTAL :</b>	<b>24,637,590.00</b>	<b>24,637,562.29</b>	<b>23,223,662.00</b>	<b>1,413,900.29</b>				

NOTA: En la columna de montos por ejercer es en referencia a los montos aprobados y ejercidos. El monto por ejercer en relación al techo financiero y los montos ejercidos es de \$ 1,413,928.00

Las obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Churchintok, San Fco. Suc-Tuc y Katab incluidas en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobaron y ejecutan con mezcla de recursos FISM-C. D. I., en la modalidad 70-30, con una inversión total de \$ 2,703,621.75 (Son: Dos Millones Setecientos Tres Mil Seiscientos Veintiún Pesos 75/100 M. N.); la aportación federal asciende a un monto total de \$ 1,892,535.21 (Son: Un Millón Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 21/100 M. N.) y la aportación Municipal a través del Ramo 33. FISM asciende a la cantidad de \$ 811,086.54 (Son: Ochocientos Once Mil Ochenta y Seis Pesos 54/100 M. N.); ejerciéndose el 100% de los recursos como se muestra en el avance físico financiero de las obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI 2010 que a continuación se presenta:

PROGR.	OBRA	LOCALIDAD	APORT. APROBADO			EJERCIDO			POR EJERCER		TOTAL	AVANCES		METAS	No. BENEFIC.
			FISM 50%	CDI 50%	TOTAL	FISM	CDI	TOTAL	FISM	CDI		FISICO	FINANC		
SG	ELECTRIFICACION		811,086.54	1,892,535.21	2,703,621.75	811,086.54	1,892,535.21	2,703,621.75	0.00	0.00	0.00				
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SUC-TUC	276,312.23	644,728.53	921,040.76	276,312.23	644,728.53	921,040.76	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00%	22 POSTES	270
2	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	KATAB	134,253.04	313,257.08	447,510.12	134,253.04	313,257.08	447,510.12	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00%	10 POSTES	220
3	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHUNC HINTOK	400,521.27	934,549.60	1,335,070.87	400,521.27	934,549.60	1,335,070.87	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00%	32 POSTES	350
	<b>TOTALES:</b>		<b>811,086.54</b>	<b>1,892,535.21</b>	<b>2,703,621.75</b>	<b>811,086.54</b>	<b>1,892,535.21</b>	<b>2,703,621.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

Las obras de Construcción de Sistema de Agua Potable en las comunidades de Churchintok, Chunhuaymil, Xcupil Cacab, Komchen y Ukum incluidas en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobaron y ejecutan con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS en la modalidad de 70-30; con una inversión total de \$ 7,275,126.00 (Son: Siete Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ciento Veintiséis Pesos 00/100 M. N.); la aportación federal asciende a \$ 5,092,588.20 (Son: Cinco Millones Noventa y Dos Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 20/100 M. N.) y la Municipal a través de FISM asciende a la cantidad de \$ 2,182,537.80 (Son: Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 80/100 M. N.). Dentro de la misma modalidad de 70-30 se aprobó con mezcla de recursos los Programas de Supervisión Técnica y Financiera y Atención Social y Participación Ciudadana en comunidades Varias con una inversión total de \$ 582,010.00 (Son: Quinientos Ochenta y Dos Mil Diez Pesos); la aportación federal asciende a la cantidad de \$ 407,407.00 (Son: Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Siete Pesos 00/100 M. N.) y la Municipal a través de Cuenta Corriente asciende a la cantidad de \$ 174,603.00 (Son: Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres Pesos 00/100 M. N.) como se muestra en el siguiente cuadro:

PRO GR.	OBRA	LOCALIDAD	APORT. APROBADO				EJERCIDO			TOTAL	POR EJERCER			AVANCES		
			FISM 30%	CTA. CTE. 30%	PROSSAPYS 70%	TOTAL	FISM	CTA. CTE.	PROSSAPYS		FISM	CTA. CTE.	PROSSAPYS	TOTAL	FIS.	FIN.
SC	AGUA POTABLE		2,182,537.80	0.00	5,092,588.20	7,275,126.00	1,870,852.16	0.00	4,365,321.69	6,236,173.85	311,685.64	0.00	727,266.51	1,038,952.15		
1	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	126,525.60	0.00	295,226.40	421,752.00	113,053.45	0.00	263,791.39	376,844.84	13,472.15	0.00	31,435.01	44,907.16	89.50%	89.35%
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	599,327.10	0.00	1,398,429.90	1,997,757.00	514,311.26	0.00	1,200,059.61	1,714,370.87	85,015.84	0.00	198,370.29	283,386.13	86.00%	85.81%
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	318,663.00	0.00	743,547.00	1,062,210.00	277,762.79	0.00	648,113.16	925,875.95	40,900.21	0.00	95,433.84	136,334.05	90.00%	87.17%
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	538,095.00	0.00	1,255,555.00	1,793,650.00	466,138.61	0.00	1,087,656.77	1,553,795.38	71,956.39	0.00	167,898.23	239,854.62	86.63%	86.63%
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UKUM	599,927.10	0.00	1,399,829.90	1,999,757.00	499,586.05	0.00	1,165,700.76	1,665,286.81	100,341.05	0.00	234,129.14	334,470.19	85.00%	83.27%
			0.00	174,603.00	407,407.00	582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,603.00	407,407.00		



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Hopelchén  
Campeche  
2009 -2012

# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



HOPELCHÉN  
MERECE MÁS

6	SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA	VARIAS	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00%	0.00%
7	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VARIAS	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00%	0.00%
<b>TOTALES:</b>			<b>2,182,537.80</b>	<b>174,603.00</b>	<b>5,499,995.20</b>	<b>7,857,136.00</b>	<b>1,870,852.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,365,321.69</b>	<b>6,236,173.85</b>	<b>311,685.64</b>	<b>174,603.00</b>	<b>1,134,673.51</b>	<b>1,620,962.15</b>	

El programa de Mejoramiento de Vivienda “Tu Casa” incluido en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobó y ejecuta con mezcla de recursos FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS, con una inversión total de \$ 3,333,000.00 (Son: Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.); la aportación federal asciende a un monto total de \$ 2,170,100.00 (Son: Dos Millones Ciento Setenta Mil Cien Pesos 00/100 M. N.); la aportación Municipal a través del Ramo 33. FISM asciende a la cantidad de \$ 999,900.00 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Treinta y Un Pesos 88/100 M. N.); y la aportación de los beneficiarios asciende a un monto total de \$ 163,000.00 (Son: Ciento Sesenta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.); del monto total aprobado se ha ejercido \$ 3,307,662.73 (Son: Tres Millones Trescientos Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 73/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 25,337.27 (Son: Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 27/100 M. N.) con un avance físico financiero del 98.99%.

De las 57 obras aprobadas, 27 presentan ahorros presupuestales por un monto total de \$ 151,081.28 (Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Ochenta y Un Pesos 58/100 M. N.) mas el ahorro presupuestal que resulta de la obra Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en la comunidad de Xcan-Há aprobada por \$ 400,000.00 (Son: Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M. N.) y contratada por \$ 399,060.76 (Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Sesenta Pesos 76/100 M. N.) con un saldo de \$ 939.24 (Son: Novecientos Treinta y Nueve Pesos 24/100 M. N.) para un total de \$ 152,020.52 (Son: Ciento Cincuenta y Dos Mil Veinte Pesos 52/100 M. N.) para una obra nueva denominada: Adquisición de Luminarias en comunidades Varias. A continuación se detalla en el siguiente cuadro las obras del Ramo 33. FISM 2010 que presentan ahorros presupuestales:

## MUNICIPIO DE HOPELCHEN

### OBRAS DEL RAMO 33. FISM 2010 CON AHORROS PRESUPUESTALES

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	APROBADO	AHORROS
SC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	599,327.10	598,738.56	588.54
SC	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	UKUM	599,927.10	598,768.51	1,158.59
SC	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	318,663.00	316,049.29	2,613.71
SC	AMPLIACIÓN DE SSTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	126,525.60	125,606.13	919.47
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	538,095.00	536,849.11	1,245.89
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	ICH-EK	731,326.90	731,019.50	307.40
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KATAB	749,871.18	749,463.29	407.89
SC	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RAMON CORONA	731,709.58	731,381.21	328.37
SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	920,000.00	916,583.28	3,416.72
SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TRAMO C. F. E.)	HOPELCHEN	1,098,500.00	1,080,074.38	18,425.62
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	200,000.00	199,965.07	34.93
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CANCABCHEN	600,000.00	591,381.64	8,618.36
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	600,000.00	581,118.12	18,881.88
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACION DE CALLES	XCAN-HA	400,000.00	399,060.76	939.24
SE	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	300,000.00	269,351.40	30,648.60
SE	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA VIAL C-14 X 21 Y 23	HOPELCHEN	139,251.69	136,903.06	2,348.63



SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAHCABCHEN	300,000.00	297,818.69	2,181.31
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	500,000.00	495,950.80	4,049.20
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SUC-TUC	289,446.96	276,312.23	13,134.73
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KATAB	138,294.37	134,253.04	4,041.33
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHUNCHINTOK	424,290.55	400,521.27	23,769.28
	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	UKUM	85,000.00	83,599.60	1,400.40
SS	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ESCOLAR	PACH-UITZ	425,000.00	422,036.49	2,963.51
TG	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	511,346.20	510,877.33	468.87
TG	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	HOPELCHEN	388,681.62	387,681.62	1,000.00
UB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	CHUNYAXNIC	465,000.00	461,805.86	3,194.14
UB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XMABEN	465,000.00	461,369.70	3,630.30
UB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	UKUM	465,000.00	463,696.39	1,303.61
		<b>TOTALES:</b>	<b>13,110,256.85</b>	<b>12,958,236.33</b>	<b>152,020.52</b>

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA NUEVA PROGRAMADA CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33. FISM 2010.

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO
SE	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS	152,020.52

Con lo anterior, se modifica el Programa Operativo Anual 2010 de 57 obras se incrementa a 58 obras programadas: 16 obras y 2 programas de Agua Potable con una inversión programada de \$ 7,797,275.84 (Son: Siete Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 84/100 M. N.) en beneficio de todas las comunidades del Municipio; 4 obras de Drenaje y Alcantarillado por \$ 2,527,415.77 (Son: Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Quince Pesos 77/100 M. N.) en las comunidades de Hopelchen, Crucero San Luis y en la comunidad de Santa Rita la construcción de un pozo pluvial; 15 obras de Urbanización por \$ 5,804,463.55 (Son: Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 55/100 M. N.) en 13 comunidades; 9 obras de Electrificación por \$ 2,292,291.32 (Son: Dos Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 32/100 M. N.) en igual numero de comunidades; 1 programa de Mejoramiento de Vivienda “Tu Casa” por \$ 999,900.00 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Pesos) en varias comunidades; 1 obra de Asistencia Social y Servicios Comunitarios por \$ 422,036.49 (Son: Cuatrocientos Veintidós Mil Treinta y Tres Pesos 49/100 M. N.) para la comunidad de Pach-Uitz; 3 obras de Desarrollo en Áreas de Riego por \$ 1,498,531.13 (Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 13/100 M. N.) en las comunidades de Suc-Tuc, Pakchén y Hopelchen; 5 obras de Caminos Rurales por \$ 2,308,665.90 (Son: Dos Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 90/100 M. N.) en las comunidades de Iturbide, Chunyaxnic, Xmaben, Xcan-Há y Ukum; y 2 programas de Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional por \$ 987,010.00 (Son: Novecientos Ochenta y Siete Mil Diez Pesos 00/100 M. N.) en varias comunidades quedando el Programa Operativo Anual 2010 de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010. MODIFICADO  
RAMO 33. FISM. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	METAS	No. BENEFIC.
<b>58</b>	<b>TOTAL DE OBRAS</b>				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>7,797,275.84</b>		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	450,000.00	40 LOCALIDADES	37,012
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	349,996.00	1,292 M3	353
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	598,738.56	1 SISTEMA	994
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1	UKUM	598,768.51	1 SISTEMA	1,801
5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	316,049.29	1 SISTEMA	32
6	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPII CACAB	536,849.11	1 SISTEMA	800
7	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	447,956.42	1 EQUIPO	1,500
8	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	349,037.04	1 EQUIPO	113
9	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2	DZIBALCHEN	349,140.74	1 EQUIPO	1,100
10	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	297,571.91	1 EQUIPO	493
11	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	423,562.47	1 EQUIPO	117
12	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	624,034.32	1 SISTEMA	205
13	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	125,606.13	150 METROS	600
14	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. Etapa)	ICH-EK	731,019.50	1 SISTEMA	90
15	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	118,101.34	200 METROS	35
17	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KATAB	749,463.29	1 SISTEMA	458
18	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RAMON CORONA	731,381.21	1,000 METROS	115
<b>SD</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>2,527,415.77</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PLUVIAL	SANTA RITA	250,000.00	40 METROS	500
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	916,583.28	268.35 METROS	300
3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TRAMO C.F.E.)	HOPELCHEN CRUCERO SAN LUIS	1,080,074.38	148 METROS	1,200
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN CRUCERO SAN LUIS	280,758.11	108 METROS	400
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>5,804,463.55</b>		
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	728,455.62	5,736.20 M2	500
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XCAN-HA	399,060.76	3,528 M2	300
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	199,965.07	1,235.50 M2	100
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CANCABCHEN	591,381.64	5,444 M2	250
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	581,118.12	4,794 M2	350
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KOMCHEN	486,681.13	3,727.50 M2	320
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMABEN	596,607.39	4,737 M2	300
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	YAXCHE AKAL	295,183.69	2,475.20 M2	170
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SANTA RITA	396,289.31	3,240.34 M2	250
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHENCOH	294,749.51	2,268 M2	600
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR TELESECUNDARIA	UKUM CRUCERO SAN LUIS	297,362.38	470.46 M2	250
12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	UKUM CRUCERO SAN LUIS	379,333.95	543.62 M2	300
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	269,351.40	565.295 M2	300
14	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA VIAL C-14 X 21 Y 23	HOPELCHEN	136,903.06	1 OBRA	280
15	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS	152,020.52		

SG	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>			2,292,291.32	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S.J.B. SAHCABCHEN	297,818.69	6 POSTES	320
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	290,331.77	6 POSTES	200
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN SAN FCO. SUC- TUC	495,950.80	12 POSTES	400
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KATAB	276,312.23	22 POSTES	270
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHUNCHINTOK	134,253.04	10 POSTES	220
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	400,521.27	32 POSTES	350
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	241,089.83	3 POSTES	185
8	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	CHENCOH	83,599.60	1 EQUIPO	100
9	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR		72,414.09	1 EQUIPO	600
<b>SH</b>	<b><u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u></b>			<b>999,900.00</b>	
1	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	999,900.00	95 VIVIENDAS	380
<b>SS</b>	<b><u>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</u></b>			<b>422,036.49</b>	
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ESCOLAR	PACH-UITZ	422,036.49	1 OBRA	350
<b>TG</b>	<b><u>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</u></b>			<b>1,498,531.13</b>	
1	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE RIEGO	SUC-TUC	599,972.18	10 HAS.	10
2	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	510,877.33	1 OBRA	18
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	HOPELCHEN	387,681.62	10 HAS.	20
<b>UB</b>	<b><u>CAMINOS RURALES</u></b>			<b>2,308,665.90</b>	
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	ITURBIDE	463,828.32	1.8 KM	150
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	CHUNYAXNIC	461,805.86	1.6 KM	200
3	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XMABEN	461,369.70	1.3 KM	350
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XCAN-HA	457,965.63	1.8 KM	250
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	UKUM	463,696.39	1.55 KM	350
<b>U9</b>	<b><u>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</u></b>			<b>987,010.00</b>	
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	616,880.00	1 INFORME	200
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	370,130.00	1 INFORME	300
<b>TOTAL TECHO FINANCIERO :</b>			<b>24,637,590.00</b>		

Con recursos del Ramo 33. Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) se programaron tres obras en el rubro de Agua Potable con una Inversión de \$ 733,885.66 (Son: Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 66/100 M. N.) de las cuales se aprobaron tres obras consistente en Equipamiento de Sistema de Agua Potable en las comunidades de San Antonio Yaxche, Xmejía e Iturbide con una inversión total de \$ 733,885.66 (Son: Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 66/100 M. N.) alcanzando una meta de 3 equipos en beneficio de 2,439 habitantes distribuidos entre las tres comunidades. Se presenta el avance físico financiero de obras del Ramo 33. Fortamun ejercicio 2010; al 22 de Diciembre:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO EJERCER	MONTO POR EJERCER	AVANCES FISICO	AVANCES FINANC.	METAS	No. BENEFIC.
3	TOTAL DE OBRAS 2010		738,156.53	733,885.66	733,885.66	0.00					
<b>SC</b>	<b><u>AGUA POTABLE</u></b>		738,156.53	733,885.66	733,885.66	0.00					
1	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN A. YAXCHE	105,072.67	104,231.23	104,231.23	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	498.00	
2	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XMEJIA	299,726.17	298,431.12	298,431.12	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	416.00	
3	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	333,357.69	331,223.31	331,223.31	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,525.00	
<b>TOTALES:</b>			<b>738,156.53</b>	<b>733,885.66</b>	<b>733,885.66</b>	<b>0.00</b>					



Con recursos del préstamo bancario a Banobras por un monto de \$ 10,000,000.00 (Son: Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) se programaron 8 obras: de las cuales se aprobaron y ejecutan seis obras de Urbanización consistentes en la Construcción de dos Parques en beneficio de las comunidades de Xmaben y Xmejía con una inversión aprobada de \$ 978,204.81 (Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuatro Pesos 81/100 M.N.) con un monto ejercido de \$ 978,204.80 (Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuatro 80/100 M. N.) y la Construcción de Campo Infantil en la Colonia Tamarindo de Hopelchen C. M. con una inversión ejercida de \$ 1,649,668.94 (Son: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 94/100) concluido al 100%; Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles en el Centro Cultural y Chan Pa'al de esta Cabecera Municipal por \$ 422,290.00 (Son: Cuatrocientos Veintidós Mil Doscientos Noventa Pesos 00/100 M. N.) con una inversión ejercida de \$ 156,850.52 (Son: Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 52/100 M. N.) y saldo por ejercer por \$ 265,439.48 (Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 48/100 M. N.); y la Construcción de Baños Públicos en la comunidad de Ukum por un monto aprobado de \$ 168,835.66 (Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 66/100 M. N.) con un monto ejercido de \$ 161,755.82 (Son: Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 82/100 M. N.) y un saldo por ejercer de \$ 7,079.84 (Son: Siete Mil Setenta y Nueve Pesos 84/100 M. N.)

. Una obra de Infraestructura Deportiva consistente en la Construcción de Techo de Cancha en la comunidad de Xcupil con una inversión aprobada por \$ 2,959,000.59 (Son: Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$ 2,958,877.04 (Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 04/100 M. N.) y la Adquisición de 7 Ambulancias para varias comunidades con una inversión ejercida de \$ 3,822,000.00 (Son: Tres Millones Ochocientos Veintidós Mil Pesos 00/100 M. N.). Se presenta el avance físico financiero de obras con recursos de Banobras (Cuenta Corriente) al 22 de Diciembre:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES FISICO	AVANCES FINANC.	METAS ALCANZ.	NO. BENEFIC.
8	TOTAL DE OBRAS 2010		10,000,000.00	10,000,000.00	9,727,357.12	272,642.88				
<b>SE</b>	<b>URBANIZACION</b>		3,218,999.41	3,218,999.41	2,946,480.08	272,519.33				
1	CONSTRUCCION DE PARQUE	XMABEN	495,121.50	495,121.50	495,121.49	0.01	100.00%	100.00%	1 OBRA	300
2	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	XMEJIA	483,083.31	483,083.31	483,083.31	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	250
3	CONSTRUCCION DE CAMPO INFANTIL (COL. TAMARINDO)	HOPELCHEN	1,649,668.94	1,649,668.94	1,649,668.94	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	300
4	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CHA'AN PA'AL)	HOPELCHEN	222,746.00	222,746.00	86,272.16	136,473.84	100.00%	38.73%	1 OBRA	800
5	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CENTRO CULTURAL)	HOPELCHEN	199,544.00	199,544.00	70,578.36	128,965.64	100.00%	35.37%	1 OBRA	800
6	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS	UKUM	168,835.66	168,835.66	161,755.82	7,079.84	100.00%	95.81%	1 OBRA	350
<b>SL</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		2,959,000.59	2,959,000.59	2,958,877.04	123.55				
1	CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA	XCUPIL CACAB	2,959,000.59	2,959,000.59	2,958,877.04	123.55	100.00%	100.00%	1 CANCHA	350
<b>SP</b>	<b>UNIDADES MEDICAS RURALES</b>		3,822,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00				
1	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	VARIAS	3,822,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00	100.00%	100.00%	7 UNIDADES	
	<b>TOTALES:</b>		10,000,000.00	10,000,000.00	9,727,357.12	272,642.88				

**CUARTO PUNTO: El Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional, dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento explicando la**



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



importancia de la aplicación de los recursos en obras que generen beneficio directo a la comunidad.

**QUINTO PUNTO:** En este punto se procedió a la firma del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento.

**SEXTO PUNTO:** No habiendo mas asuntos que tratar, el Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, dio por concluída la Sesión siendo las \_\_\_\_\_ horas del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE

---

ING. GABRIEL ESCALANTE CASTILLO

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

DELEGADO DE SEDESOL FEDERAL

---

PROFR. LORENZO CAUICH TZEL

---

LIC. JORGE LUIS LAVALLE MAURI

COORDINADOR GENERAL DEL  
COPLADEMUN

COORDINADOR GENERAL DEL INDEFOS

---

CP. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC

---

LIC. ROBERTO IVÁN ALCALÁ FÉRRAEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE  
DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE  
BOLONCHÉN DE REJÓN

---

PROFR. VALENTIN UC CHABLE

---

PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



## CABILDO

REGIDORA DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

---

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL  
CAMARA**

---

**C. LUIS PAVON CEH**

REGIDORA DE SALUD

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO  
MUNICIPAL

---

**ENF. LUCIANA HOO AGUAYO**

---

**PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL**

REGIDORA DE PARQUES, JARDINES Y  
ASEO URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y  
MONUMENTOS

---

**PROFR. ROSARIO DEL C. NOVELO  
MORENO**

---

**C. SERGIO UC MORENO**

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

---

**PROFR. CLAUDIO J. AC CHI**

---

**C. ROXANA CAUICH HUCHIN**

REGIDORA DE OBRAS Y ALUMBRADO  
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

---

**C. ADRIANA NOVELO RIVERO**

---

**C. BERNARDO CHAC ESCALANTE**



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



## COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

### 1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

---

LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL

### 2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

---

ING. RICARDO MOLINA AVILEZ

### 3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

C. LUIS ALFONSO US POOT

---

LIC. ROGER MAY MAY

### 4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. VICTOR M. CHABLE CHAN

---

ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”  
5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS



COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA**

---

**TEC. MARIO SANDOVAL  
PACHECO**

## 6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

---

**DR. EMILIO LARA SOLIS**

## 7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**PROFR. JUAN G. BAAZ PECH**

---

**C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY**

## 8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**C. P. MARIA DEL S. CAUICH UICAB**

---

**CP. ROSA KU BAEZA**





# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



## 9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

---

## 10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**CP. ANGEL A. VENEGAS INFANTE**

---

**BR. BRAULIO RAMIREZ TUN**

## 11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

---

**Q. A. MARIO ALBERTO KOYOC UC**

## 12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

---

**CMDTE. VICTOR FRANCISCO LEON ALDANA**



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



## REPRESENTANTES COMUNITARIOS

<b>NOMBRE</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA V. CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS A. UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____



# PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución Mexicana”



C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARSELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DEL J. HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____

