

## ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio del mismo nombre, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día Lunes 13 del mes de Junio del Dos Mil Once, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23ª y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

Los CC. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen en representación del C. Presidente Municipal de Hopelchen; C. Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado y del C. Ing. Gabriel Castillo Escalante, secretario de Coordinación del Gobierno del Estado; C. Miguel Angel Estrella Hernández, Residente de Sedesol Federal en Hopelchen, en representación del C. C. P. Jorge Luis Lavalle Mauri, Delegado de Sedesol Federal; C. Ing. Arturo Acevedo Novelo, Coordinador Municipal en Hopelchen, en representación del C. Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional; C. Lic. Ubaldo Rivero Novelo, Director de Desarrollo Municipal en representación del C. Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Indefos; C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación; Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun; así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de dar a conocer los avances físico financiero de obras del Ramo 33. FISM y Fortamun, Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM 2011 y la obra a realizar con recursos de saldos de Banobras 2010 en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Profr. Valentín Medina Poot, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Palabras de bienvenida dirigida a los invitados al evento a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente del H. Ayuntamiento de Hopelchen.
3. Presentación de avances físico-financiero de obras del Ramo 33. Fism y Fortamun 2011, el Programa Operativo Anual Modificado del Ramo 33. Fism 2011 y la obra a ejecutar con saldos de Banobras 2010 a cargo del C. CP. Willian Fernando Rosado Tzec, director de Planeación del H. Ayuntamiento de Hopelchen.
4. Breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del C. Lic. David Ricardo Chay Vela, Director de CDI en Hopelchen.

5. Firma del acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Coplademun a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen.
6. Clausura del evento a cargo del representante del Instituto de Desarrollo y Formación Social.

**PRIMER PUNTO.** El C. Valentín Medina Poot, maestro de ceremonia, presenta a los invitados que integran la mesa del Presidium.

**SEGUNDO PUNTO.** El C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento en representación del C. Presidente Municipal, dio la bienvenida a todos los presentes al evento.

**TERCER PUNTO.** En este punto el CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación del H. Ayuntamiento de Hopelchen, dio a conocer los avances físico financiero de obras del Ramo 33. FISM y FORTAMUN 2011, las modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM 2011 y la obra a ejecutar en el presente ejercicio con saldos del préstamo bancario a Banobras 2010, como se detalla a continuación:

Con un techo financiero de \$ 27,581,546.00 (Son: Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), recursos del Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal ejercicio 2011, se programaron 48 obras según el Programa Operativo Anual presentado en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal celebrado el pasado 25 de Febrero del presente ejercicio, de las cuales hasta el 07 de Junio del presente ejercicio se han aprobado 28 obras por \$ 13,675,425.37 (Son: Trece Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 37/100 M.N) con un monto ejercido de \$ 5,423,789.85 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 85/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$ 8,251,635.56 (Son: Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Un Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 56/100 M.N.), en relación a los recursos aprobados. Y saldo por ejercer de \$ 22,157,756.19 (Son: Veintidós Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 19/100 M.N.) en relación al techo financiero autorizado. El monto ejercido representa un avance financiero del 19.22%. El avance físico financiero de dichas obras se detalla en el siguiente cuadro:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO POR	AVANCES		METAS	No.
			PROGRAM.	APROB.	EJERCIDO	EJERCER	FIS	FINAN	ALCANZ.	BEN.
48	TOTAL DE OBRAS R-33 FISM 2011		27,581,546.00	13,675,425.37	5,423,789.81	8,251,635.56				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>6,348,000.00</b>	<b>1,619,882.71</b>	<b>1,014,906.97</b>	<b>604,975.74</b>				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	460,000.00	459,996.61	119,349.85	340,646.76	28.74%	25.95%	14,697.320 M3	34,687
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	360,000.00	359,974.00	108,150.00	251,824.00	30.04%	30.04%	12,300 M3	34,687
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	XCUPIL CACAB	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	UKUM	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	ICH-EK	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
7	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA B.	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
9	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	450,000.00	449,999.75	442,996.19	7,003.56	99.91%	98.44%	500 ML	205
10	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	350,000.00	349,912.35	344,410.93	5,501.42	99.89%	98.43%	160 ML	70
11	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		

SD	<u>ALCANTARILLADO</u>		650,000.00	0.00	0.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
<b>SE</b>	<b><u>URBANIZACIÓN</u></b>		<b>8,187,538.00</b>	<b>4,810,999.99</b>	<b>2,127,378.86</b>	<b>2,683,621.13</b>				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	KATAB	410,000.00	410,000.00	405,674.69	4,325.31	100.00%	98.95%	2,931.60 M2	260
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	650,000.00	650,000.00	193,346.61	456,653.39	100.00%	29.75%	4,328.20 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAHCABCHEN	720,000.00	719,999.99	511,623.43	208,376.56	100.00%	71.06%	5,305.50 M2	250
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	UKUM	660,000.00	660,000.00	195,272.40	464,727.60	50.00%	29.59%	5,895.60 M2	360
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	RAMON CORONA	690,000.00	690,000.00	205,667.64	484,332.36	50.00%	29.81%	5,534 M2	320
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMEJIA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	ITURBIDE	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SUC-TUC	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XBILINCOC	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNHUAYMIL	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XCULOC	326,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	HOPELCHEN	320,300.00	320,300.00	94,344.18	225,955.82	100.00%	29.45%	570.225 M2	600
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CHANCHEN	350,700.00	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00%	0.00%	420 M2	200
14	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SAHCABCHEN	360,000.00	360,000.00	106,012.44	253,987.56	50.00%	29.45%	440.475 M2	290
15	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	KOMCHEN	320,000.00	320,000.00	195,730.04	124,269.96	100.00%	61.17%	493.90 M2	320
16	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SANTA RITA B.	330,000.00	330,000.00	219,707.43	110,292.57	100.00%	66.58%	478.80 M2	300
17	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	PAKCHEN	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
<b>SG</b>	<b><u>ELECTRIFICACIÓN</u></b>		<b>3,862,308.00</b>	<b>3,057,843.82</b>	<b>1,327,472.63</b>	<b>1,730,371.19</b>				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	880,000.00	880,000.00	261,354.23	618,645.77	80.00%	29.70%	0.956 KM	600
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA B.	298,373.00	238,698.08	213,383.80	25,314.28	90.00%	89.39%	0.512 KM	280
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	208,970.00	167,175.28	49,282.48	117,892.80	90.00%	29.48%	0.5374 KM	150
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHENCOH	383,199.00	306,559.12	89,642.84	216,916.28	90.00%	29.24%	0.85 KM	300
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XCUPIL CACAB	547,186.00	437,748.48	412,168.48	25,580.00	90.00%	94.16%	1.63 KM	420
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CANCABCHEN	584,910.00	467,927.60	137,295.94	330,631.66	90.00%	29.34%	1.63 KM	450
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	699,670.00	559,735.26	164,344.86	395,390.40	90.00%	29.36%	1.50 KM	600
<b>SH</b>	<b><u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u></b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
1	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
2	CONSTRUCCION DE BAÑOS	VARIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
<b>TG</b>	<b><u>DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO</u></b>		<b>1,273,000.00</b>	<b>586,000.00</b>	<b>175,718.00</b>	<b>410,282.00</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	ICH-EK	586,000.00	586,000.00	175,718.00	410,282.00	70.00%	29.99%	15 HAS.	22
<b>TJ</b>	<b><u>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</u></b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>999,998.85</b>	<b>0.00</b>	<b>999,998.85</b>				
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTOK	1,000,000.00	999,998.85	0.00	999,998.85	0.00%	0.00%	1 GRUPO	79
<b>UB</b>	<b><u>CAMINOS RURALES</u></b>		<b>3,720,000.00</b>	<b>1,560,000.00</b>	<b>552,960.82</b>	<b>1,007,039.18</b>				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XCAN-HA	530,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	50.00%	0.00%	1.59 KM	280
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	CHUN-EK	520,000.00	520,000.00	154,262.20	365,737.80	30.00%	29.67%	1.46 KM	250
3	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	BOLONCHEN	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	ITURBIDE	510,000.00	510,000.00	398,698.62	111,301.38	100.00%	78.18%	1.50 KM	280
<b>U9</b>	<b><u>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</u></b>		<b>1,040,700.00</b>	<b>1,040,700.00</b>	<b>225,352.53</b>	<b>815,347.47</b>				
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	650,000.00	650,000.00	190,622.13	459,377.87	34.45%	29.33%	1 INFORME	250
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	390,700.00	390,700.00	34,730.40	355,969.60	8.89%	8.89%	1 INFORME	350
<b>TOTAL :</b>			<b>27,581,546.00</b>	<b>13,675,425.37</b>	<b>5,423,789.81</b>	<b>8,251,635.56</b>				

El Programa Operativo Anual del Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal ejercicio 2011 sufre los siguientes cambios:

Se modifican los montos de las obras de electrificación que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	MONTOS	
				REQUERIDO	DIFERENCIA
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	SANTA RITA	298,373.00	238,398.08	59,974.92
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	PAKCHEN	208,970.00	167,175.28	41,794.72
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	CHENCOH	383,199.00	306,559.12	76,639.88
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	XCUPIL CACAB	547,186.00	437,748.48	109,437.52
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	CANCABCHEN	584,910.00	467,927.60	116,982.40
SG	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	UKUM	699,670.00	559,735.26	139,934.74
<b>TOTALES:</b>			<b>2,722,308.00</b>	<b>2,177,543.82</b>	<b>544,764.18</b>

Se modifican los montos de las siguientes obras concluidas al 100% que presentaron ahorros presupuestales:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	APROBADO	EJERCIDO	AHORRO
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAV. DE CALLES	KATAB	410,000.00	407,989.85	2,010.15
SE	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	KOMCHEN	320,000.00	315,015.11	4,984.89
<b>TOTALES:</b>			<b>730,000.00</b>	<b>723,004.96</b>	<b>6,995.04</b>

Los ahorros presupuestales de las obras señaladas por \$ 6,995.04 (Son: Seis Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 04/100 M.N.) mas la diferencia de los montos de las obras de electrificación por \$ 544,764.18 (Son: Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.) suma un total de \$ 551,759.22 (Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cincuenta Nueve Pesos 22/100 M.N.), recursos que se distribuyen en la programación de una nueva obra denominada Ampliación de Red de Agua Potable en la localidad de Hopelchen Cabecera Municipal por un monto de \$ 290,000.00 (Son: Doscientos Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) y el saldo por \$ 261,759.22 (Son: Doscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 22/100 M.N.) se destina para incrementar el monto de la obra Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en la comunidad de Xmejía de un monto inicial de \$ 510,000.00 (Son: Quinientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) a \$ 771,759.22 (Son: Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 22/100 M.N.).

Se modifican los nombres de las siguientes obras de electrificación que se realizan con mezcla de recursos FISM-CDI ejercicio 2011:

PROGR.	DICE	CAMBIA A	COMUNIDAD	MONTO
SG	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE S/N SECTOR 1 DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	PAKCHEN	167,175.28
SG	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE XCUPIL CACAB, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	XCUPIL CACAB	437,748.48
SG	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	CANCABCHEN	467,927.60

Se modifican los nombres y montos de los programas de Mejoramiento de Vivienda, de:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SH	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	500,000.00
SH	CONSTRUCCION DE BAÑOS	VARIAS	1,000,000.00

cambiando al nombre de Programa Tu Casa 2011 en comunidades Varias con un monto de \$ 1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.). Este programa se realizará con mezcla de recursos FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS.

Con las modificaciones anteriores el Programa Operativo Anual del Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal queda integrado con 48 obras: En el rubro de Agua Potable se destina \$ 6,638,000.00 (Son: Seis Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M. N.) para realizar cuatro obras de Construcción de Sistema de Agua Potable en beneficio de las comunidades de Chunchintok, Xcupil Cacab, Ukum e Ich-Ek; seis obras de Ampliación de Red de Agua Potable en beneficio de las comunidades de Santa Rita Becanchen, Xcan-Há, Chunyaxnic, Xcalot Akal y San Antonio Yaxche; dos programas: Programa Agua Limpia y Contingencia de Abasto de Agua Potable en beneficio de comunidades Varias. En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se destina \$ 650,000.00 (Son: Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para realizar la obra Construcción de Drenaje Pluvial en beneficio de la comunidad de Hopelchen C. M. En el rubro de Urbanización se destina \$ 8,442,302.18 (Son: Ocho Millones Cuatro Cuarenta y Dos Mil Trescientos Dos Pesos 18/100 M. N.) para realizar diez obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en beneficio de las comunidades de Katab, Hopelchen C. M., San Juan Bautista Sahcabchen, Ukum, Ramón Corona, Xmejía, Iturbide, San Francisco Suc-Tuc, Xbilincoc y Chunhuaymil; siete obras de Construcción de Banquetas en beneficio de las comunidades de Xculoc, Hopelchen C. M., Chanchen, San Juan Bautista Sahcabchen, Komchen, Santa Rita Becanchen y Pakchén. En el rubro de Electrificación se destina \$ 3,832,308.00 (Son: Tres Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Treinta y Ocho Pesos 00/100 M. N.) para realizar ocho obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en beneficio de las comunidades de Hopelchen C. M., San Antonio Yaxche, Santa Rita Becanchen, Pakchén, Chencoh, Xcupil Cacab, Cancabchen y Ukum. En las seis últimas comunidades se realizarán con mezcla de recursos FISM-CDI. En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se destina \$ 1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) para un programa: Programa Tu Casa 2011 en beneficio de comunidades Varias. Este programa se realizará con mezcla de recursos FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS. En el rubro de Desarrollo en Áreas de Riego se destina la cantidad de \$ 1,273,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.) para realizar dos obras de Construcción de Sistema de Riego en beneficio de las comunidades de Pakchén e Ich-Ek. En el rubro de Infraestructura Pecuaria se destina \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) para realizar la obra Construcción de Sistema Hidráulico Para Unidad Ganadera en beneficio de la comunidad de Chunchintok. En el rubro de Caminos Rurales se destina \$ 3,720,000.00 (Son: Tres Millones Setecientos Veinte Mil Pesos 00/100 M. N.) para realizar cuatro obras de Construcción de Camino de Acceso a Zona de Producción en beneficio de las comunidades de Xcan-Há, Chun-Ek, Bolonchen de Rejón e Iturbide. En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación



del Desarrollo Regional se destina \$ 1,040,000.00 (Son: Un Millón Cuarenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para dos programas: Programa de Gastos Indirectos y Programa de Desarrollo Institucional Municipal. El Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM 2011 se presenta a detalle en el siguiente cuadro:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.
<b>48</b>	<b>TOTAL DE OBRAS</b>		
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>6,638,000.00</b>
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	460,000.00
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	360,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	601,000.00
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	XCUPIIL CACAB	602,000.00
5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	UKUM	600,000.00
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	ICH-EK	999,000.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA	596,000.00
8	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	750,000.00
9	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	450,000.00
10	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	350,000.00
11	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	580,000.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	290,000.00
<b>SD</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>650,000.00</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	650,000.00
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>8,442,302.18</b>
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KATAB	407,989.85
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	650,000.00
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SAHCABCHEN	720,000.00
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	660,000.00
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	RAMON CORONA	690,000.00
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMEJIA	771,759.22
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ITURBIDE	720,000.00
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	460,000.00
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XBILINCOC	460,000.00
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNHUAYMIL	460,000.00
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XCULOC	326,538.00
12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	320,300.00
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	CHANCHEN	350,700.00
14	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SAHCABCHEN	360,000.00
15	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	KOMCHEN	315,015.11
16	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SANTA RITA	330,000.00
17	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	PAKCHEN	440,000.00
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3,317,543.82</b>
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	880,000.00
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	260,000.00
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA	238,398.08
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE S/N SECTOR 1 DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN.	PAKCHEN	167,175.28
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHENCOH	306,559.12

6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE XCUPI CACAB, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	XCUPI CACAB	437,748.48
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CANCABCHEN	467,927.60
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	559,735.26
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>1,500,000.00</b>
1	PROGRAMA TU CASA 2011	VARIAS	1,500,000.00
<b>TG</b>	<b>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</b>		<b>1,273,000.00</b>
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	PAKCHEN	687,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	ICH-EK	586,000.00
<b>TJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>		<b>1,000,000.00</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTOK	1,000,000.00
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>3,720,000.00</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XCAN-HA	530,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	CHUN-EK	520,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN (4 GRUPOS)	BOLONCHEN	2,160,000.00
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	ITURBIDE	510,000.00
<b>U9</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</b>		<b>1,040,700.00</b>
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	650,000.00
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	390,700.00

**TOTAL TECHO FINANCIERO : 27,581,546.00**

Con un techo financiero de \$ 15,948,781.00 (Son: Quince Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M.N.), recursos del Ramo 33. Fondo IV. Fondo de Fortalecimiento Municipal se han realizado pagos por Servicios de Electricidad y Teléfono; Adquisición de Combustibles y Gastos Financieros por un monto de \$ 6,266,260.98 (Son: Seis Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos 98/100 M.N.) y un saldo por ejercer de \$ 9,682,520.02 (Son: Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Veinte Pesos 02/100 M.N.). El monto ejercido representa un avance financiero del 39.29%. A continuación se presenta un cuadro detallando los pagos realizados:

PROG	OBRA	MONTO PROG	EJERCIDO	SALDOS	A. FINANC.
<b>8 TOTAL CONCEPTOS</b>					
	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>	<b>9,866,519.00</b>	<b>6,109,342.00</b>	<b>3,757,177.00</b>	<b>61.92%</b>
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	9,486,519.00	6,020,440.00	3,466,079.00	63.46%
2	SERVICIO TELEFONICO	380,000.00	88,902.00	291,098.00	23.40%
	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>347,000.00</b>	<b>30.60%</b>
3	COMBUSTIBLES	500,000.00	153,000.00	347,000.00	30.60%
	<b>PAGO DE PASIVOS</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>0.00%</b>
4	PRESTAMO BANOBRAS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00%
5	VARIOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00%
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,653.00</b>	<b>3,918.98</b>	<b>3,734.02</b>	<b>51.21%</b>
6	COMISIONES BANCARIAS	7,653.00	3,918.98	3,734.02	51.21%
	<b>OTROS PAGOS</b>	<b>224,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,609.00</b>	<b>0.00%</b>
7	SEGURO DE VIDA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00%
8	GASTOS IMPREVISTOS	34,609.00	0.00	34,609.00	0.00%
	<b>TOTAL:</b>	<b>15,948,781.00</b>	<b>6,266,260.98</b>	<b>9,682,520.02</b>	<b>39.29%</b>



# PRESIDENCIA



En el ejercicio 2010 se realizó un préstamo bancario a Banobras por un monto de \$ 10,000,000.00 (Son: Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) con los cuales se ejecutaron 7 obras y 1 acción denominada Adquisición de Ambulancias con una inversión de \$ 9,900,427.01 (Son: Nueve Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 01/100 M.N.) y un saldo de \$ 99,572.99 (Son: Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 99/100 M.N.) como resultado de ahorros presupuestales que, en el presente ejercicio, se destina para una nueva obra denominada Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles en beneficio de la comunidad de Santa Rita.

**CUARTO PUNTO:** El Lic. David Ricardo Chay Vela, Director de la CDI en Hopelchen, dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento explicando la importancia de la aplicación de los recursos en obras que generen beneficio directo a la comunidad.

**QUINTO PUNTO:** En este punto se procedió a la firma del acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento.

**SEXTO PUNTO:** No habiendo mas asuntos que tratar, el Lic. Ubaldo Rivero Novelo, Coordinador General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, dio por concluida la sesión siendo las \_\_\_\_\_ horas del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE

---

ING. GABRIEL ESCALANTE CASTILLO

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

REPRESENTANTE DE SEDESOL FEDERAL

---

PROFR. LORENZO CAUICH TZEL

---

ING. RAYMUNDO US POOT





# PRESIDENCIA



COORDINADOR GENERAL DEL  
COPLADEMUN

REPRESENTANTE DEL INDEFOS

---

**CP. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC**

---

**LIC. UBALDO RIVERO NOVELO**

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MUNICIPAL  
DE DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MUNICIPAL  
DE BOLONCHÉN DE REJÓN

---

**PROFR. VALENTIN UC CHABLE**

---

**PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS**

## CABILDO

REGIDORA DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

---

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL  
CAMARA**

---

**C. LUIS PAVON CEH**

REGIDORA DE SALUD

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO  
MUNICIPAL

---

**ENF. LUCIANA HOO AGUAYO**

---

**PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL**



# PRESIDENCIA



REGIDORA DE PARQUES, JARDINES Y  
ASEO URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y  
MONUMENTOS

---

**PROFR. ROSARIO DEL C. NOVELO  
MORENO**

---

**C. SERGIO UC MORENO**

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

---

**PROFR. CLAUDIO J. AC CHI**

---

**C. ROXANA CAUICH HUCHIN**

REGIDORA DE OBRAS Y ALUMBRADO  
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

---

**C. ADRIANA NOVELO RIVERO**

---

**C. BERNARDO CHAC ESCALANTE**

**COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES  
DEL COPLADEMUN.**

**1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.**

SECRETARIO TECNICO

---

**LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL**



# PRESIDENCIA



## 2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. CARLOS A. CAUICH TZEL**

---

**ING. RICARDO MOLINA AVILEZ**

## 3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**C. PROFR. JORGE GABRIEL PECH  
TZEC**

---

**LIC. ROGER MAY MAY**

## 4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. VICTOR M. CHABLE CHAN**

---

**ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY**

## 5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA**

---

**TEC. MARIO SANDOVAL  
PACHECO**



# PRESIDENCIA



## 6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

---

**DR. EMILIO LARA SOLIS**

## 7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**L. M. IRINA NOVELO DEL CARMEN  
NOVELO SOSA**

---

**C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY**

## 8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**C. P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH**

---

**CP. ROSA ELENA KU BAEZA**

## 9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

---



# PRESIDENCIA



## 10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**CP. ANGEL A. VENEGAS INFANTE**

---

**BR. BRAULIO RAMIREZ TUN**

## 11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

---

**Q. A. MARIO ALBERTO KOYOC UC**

## 12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

---

**CMDTE. VICTOR FRANCISCO LEON ALDANA**



# PRESIDENCIA



## REPRESENTANTES COMUNITARIOS

<b>NOMBRE</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA V. CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS A. UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____





# PRESIDENCIA



C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARSELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DEL J. HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____

