

## ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio con el mismo nombre, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día Jueves 23 de Febrero del año en curso, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural "Los Chenes", ubicado en la calle 23 x 23ª y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal y del Coplademun; Lic. Arturo Acevedo Canul en representación del Lic. Álvaro Castillo Ortegón, Secretario de Desarrollo Social y Regional, Lic. Gabriel Escalante Castillo, Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado y Coordinador del Copladecam; Tec. Miguel Ángel Estrella en representación del Lic. Oscar de Jesús Pacheco Gómez, Delegado de Sedesol Federal y Secretario Técnico del Copladecam; Lic. Gilberto Francisco Mass Uc en representación del Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Indefos y Secretario Ejecutivo del Copladecam; CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun; así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de la Presentación de los resultados de aplicación de recursos del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, FISM-CDI, FISM-FOHNAPO-BENEFICIARIOS y otros fondos: FOPAM, INFRAESTRUCTURA VIAL, CONADE, CUENTA CORRIENTE Y MEZCLA DE RECURSOS CULTURA DEL AGUA-CUENTA CORRIENTE; ejercicio 2011 y la presentación del Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012, en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Manuel Humberto Tzec Caamal, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Bienvenida a invitados y presentación del Secretario del Coplademun, C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal.
3. Presentación de los resultados de aplicación de recursos del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, FISM-CDI, FISM-FOHNAPO-BENEFICIARIOS y otros fondos: FOPAM, INFRAESTRUCTURA VIAL, CONADE, CUENTA CORRIENTE Y MEZCLA DE RECURSOS CULTURA DEL AGUA-CUENTA CORRIENTE; ejercicio 2011 y la presentación del Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012, a cargo del CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal.
4. Breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del Lic. Gilberto Francisco Mass Uc Responsable de la Dirección de Desarrollo Municipal INDEFOS.
5. Firma del acta de la Sesión Ordinaria del Coplademun a cargo del C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento.
6. Clausura del evento a cargo del C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento.

**PRIMER PUNTO.** El C. Manuel Humberto Tzec Caamal, maestro de ceremonia dio inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Coplademun presentando a los invitados que integran la mesa del Presidium.

**SEGUNDO PUNTO.** El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal, dio la cordial bienvenida a los asistentes al evento, agradeciendo su amable presencia y presentó al C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo como nuevo Secretario del Coplademun en sustitución del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel.

**TERCER PUNTO.** En este el C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal, presentó los resultados de aplicación de recursos del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, FISM-CDI, FISM-FOHNAPO-BENEFICIARIOS y otros fondos: FOPAM, INFRAESTRUCTURA VIAL, CONADE, CUENTA CORRIENTE Y MEZCLA DE RECURSOS CULTURA DEL AGUA-CUENTA CORRIENTE; ejercicio 2011 y la presentación del Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012, como se detalla a continuación:

Con un techo financiero autorizado de \$ 27,581,546.00 (Son: Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) del Ramo 33. FISM. Ejercicio 2011; se programaron, aprobaron y ejecutaron 56 obras por \$ 27,581,544.49 (Son: Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 49/100 M. N.) aplicándose el 100% de los recursos aprobados de la siguiente manera:

En el rubro de Agua Potable se ejerció una inversión total de \$ 6,628,321.97 (Son: Seis Millones Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Veintiún Pesos 97/100 M. N.) en 7 obras de Ampliación de Red de Agua Potable en las comunidades de Crucero San Luis, Xcan-Há, Santa Rita Becanchen, Chunyaxnic, Xcalot Akal, San Bernardo Huechil y Hopelchen Cabecera Municipal logrando una meta de 2,362 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 1,612 habitantes; 1 obra de Construcción de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Ukum en beneficio de 2,600 habitantes; 9 obras de Equipamiento de Sistema de Agua Potable en las comunidades de San Francisco Suc-Tuc, Bolonchen de Rejón, Chunchintok, San Juan Bautista Sahcabchen, Hopelchen Cabecera Municipal (3), y Dzibalchen (2) logrando una meta de 9 equipos en beneficio de 11,596 habitantes; y 2 programas: Agua Limpia y Contingencia de Abasto de Agua Potable en comunidades varias en beneficio de 34,687 habitantes.

En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se ejerció una inversión total de \$ 642,661.51 (Son: Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 51/100 M. N.) en la Construcción de Drenaje Pluvial en la comunidad de Hopelchen Cabecera Municipal logrando una meta de 154.80 metros lineales de drenaje pluvial en beneficio de 800 habitantes.

En el rubro de Urbanización se ejerció una inversión total de \$ 8,602,855.23 (Son: Ocho Millones Seiscientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 23/100 M. N.) en 10 obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en las comunidades de Katab, Hopelchen Cabecera Municipal, San Juan Bautista Sahcabchen, Ukum, Ramón Corona, Xmejía, Iturbide, San Francisco Suc-Tuc, Xbilincoc y Chunhuaymil logrando una meta de 45,267.40 metros cuadrados de pavimentación de calles en beneficio de 2,796 habitantes; 7 obras de Construcción de Banquetas en las comunidades de Xculoc, Hopelchen Cabecera Municipal, Chanchen, San Juan Bautista Sahcabchen, Komchen, Santa Rita Becanchen y Pakchen logrando una meta de 3,385.885 metros cuadrados de banquetas en beneficio de 2,130 habitantes y la Adquisición de 624 Luminarias para comunidades varias en beneficio de 1,000.00 habitantes.

En el rubro de Electrificación se ejerció una inversión total de \$ 3,228,935.61 (Son: Tres Millones Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 61/100 M. N.) en 8 obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, San Antonio Yaxche, Santa Rita Becanchen, Pakchen, Chencoh, Xcupil Cacab, Cancabchen y Ukum logrando una meta de 7.765 kilómetros en beneficio de 2,900 habitantes.

En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se ejerció una inversión total de \$ 1,498,288.60 (Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.) en comunidades varias (Churchintok, Chencoh, Pakchen, Komchen, Santa Rita Becanchen y Xcupil Cacab) logrando una meta de 97 acciones de vivienda en beneficio de 582 habitantes (el monto que se informa en este párrafo corresponde únicamente a la aportación municipal a través del Ramo 33 FISM, las metas corresponden al total alcanzado con la mezcla de recursos).

En el rubro de Desarrollo en Áreas de Riego se ejerció una inversión de \$ 1,272,408.87 (Son: Un Millón Doscientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 87/100 M. N.) en 2 obras de Construcción de Sistema de Riego en las comunidades de Pakchen e Ich-Ek logrando beneficiar a 40 productores.

En el rubro de Infraestructura Pecuaria se ejerció una inversión total de \$ 999,989.41 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 41/100 M. N.) EN LA Construcción de Sistema Hidráulico para Unidad Ganadera en la comunidad de Churchintok logrando beneficiar a un grupo de 79 productores.

En el rubro de Caminos Rurales se ejerció una inversión total de \$ 3,667,383.29 en 4 obras de Construcción de Caminos de Acceso a Zonas de Producción en las comunidades de Xcan-Há, Chun-Ek, Bolonchen de Rejón e Iturbide logrando una meta de 10.645 kilómetros de caminos en beneficio de 1,260 productores.

En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional se ejerció una inversión total de \$ 1,040,700.00 (Son: Un Millón Cuarenta Mil Setecientos Pesos 00/100 M. N.) en 2 programas: Gastos Indirectos 2011 y el Programa de Desarrollo Regional Institucional Municipal logrando una meta de 2 informes en beneficio de 600 habitantes.

En relación al techo financiero autorizado del Ramo 33. FISM y el total aprobado y ejercido hay una diferencia de \$ 1.51 (Son: Un Peso 51/100 M. N.), misma que se reintegró a la TESOFE.

En el siguiente cuadro se muestra detalladamente la aplicación de los recursos del Ramo 33. FISM al 31 de Diciembre del 2011, mostrando las obras, comunidades, montos aplicados, metas alcanzadas y el número de ciudadanos beneficiados:

PROG	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO		POR EJERCER	AVANCES		METAS ALCANZ.	No. BEN.
				APROB.	EJERCIDO		FISICO	FINANC.		
56	TOTAL DE OBRAS R-33 FISM 2011		27,581,546.00	27,581,544.49	27,581,544.49	0.00				
SC	<b>AGUA POTABLE</b>		6,628,321.97	6,628,321.97	6,628,321.97	0.00				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	459,995.45	459,995.45	459,995.45	0.00	100.00%	100.00%	14,697.320 M3	34,687
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	359,974.00	359,974.00	359,974.00	0.00	100.00%	100.00%	12,300 M3	34,687
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CRUCERO SAN LUIS	419,638.75	419,638.75	419,638.75	0.00	100.00%	100.00%	600 ML	300
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	UKUM	399,221.67	399,221.67	399,221.67	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	2,600
5	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	229,305.32	229,305.32	229,305.32	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,029
6	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	219,137.80	219,137.80	219,137.80	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,500
7	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	74,623.85	74,623.85	74,623.85	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	600
8	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	133,105.32	133,105.32	133,105.32	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	388
9	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	HOPELCHEN	249,233.15	249,233.15	249,233.15	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	2,000
10	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 4	HOPELCHEN	445,105.25	445,105.25	445,105.25	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	2,000
11	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 6	HOPELCHEN	349,195.95	349,195.95	349,195.95	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,500



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Hopelchén  
Campeche  
2009 -2012

# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



HOPELCHÉN  
MERECE MÁS

12	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 2	DZIBALCHEN	124,720.50	124,720.50	124,720.50	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,000
13	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO No. 3	DZIBALCHEN	349,405.35	349,405.35	349,405.35	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,579
14	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA B.	399,717.13	399,717.13	399,717.13	0.00	100.00%	100.00%	150 ML	300
15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	748,768.90	748,768.90	748,768.90	0.00	100.00%	100.00%	350 ML	340
16	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	449,584.94	449,584.94	449,584.94	0.00	100.00%	100.00%	500 ML	205
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	349,533.40	349,533.40	349,533.40	0.00	100.00%	100.00%	160 ML	70
18	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	579,443.92	579,443.92	579,443.92	0.00	100.00%	100.00%	242 ML	97
19	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	288,611.32	288,611.32	288,611.32	0.00	100.00%	100.00%	360 ML	300
<b>SD</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>		<b>642,661.51</b>	<b>642,661.51</b>	<b>642,661.51</b>	<b>0.00</b>				
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	642,661.51	642,661.51	642,661.51	0.00	100.00%	100.00%	154.80 ML	800
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>8,602,855.23</b>	<b>8,602,855.23</b>	<b>8,602,855.23</b>	<b>0.00</b>				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	KATAB	407,989.85	407,989.85	407,989.85	0.00	100.00%	100.00%	2,931.60 M2	260
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	644,488.70	644,488.70	644,488.70	0.00	100.00%	100.00%	4,328.20 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAHCABCHEN	715,899.72	715,899.72	715,899.72	0.00	100.00%	100.00%	5,305.50 M2	250
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	UKUM	650,841.02	650,841.02	650,841.02	0.00	100.00%	100.00%	5,895.60 M2	360
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	RAMON CORONA	685,394.70	685,394.70	685,394.70	0.00	100.00%	100.00%	5,534 M2	320
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMEJIA	760,329.84	760,329.84	760,329.84	0.00	100.00%	100.00%	4,837.50 M2	300
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	ITURBIDE	713,899.75	713,899.75	713,899.75	0.00	100.00%	100.00%	6,600 M2	320
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	SUC-TUC	448,636.75	448,636.75	448,636.75	0.00	100.00%	100.00%	2,855.0 M2	300
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XBILINCO	454,438.99	454,438.99	454,438.99	0.00	100.00%	100.00%	3,360 M2	85
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNHUAYMIL	453,708.42	453,708.42	453,708.42	0.00	100.00%	100.00%	3,600 M2	101
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XCULOC	323,758.24	323,758.24	323,758.24	0.00	100.00%	100.00%	410.025 M2	220
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	HOPELCHEN	314,480.44	314,480.44	314,480.44	0.00	100.00%	100.00%	570.225 M2	600
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CHANCHEN	345,395.07	345,395.07	345,395.07	0.00	100.00%	100.00%	441 M2	200
14	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SAHCABCHEN	353,373.84	353,373.84	353,373.84	0.00	100.00%	100.00%	440.475 M2	290
15	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	KOMCHEN	315,015.11	315,015.11	315,015.11	0.00	100.00%	100.00%	493.90 M2	320
16	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SANTA RITA B.	323,395.47	323,395.47	323,395.47	0.00	100.00%	100.00%	478.80 M2	300
17	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	PAKCHEN	432,433.71	432,433.71	432,433.71	0.00	100.00%	100.00%	551.46 M2	200
18	ADQUISICION DE LUMINARIAS	VARIAS	259,375.61	259,375.61	259,375.61	0.00	100.00%	100.00%	624 LUMINARIA	1,000
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3,228,935.61</b>	<b>3,228,935.61</b>	<b>3,228,935.61</b>	<b>0.00</b>				
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	870,508.83	870,508.83	870,508.83	0.00	100.00%	100.00%	0.956 KM	600
2	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	227,964.75	227,964.75	227,964.75	0.00	100.00%	100.00%	0.15 KM	100
3	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA B.	236,976.76	236,976.76	236,976.76	0.00	100.00%	100.00%	0.512 KM	280
4	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	163,188.81	163,188.81	163,188.81	0.00	100.00%	100.00%	0.5374 KM	150
5	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHENCOH	298,686.27	298,686.27	298,686.27	0.00	100.00%	100.00%	0.85 KM	300
6	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XCUPI CACAB	433,497.75	433,497.75	433,497.75	0.00	100.00%	100.00%	1.63 KM	420
7	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CANCABCHEN	450,667.07	450,667.07	450,667.07	0.00	100.00%	100.00%	1.63 KM	450
8	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	547,445.37	547,445.37	547,445.37	0.00	100.00%	100.00%	1.50 KM	600
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>1,498,288.60</b>	<b>1,498,288.60</b>	<b>1,498,288.60</b>	<b>0.00</b>				
1	PROGRAMA TU CASA 2011	VARIAS	1,498,288.60	1,498,288.60	1,498,288.60	0.00	100.00%	100.00%	97 VIVIENDAS	582
<b>TG</b>	<b>DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO</b>		<b>1,272,408.87</b>	<b>1,272,408.87</b>	<b>1,272,408.87</b>	<b>0.00</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	686,682.19	686,682.19	686,682.19	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	18
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	ICH-EK	585,726.68	585,726.68	585,726.68	0.00	100.00%	100.00%	15 HAS.	22
<b>TJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>		<b>999,989.41</b>	<b>999,989.41</b>	<b>999,989.41</b>	<b>0.00</b>				
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTOK	999,989.41	999,989.41	999,989.41	0.00	100.00%	100.00%	1 GRUPO	79
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>3,667,383.29</b>	<b>3,667,383.29</b>	<b>3,667,383.29</b>	<b>0.00</b>				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XCAN-HA	523,961.28	523,961.28	523,961.28	0.00	100.00%	100.00%	1.59 KM	280
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	CHUN-EK	510,849.44	510,849.44	510,849.44	0.00	100.00%	100.00%	1.46 KM	250
3	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION (4 GRUPOS)	BOLONCHEN	2,129,219.31	2,129,219.31	2,129,219.31	0.00	100.00%	100.00%	6.095 KM	450

4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	ITURBIDE	503,353.26	503,353.26	503,353.26	0.00	100.00%	100.00%	1.50 KM	280
<b>U9</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</b>		<b>1,040,700.00</b>	<b>1,040,700.00</b>	<b>1,040,700.00</b>	<b>0.00</b>				
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	250
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	390,700.00	390,700.00	390,700.00	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	350
	<b>REINTEGRO A LA TESOFE</b>				<b>1.51</b>					
	<b>TOTAL :</b>		<b>27,581,546.00</b>	<b>27,581,544.49</b>	<b>27,581,544.49</b>	<b>0.00</b>				

Con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS se aprobaron y ejecutaron 3 obras de Agua Potable en beneficio de los habitantes de las comunidades de Ukum, Santa Rita Becanchen y Crucero San Luis con una inversión total de \$ 5,394,577.55 (Son: Cinco Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 55/100 M. N.). El H. Ayuntamiento aportó un monto de \$ 1,218,577.55 (Son: Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 55/100 M. N.) con recursos del FISM 2011 y el Gobierno Federal aporta a través de CONAGUA y los PROSSAPYS un monto de \$ 4,176,000.00 (Son: Cuatro Millones Ciento Setenta y Seis Mil Pesos 00/100 M. N.). En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG R.	OBRA	COMUNIDAD	METAS	BEN.	APORTACION									AVANCES	
					APROBADO			EJERCIDO			POR EJERCER			FISICO	FINAN C.
					FISM	PROSSAPYS	TOTAL	FISM	PROSSAPYS	TOTAL	FISM	PROSSAPYS	TOTAL		
3	<b>TOTAL DE OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PROSSAPYS</b>				1,218,577.55	4,176,000.00	5,394,577.55	1,218,577.55	2,126,752.51	3,345,330.06	0.00	2,049,247.49	2,049,247.49		
	<b>AGUA POTABLE</b>														
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA (2A. ETAPA)	UKUM	1 SISTEMA	2,600	399,221.67	1,597,360.00	1,996,581.67	399,221.67	791,604.40	1,190,826.07	0.00	805,755.60	805,755.60	100.00%	59.64%
2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA	150 ML	300	399,717.13	1,599,200.00	1,998,917.13	399,717.13	793,175.95	1,192,893.08	0.00	806,024.05	806,024.05	100.00%	59.68%
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CRUCERO SAN LUIS	600 ML	300	419,638.75	979,440.00	1,399,078.75	419,638.75	541,972.16	961,610.91	0.00	437,467.84	437,467.84	100.00%	68.73%
	<b>TOTAL:</b>				<b>1,218,577.55</b>	<b>4,176,000.00</b>	<b>5,394,577.55</b>	<b>1,218,577.55</b>	<b>2,126,752.51</b>	<b>3,345,330.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,247.49</b>	<b>2,049,247.49</b>		

Con mezcla de recursos CDI-FISM 2011 en la modalidad de 60-40 se ejecutaron al 100%, seis obras de electrificación en las comunidades de Santa Rita Becanchen, Pakchen, Chencoh, Xcupil Cacab, Cancabchen y Ukum con una inversión total aprobada y ejercida de \$ 5,326,155.08 (Son: Cinco Millones Trescientos Veintiséis Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 08/100 M. N) De los \$ 5,326,155.08 (Son: Cinco Millones Trescientos Veintiséis Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 08/100 M. N.), la C.D.I., aportó \$ 3,195,693.05 (Son: Tres Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 05/100 M. N.), y el H. Ayuntamiento aportó \$ 2,130,462.03 (Son: Dos Millones Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 03/100 M. N.) a través del Ramo 33. FISM. Se presenta el siguiente cuadro en el que se detalla la aplicación de recursos obras al 31 de Diciembre del 2011:

OBRA	COMUNIDAD	METAS	BEN.	APORTACION APROBADA			APORTACION EJERCIDO			APORT. POR EJERCER			AVANCES	
				FISM	CDI	TOTAL	FISM	CDI	TOTAL	FISM	CDI	TOTAL	FISICO	FINANC.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA RITA	0.512 KM	280	236,976.76	355,465.16	592,441.92	236,976.76	355,465.16	592,441.92	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE S/N SECTOR 1 DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN; EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	PAKCHEN	0.5374 KM	150	163,188.81	244,783.21	407,972.02	163,188.81	244,783.21	407,972.02	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHENCOH	0.85 KM	300	298,686.27	448,029.40	746,715.67	298,686.27	448,029.40	746,715.67	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES S/N SECTORES 1, 2, 3 DE LA LOCALIDAD DE XCUPIL CACAB, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	XCUPIL CACAB	1.63 KM	420	433,497.75	650,246.61	1,083,744.36	433,497.75	650,246.61	1,083,744.36	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%



AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLES S/N SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

CANCABCHEN	1.63 KM	450	450,667.07	676,000.62	1,126,667.69	450,667.07	676,000.62	1,126,667.69	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
UKUM	1.50 KM	600	547,445.37	821,168.05	1,368,613.42	547,445.37	821,168.05	1,368,613.42	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Total:</b>			<b>2,130,462.03</b>	<b>3,195,693.05</b>	<b>5,326,155.08</b>	<b>2,130,462.03</b>	<b>3,195,693.05</b>	<b>5,326,155.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

El programa Tu Casa 2011, se ejecutó con mezcla de recursos FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS en comunidades varias (Xcupil Cacab, Santa Rita Becanchen, Komchen, Pakchen, Chencoh y Chunchintok) con una inversión total aprobada y ejercida de \$ 4,485,578.60 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.). De los \$ 4,485,578.60 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.), el H. Ayuntamiento aportó un monto de \$ 1,498,288.60 (Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.), el FONHAPO aportó un monto de \$ 2,755,500.00 (Son: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.), el H. Ayuntamiento aporta \$ 1,498,288.60 (Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M. N.) y los BENEFICIARIOS aportaron un monto de \$231,950.00 (Son: Doscientos Treinta y Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M. N.); alcanzando una meta de 97 acciones de vivienda, en beneficio de 582 habitantes del municipio. Se presenta el siguiente cuadro en el que se detalla la aplicación de recursos obras al 31 de Diciembre del 2011:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO			AVANCES		METAS	No.
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.	ALCANZ.	BENEFIC.
1	TOTAL DE OBRAS FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS 2011		4,485,738.60	4,485,738.60	4,485,738.60	0.00				
SH	VIVIENDA		4,485,738.60	4,485,738.60	4,485,738.60	0.00				
1	PROGRAMA TU CASA 2011	VARIAS	4,485,738.60	4,485,738.60	4,485,738.60	0.00	100.00%	100.00%	97 VIVIENDAS	582
<b>TOTAL :</b>			<b>4,485,738.60</b>	<b>4,485,738.60</b>	<b>4,485,738.60</b>	<b>0.00</b>				

Con un techo financiero autorizado de \$ 15,948,781.00 (Son: Quince Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) del Ramo 33. Fondo IV. FORTAMUN. Ejercicio 2011 se efectuó el pago de deuda y obligaciones por un monto de \$ 15,948,781.00 (Son: Quince Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) aplicándose al 100% los recursos. En el siguiente cuadro se detallan los conceptos de pagos realizados:

PROG	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	MONTO PROGR.	EJERCIDO	SALDOS	A. FINANC.
<b>6 TOTAL CONCEPTOS</b>					
	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>	<b>14,649,145.37</b>	<b>14,649,145.37</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	14,341,041.93	14,341,041.93	0.00	100.00%
2	SERVICIO TELEFONICO	308,103.44	308,103.44	0.00	100.00%
	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES</b>	<b>405,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
3	COMBUSTIBLES	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%
	<b>PAGO DE PASIVOS</b>	<b>792,768.57</b>	<b>792,768.57</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
4	VARIOS	792,768.57	792,768.57	0.00	100.00%
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,684.69</b>	<b>6,684.69</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
5	COMISIONES BANCARIAS	6,684.69	6,684.69	0.00	100.00%
	<b>OTROS PAGOS</b>	<b>95,182.37</b>	<b>95,182.37</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
6	SEGURO DE VIDA	95,182.37	95,182.37	0.00	100.00%
<b>TOTAL:</b>		<b>15,948,781.00</b>	<b>15,948,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>

Con recursos autorizados del Fondo de Pavimentación de Calles a Municipios (FOPAM) por \$ 999,999.99 (Son: Son Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M. N.); se aprobó y ejecutó la obra Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en la

comunidad de Hopelchén por \$ 986,124.29 (Son: Novecientos Ochenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro Pesos 29/100 M. N.), alcanzando una meta de 11,347.25 metros cuadrados en beneficio de 800 habitantes de la Cabecera Municipal. En relación del techo financiero autorizado y los montos aprobados y ejercidos hay una diferencia de \$ 13,875.70 (Son: Trece Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 70/100 M. N.), misma que se reintegró a la Tesofe. En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO			AVANCES		METAS ALCANZ.	No. BEN.
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.		
1	TOTAL DE OBRAS FOPAM 2011		999,999.99	0.00	0.00	0.00				
SE	<u>URBANIZACION</u>		986,124.29	0.00	0.00	0.00				
1	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	986,124.29	986,124.29	986,124.29	0.00	100.00%	100.00%	11,347.25 M2	800
	REINTEGRO A LA TESOFE		13,875.70							
TOTAL :			999,999.99	0.00	0.00	0.00				

Con recursos autorizados del Fondo Estatal de Infraestructura Vial por \$ 1,191,000.00 (Son: Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Pesos 00/100 M. N.) se aprobó y ejecutó la obra Construcción de Guarniciones y Banquetas en la comunidad de Hopelchén por un monto de \$ 1,187,360.61 (Son: Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos 61/100 M. N.) aplicándose al 100% los recursos alcanzando una meta de 1,942.70 metros cuadrados en beneficio de 1,000 habitantes de la Cabecera Municipal. En relación al techo financiero autorizado y los montos aprobados y ejercidos hay una diferencia de \$ 3,639.39 (Son: Tres Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 39/100 M. N.), misma que se reintegró a la Tesofe. En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO				AVANCES		METAS ALCANZ.	No. BENEFIC.
			PROGRAM.	APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.		
1	TOTAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 2011		1,191,000.00	1,187,360.61	1,187,360.61	0.00				
SE	<u>URBANIZACION</u>		1,187,360.61	1,187,360.61	1,187,360.61	0.00				
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	HOPELCHEN	1,187,360.61	1,187,360.61	1,187,360.61	0.00	100.00%	100.00%	1,942.70 M2	1,000
	REINTEGRO A LA TESOFE		3,639.39							
TOTAL :			1,191,000.00	1,187,360.61	1,187,360.61	0.00				

Con recursos federales autorizados del Ramo 11. Educación Pública. (CONADE) por \$ 3,500,000.00 (Son: Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) se aprobó y ejecutó la obra Construcción de Campo de Fútbol en la comunidad de Dzibalchen por un monto de \$ 3,277,560.27 (Son: Tres Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos 27/100 M. N.); con recursos del mismo origen se aprobó y ejecutó la Supervisión Externa de la Construcción del Campo de Fútbol de la comunidad de Dzibalchen por un monto de \$ 98,911.34 (Son: Noventa y Ocho Mil Novecientos Once Pesos 34/100 M. N.) y con recursos de ahorros presupuestales de la obra Construcción del Campo de Fútbol en la comunidad de Dzibalchen, se aprobó y ejecutó la Obra Complementaria del Campo de Fútbol en la comunidad de Dzibalchen por \$ 123,100.00 (Son: Ciento Veintitrés Mil Cien Pesos 00/100 M. N.) alcanzando como meta una obra en beneficio de 500 habitantes de la comunidad de Dzibalchen, aplicándose el 100% de los recursos aprobados. En relación al techo financiero autorizado y los montos aprobados y ejercidos hay una diferencia de \$ 428.39 (Son: Cuatrocientos Veintiocho Pesos 39/100 M. N.), misma que se reintegró a la Tesofe junto con los intereses bancarios generados por este fondo por \$ 2,400.57 (Son: Dos Mil Cuatrocientos Pesos 57/100 M. N.); reintegrándose a la Tesofe un total de \$ 2,828.96 (Son: Dos Mil Ochocientos Veintiocho Pesos 96/100 M. N.). En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO			POR EJERCER	AVANCES		METAS ALCANZ.	No. BEN.
				APROB.	EJERCIDO			FISICO	FINANC.		
3	TOTAL DE OBRAS CONADE 2011		3,502,400.57	3,499,571.61	3,499,571.61	0.00					
SE	<u>URBANIZACION</u>		3,502,400.57	3,277,560.27	3,277,560.27	0.00					
1	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	DZIBALCHEN	3,277,560.27	3,277,560.27	3,277,560.27	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	500	
2	SUPERVISION EXTERNA DE CONST. CAMPO FUTBOL	DZIBALCHEN	98,911.34	98,911.34	98,911.34	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	500	
3	OBRA COMPLEMENTARIA DE CAMPO FUTBOL	DZIBALCHEN	123,100.00	123,100.00	123,100.00	0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	500	
	REINTEGRO A LA TESOFE		2,828.96								
	TOTAL :		3,502,400.57	3,499,571.61	3,499,571.61	0.00					

Con recursos de Cuenta Corriente se aprobó y ejecuto la obra denominada Iluminación de Cancha de Usos Múltiples en la comunidad de Xcupil Cacab por un monto de \$ 291,815.17 (Son: Doscientos Noventa y Un Mil Ochocientos Quince Pesos 17/100 M. N.) logrando como meta una cancha en beneficio de 600 habitantes. En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRA M.	MONTO			POR EJERCER	AVANCES		METAS ALCANZ.	No. BENEFIC.
				APROB.	EJERCIDO			FISICO	FINANC.		
1	TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE		291,815.17	291,815.17	291,815.17	0.00					
SL	<u>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</u>		291,815.17	291,815.17	291,815.17	0.00					
1	ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	XCUPIL CACAB	291,815.17	291,815.17	291,815.17	0.00	100.00%	100.00%	1 CANCHA	600	
	TOTAL :		291,815.17	291,815.17	291,815.17	0.00					

Con mezcla de recursos Cultura del Agua-Cuenta Corriente en la modalidad de 50-50, se aprobó y ejecutó el programa denominado Cultura del Agua con una inversión de \$ 107,970.54 (Son: Ciento Siete Mil Novecientos Setenta Pesos 54/100 M. N.); la Comisión Nacional del Agua aportó la cantidad de \$ 53,970.54 (Son: Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta Pesos 54/100 M. N.) y el H. Ayuntamiento con recursos de Cuenta Corriente aportó y ejerció un monto de \$ 53,970.54 (Son: Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta Pesos 54/100 M. N.), aplicándose al 100% los recursos aprobados. A continuación se presenta el siguiente cuadro mostrando la distribución de la inversión aprobada y ejercida:

PROGR.	CONCEPTO	COMUNIDAD	APORTACION						AVANCES				
			APROBADO			EJERCIDO			POR EJERCER			FISICO	FINANC.
			CULT. DEL AGUA	CTA. CTE.	TOTAL	CULT. DEL AGUA	CTA. CTE.	TOTAL	CULT. DEL AGUA	CTA. CTE.	TOTAL		
SC	CULTURA DEL AGUA	VARIAS	53,970.54	53,970.54	107,941.08	53,970.54	53,970.54	107,941.08	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
	TOTAL:		53,970.54	53,970.54	107,941.08	53,970.54	53,970.54	107,941.08	0.00	0.00	0.00		

Con un techo financiero autorizado del Ramo 33. Fondo III. FISM por la cantidad de \$ 29,414,132.00 (Son: Veintinueve Millones Cuatrocientos Catorce Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.), integrándose con 48 obras el Programa Operativo Anual, ejercicio 2012 de la siguiente manera:

En el rubro de Agua Potable se destina una inversión total de \$ 8,530,000.00 (Son: Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 9 obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal (2), Cancabchen, Chencoh, San Antonio Yaxche, Xculoc, San Francisco Suc-Tuc, Xcupil Cacab, Crucero San Luis, Xtampak y Dzibalchen por un monto de \$ 7,680,000.00 (Son: Siete Millones Seiscientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 6,050 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 10,320 habitantes; y 2 programas: Agua Limpia y Contingencia de Abasto de Agua Potable en comunidades Varias por un monto de





# PRESIDENCIA

“2012, Año de la Cultura Maya”



\$ 850,000.00 (Son: Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) en beneficio de 34,700 habitantes del Municipio.

En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se destina una inversión total de \$ 1,219,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Diecinueve Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Drenaje Pluvial en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal y San Francisco Suc-Tuc para lograr una meta estimada de 272 metros lineales de drenaje pluvial en beneficio de 750 habitantes.

En el rubro de Urbanización se destina una inversión de \$ 7,330,132.00 (Son: Siete Millones Trescientos Treinta Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) programándose 9 obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en las comunidades de Iturbide, Hopelchen Cabecera Municipal, Xmejía, San Juan Bautista Sahcabchen, Ukum, Dzibalchen, Bolonchen de Rejón, San Antonio Yaxche y Chun-Ek por un monto de \$ 5,460,000.00 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para logra una meta estimada de 37,018 metros cuadrados de calles pavimentadas en beneficio de 3,860 habitantes; y 4 obras de Construcción de Banquetas en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, Ramón Corona, Ich-Ek y Xcan-Ha por un monto de \$ 1,870,132.00 (Son: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 12,679 metros cuadrados de banquetas en beneficio de 1,500 habitantes.

En el rubro de Electrificación se destina una inversión total de \$ 2,145,000.00 (Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 5 obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, El Poste, Xculoc, San Bernardo Huechil y Bolonchen de Rejón para lograr una meta estimada de 2,960 metros lineales de red de energía eléctrica ó 296 postes en beneficio de 300 habitantes.

En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se destina una inversión de \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) a través del programa Tu Casa 2012 en comunidades varias para lograr una meta estimada de 48 acciones de vivienda en beneficio de 300 habitantes.

En el rubro de Desarrollo de Áreas de Riego se destina una inversión de \$ 2,075,00.00 (Son: Dos Millones Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Komchen y Pakchen por un monto de \$ 1,125,000.00 (Son: Un Millón Ciento Veinticinco Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 2 pozos en beneficio de 37 productores; y 3 obras de Equipamiento de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Rancho Sosa, Ich-Ek y Hopelchen Cabecera Municipal por un monto de \$ 950,000.00 (Son: Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 3 equipos en beneficio de 73 productores.

En el rubro de Infraestructura Pecuaria se destina una inversión de \$ 600,000.00 (Son: Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.) en la obra Construcción de Red Hidráulico para Unidad Ganadera segunda etapa en la comunidad de Chunchintok para lograr una meta de 1 grupo en beneficio de 79 productores.

En el rubro de Caminos Rurales se destina una inversión de \$ 5,470,000.00 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 1 obra de Construcción de Camino de Acceso a la Comunidad de El Pedregal por un monto de \$ 1,054,000.00 (Son: Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 2 kilómetros en beneficio de 108 habitantes; y 5 obras de Construcción de Camino de Acceso a Zona de Producción en las comunidades de Xmejía, Yaxche Akal, Bolonchen de Rejón, Iturbide y Rancho Sosa por un monto de \$ 4,416,000.00 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 12.2 kilómetros en beneficio de 815 habitantes.

En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación Regional se destina una inversión total de \$ 1,045,000.00 (Son: Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) a través de los programas de Gastos Indirectos y el Programa de Desarrollo Institucional Municipal en comunidades varias y lograr una meta de 2 informes en beneficio de 500 habitantes. En el siguiente cuadro se detallan las obras, comunidades, metas y beneficiarios del P. O. A del Ramo 33. Fondo III. FISM, ejercicio 2012 como sigue:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	METAS PROGR.	No. BENEFIC.
<b>48</b>	<b>TOTAL DE OBRAS</b>				
<b>SC</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		<b>8,530,000.00</b>		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	480,000.00	15,153 M3	34,700
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	370,000.00	12,669 M3	34,700
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	780,000.00	300 ML	250
4	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	650,000.00	400 ML	514
5	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	550,000.00	200 ML	304
6	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	600,000.00	300 ML	504
7	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCULOC	800,000.00	600 ML	469
8	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FCO. SUC-TUC	800,000.00	1,000 ML	1179
9	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	XCUPIL CACAB	800,000.00	800 ML	881
10	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	CRUCERO SAN LUIS	800,000.00	1,000 ML	641
11	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	750,000.00	500 ML	3,198
12	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XTAMPAK	450,000.00	200 ML	40
13	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	700,000.00	750 ML	2,340
<b>SD</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>1,219,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 7 X 20 Y 20 <sup>a</sup>	HOPELCHEN	294,000.00	65 ML	450
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	SUC-TUC	925,000.00	207 ML	300
<b>SE</b>	<b>URBANIZACIÓN</b>		<b>7,330,132.00</b>		
1	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ITURBIDE	700,000.00	4,746 M2	620
2	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	850,000.00	5,763 M2	500
3	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMEJIA	600,000.00	4,068 M2	300
4	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SAHCABCHEN	450,000.00	3,050 M2	290
5	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	600,000.00	4,068 M2	600
6	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	930,000.00	6,306 M2	750
7	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	500,000.00	3,390 M2	450
8	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SAN A. YAXCHE	430,000.00	2,915 M2	100
9	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUN-EK	400,000.00	2,712 M2	250
10	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	650,132.00	4,408 M2	600
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	RAMON CORONA	400,000.00	2,712 M2	320
12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ICH-EK	420,000.00	2,847 M2	300
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XCAN-HA	400,000.00	2,712 M2	280
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>2,145,000.00</b>		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	HOPELCHEN	545,000.00	10 POSTES	500
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL POSTE	400,000.00	16 POSTES	240
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XCULOC	400,000.00	16 POSTES	240
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	HUECHIL	300,000.00	12 POSTES	300
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	BOLONCHEN	500,000.00	20 POSTES	300
<b>SH</b>	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>		<b>1,000,000.00</b>		
1	PROGRAMA TU CASA 2012	VARIAS	1,000,000.00	48	300

<b>TG</b>	<b>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</b>		<b>2,075,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	KOMCHEN	645,000.00	1 POZO	14
2	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	PAKCHEN	480,000.00	1 POZO	23
3	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	RANCHO SOSA	280,000.00	1 EQUIPO	14
4	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No. 2)	ICH-EK	325,000.00	1 EQUIPO	27
5	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No. 4)	HOPELCHEN	345,000.00	1 EQUIPO	22
<b>TJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>		<b>600,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA (2A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	600,000.00	1 GRUPO	79
<b>UB</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>		<b>5,470,000.00</b>		
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	EL PEDREGAL	1,054,000.00	2 KM	108
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XMEJIA	800,000.00	2.2 KM	40
3	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	YAXCHE AKAL	580,000.00	1.6 KM	25
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN (2A. ETAPA)	BOLONCHEN	1,600,000.00	4.5 KM	450
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN (2A. ETAPA)	ITURBIDE	780,000.00	2.2 KM	280
6	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	RANCHO SOSA	656,000.00	1.7 KM	20
<b>U9</b>	<b>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</b>		<b>1,045,000.00</b>		
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	650,000.00	1 INFORME	250
2	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	VARIAS	395,000.00	1 INFORME	250

TOTAL TECHO FINANCIERO : 29,414,132.00

Con un techo financiero autorizado del Ramo 33. Fondo IV. FORTAMUN por la cantidad de \$ 16,969,285.00 (Son: Dieciséis Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.) se programa el pago de deuda y obligaciones del H. Ayuntamiento de Hopelchen por los conceptos de Pago de Servicios (Electricidad y Telefónico) por un monto de \$ 14,350,000.00 (Son: Catorce Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.); Adquisición de Combustibles (Para vehículos de Seguridad Pública) por un monto de \$ 500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.); Pago de Pasivos Varios por un monto de \$ 910,000.00 (Son: Novecientos Diez Mil Pesos 00/100 M. N.); Gastos Financieros por un monto de \$ 8,500.00 (Son: Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.), y Otros Pagos ( Seguro de Vida y Daños en Equipos) quedando integrado el Programa Operativo Anual, ejercicio 2012 de la siguiente manera:

PROGR.	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	MONTO PROGRAMADO
	<b>PAGO DE SERVICIO</b>	<b>14,350,000.00</b>
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	14,000,000.00
2	SERVICIO TELEFONICO	350,000.00
	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>	<b>500,000.00</b>
3	COMBUSTIBLES	500,000.00
	<b>PAGO DE PASIVOS</b>	<b>910,785.00</b>
4	VARIOS	910,785.00
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8,500.00</b>
5	COMISIONES BANCARIAS	8,500.00
	<b>OTROS PAGOS</b>	<b>1,200,000.00</b>
6	SEGURO DE VIDA	200,000.00
7	DAÑOS DE EQUIPOS	1,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>16,969,285.00</b>



# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



Acto seguido se procedió a continuar con el orden del día.

**CUARTO PUNTO:** El Lic. Gilberto Francisco Mass Uc Responsable de la Dirección de Desarrollo Municipal INDEFOS, dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento explicando la importancia de la aplicación de los recursos en obras que generen beneficio directo a la comunidad.

**QUINTO PUNTO:** En este punto se procedió a la firma del acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario Técnico del Coplademun.

**SEXTO PUNTO:** No habiendo mas asunto que tratar, el C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento, dio por concluida la Sesión siendo las \_\_\_\_\_ horas del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

SECRETARIO DE COORDINACION  
GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

---

**C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE**

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

---

**ING. GABRIEL ESCALANTE CASTILLO**

REPRESENTANTE DE SEDESOL FEDERAL

---

**LIC. GERARDO GABRIEL RAMIREZ  
NOVELO**

COORDINADOR GENERAL DEL  
COPLADEMUN

---

**TEC. MIGUEL ANGEL ESTRELLA**

REPRESENTANTE DE INDEFOS

---

**C. P. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC**

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE  
DZIBALCHÉN

---

**LIC. GILBERTO FRANCISCO MASS UC**

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE  
BOLONCHÉN DE REJÓN

---

**PROFR. VALENTIN UC CHABLE**

---

**PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS**



# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"

## CABILDO



REGIDOR DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

---

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL  
CAMARA**

---

**C. LUIS PAVON CEH**

REGIDOR DE SALUD

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO  
MUNICIPAL

---

**ENF. LUCIANA HOO AGUAYO**

---

**PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL**

REGIDOR DE PARQUES, JARDINES Y ASEO  
URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y  
MONUMENTOS

---

**PROFRA. ROSARIO DEL C. NOVELO  
MORENO**

---

**C. SERGIO UC MORENO**

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

---

**PROFR. CLAUDIO J. AC. CHI**

---

**C. ROXANA CAUICH HUCHIN**

REGIDOR DE OBRAS Y ALUMBRADO  
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

---

**C. ADRIANA NOVELO RIVERO**

---

**C. BERNARDO CHAC ESCALANTE**





# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



## COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

### 1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

---

LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL

### 2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

---

ING. ADALBERTO UH MOO

### 3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

PROFR. JORGE GABRIEL PECH TZEC

---

LIC. ROGER MAY MAY

### 4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

ING. VICTOR M. CHABLE CHAN

---

ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY



# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"

## 5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS



COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA**

---

**TEC. MARIO SANDOVAL PACHECO**

## 6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

---

**DR. EMILIO LARA SOLIS**

## 7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**L. M. IRINA DEL CARMEN NOVELO  
SOSA**

---

**C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY**

## 8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**C. P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH**

---

**C. P. ROSA KU BAEZA**



# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



## 9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

---

## 10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

---

**C. P. ANGEL A. VENEGAS INFANTE**

---

**BR. BRAULIO RAMIREZ TUN**

## 11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

---

**ING. MARIO ALBERTO KOYOC UC**

## 12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

---

**CMDTE. VICTOR FCO. LEON ALDANA**



# PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



## REPRESENTANTES COMUNITARIOS

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA VERONICA CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS ANGELES UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____
C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____



# PRESIDENCIA

“2012, Año de la Cultura Maya”



C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARCELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DE JESUS HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____



