

ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio con el mismo nombre, siendo las _____ horas del día Jueves 26 de Abril del año en curso, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23^a y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal y del Coplademun; Lic. Juan José Boeta Tous, Titular de la Unidad de Gabinetes Especializados de la Secretaría de Coordinación del Gobierno del Estado en representación del C. Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés y del Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado de Campeche, Lic. Jorge Humberto Shields Richaud; Lic. Arturo Acevedo Canul en representación del Lic. Álvaro Castillo Ortegón, Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional; Tec. Miguel Ángel Estrella Hernández en representación del Lic. Oscar de Jesús Pacheco López, Delegado de Sedesol Federal y Secretario Técnico del Copladecam; Lic. Roberto Iván Alcalá Ferraez, Coordinador General del Indefos y Secretario Ejecutivo del Copladecam; CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun; así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de la Presentación de los resultados de aplicación de recursos en obras con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS, ejercicio 2011; Presentación de Avances Físico Financiero de obras del Ramo 33. FISM y FORTAMUN y las Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012, en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Manuel Humberto Tzec Caamal, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Palabras de bienvenida y breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal de Hopelchén.
3. Presentación de los resultados de aplicación de recursos en obras con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS, ejercicio 2011; Presentación de Avances Físico Financiero de obras del Ramo 33. FISM y FORTAMUN y Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012, a cargo del CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal.
4. Firma del acta de la Sesión Ordinaria del Coplademun a cargo del C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento.
5. Clausura del evento a cargo del C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento.

PRIMER PUNTO. El C. Manuel Humberto Tzec Caamal, maestro de ceremonia dio inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Coplademun presentando a los invitados que integran la mesa del Presídium.

SEGUNDO PUNTO. El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal, dio la cordial bienvenida y un breve mensaje a los asistentes al evento, agradeciendo su amable presencia.

TERCER PUNTO. El C. CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal, presentó los resultados de aplicación de recursos en obras con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS, CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS, ejercicio 2011; Avances Físico Financiero de obras del Ramo 33. FISM y FORTAMUN y Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ramo 33. FISM y FORTAMUN, ejercicio 2012 como se detalla a continuación:

Con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS se aprobaron y ejecutaron 3 obras de Agua Potable en beneficio de los habitantes de las comunidades de Ukum, Santa Rita Becanchen y Crucero San Luis con una inversión total de \$ 5,393,482.85 (Son: Cinco Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 85/100 M. N.). El H. Ayuntamiento aportó un monto total de \$ 1,218,577.55 (Son: Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 55/100 M. N.) con recursos del FISM 2011 y CONAGUA aportó a través de PROSSAPYS un monto de \$ 4,174,905.30 (Son: Cuatro Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco Pesos 30/100 M. N.) concluyendo al 100% la ejecución de las obras y aplicación de recursos refrendados del ejercicio 2011. En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de los recursos:

PROG	OBRA	COMUNIDAD	METAS	BEN.	APORTACION									AVANCES	
					APROBADO			EJERCIDO			POR EJERCER			FIS	FIN
					FISM	PROSSAPYS	TOTAL	FISM	PROSSAPYS	TOTAL	FISM	PROSSAPYS	TOTAL		
3	TOTAL DE OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PROSSAPYS				1,218,577.55	4,174,905.30	5,393,482.85	1,218,577.55	4,174,905.30	5,393,482.85	0.00	0.00	0.00		
	AGUA POTABLE														
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA (2A. ETAPA)	UKUM	1 SISTEMA	2,600	399,221.67	1,596,886.68	1,996,108.35	399,221.67	1,596,886.68	1,996,108.35	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA	150 ML	300	399,717.13	1,598,868.52	1,998,585.65	399,717.13	1,598,868.52	1,998,585.65	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CRUCERO SAN LUIS	600 ML	300	419,638.75	979,150.10	1,398,788.85	419,638.75	979,150.10	1,398,788.85	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
	TOTAL:				1,218,577.55	4,174,905.30	5,393,482.85	1,218,577.55	4,174,905.30	5,393,482.85	0.00	0.00	0.00		

Con mezcla de recursos Cuenta Corriente-Prossapys en la modalidad de 20-80, se aprobaron y ejecutaron los programas de Supervisión Técnica y Financiera a obras de agua potable en comunidades rurales, Atención Social y Participación Comunitaria a Usuarios Beneficiados con la construcción de obras de agua potable en comunidades Varias y 16 proyectos ejecutivos para la Ampliación de Red de Agua Potable en las comunidades de Xcan-Há, Pach-Uitz, Chun-Ek, Xmejía, Cancabchen, Huechil, Katab, Chencoh, San Antonio Yaxche, Sahcabchen, Xculoc, Chunyaxnic, Rancho Sosa, Pakchen, Xcalot Akal y Xmaben con una inversión total de \$ 2,653,098.56 (Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Noventa y Ocho Pesos 56/100 M. N.), la aportación del Municipio con recursos de Cuenta Corriente fue por un monto de \$ 542,952.00 (Son: Quinientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos y de CONAGUA a través de PROSSAPYS, fue por un monto de \$ 2,110,146.56 (Son: Dos Millones Ciento Diez Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 56/100 M. N.) concluyendo al 100% la ejecución de los programas y aplicación de recursos refrendados del ejercicio 2011. A continuación se presenta el siguiente cuadro mostrando la distribución de la inversión aprobada y ejercida:

PROG	CONCEPTO	COMUNIDAD	APORTACIONES			EJERCIDO			SALDOS			AVANCE	
			PROSSAPYS	CTA. CTE.	TOTAL	PROSSAPYS	CTA. CTE.	TOTAL	PROSSAPYS	CTA. CTE.	TOTAL	FIS	FIN
SC	SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA A OBRAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES	VARIAS	163,838.21	48,756.00	212,594.21	163,838.21	48,756.00	212,594.21	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA A USUARIOS BENEFICIADOS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	VARIAS	164,548.35	48,756.00	213,304.35	164,548.35	48,756.00	213,304.35	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	PACH-UITZ	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XMEJIA	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	HUECHIL	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	KATAB	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHENCOH	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN A. YAXCHE	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCULOC	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	RANCHO SOSA	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
SC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XMABEN	111,360.00	27,840.00	139,200.00	111,360.00	27,840.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
TOTALES:			2,110,146.56	542,952.00	2,653,098.56	2,110,146.56	542,952.00	2,653,098.56	0.00	0.00	0.00		

Las obras del Ramo 33. Fondo III. Fism, ejercicio 2012, presentan los avances físico financiero: de 48 obras presentadas en la Octava sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal por \$ 29,414,132.00 (Son: Veintinueve Millones Cuatrocientos Catorce Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) se tienen aprobadas al 24 de Abril del año en curso, 24 obras por un total de \$ 13,806,859.70 (Son: Trece Millones Ochocientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 70/100 M. N.), un monto ejercido de \$ 3,080,970.74 (Son: Tres Millones Ochenta Mil Novecientos Setenta Pesos 74/100 M. N.) y un saldo por ejercer de \$ 26,333,161.26 (Son: Veintiséis Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 26/100 M. N.), de las obras aprobadas 9 son obras y/o programas del rubro de Agua Potable por un monto de \$ 4,478,504.88 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuatro Pesos 88/100 M. N.); con un monto ejercido de \$ 744,295.34 (Son: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 34/100 M. N.), lo anterior representa un avance físico financiero promedio del 13.18%. En el rubro de Urbanización se han aprobado 6 obras por un monto de \$ 3,729,999.99 (Son: Tres Millones Setecientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M. N.); con un monto ejercido de \$ 855,511.04 (Son: Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Once Pesos 04/100 M. N.), con un avance físico promedio del 21.67% y del 24.71% financiero. En el rubro de Electrificación se han aprobado 4 obras por un monto de \$ 639,999.99 (Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M. N.), con un avance físico del 12.50% y 0.00% financiero. En el rubro de Caminos Rurales se han aprobado 4 obras por un monto de \$ 3,913,354.84 (Son: Tres Millones Novecientos Trece Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 84/100 M. N.), con un monto ejercido de \$ 1,292,333.09 (Son: Un Millón Doscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 09/100 M. N.), con un avance físico promedio del 32.50% y del 37.18%. En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional se han aprobado 2 programas por un monto de

\$ 1,045,000.00 (Son: Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) con un monto ejercido de \$ 188,831.27 (Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 27/100 M. N.), con un avance físico financiero promedio del 14.53%. En el siguiente cuadro se presenta detalladamente los avances físico financiero de cada una de las obras:

PROG	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTO		POR EJERCER	AVANCE		META ESTIMADA	No. BENEF.
				APROB.	EJERCIDO		FISICO	FINANC.		
48	TOTAL DE OBRAS R-33 FISM 2012		29,414,132.00	13,806,859.70	3,080,970.74	10,725,888.96				
SC	<u>AGUA POTABLE</u>		8,530,000.00	4,478,504.88	744,295.34	3,734,209.54				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	480,000.00	480,000.00	41,760.00	438,240.00	8.70%	8.70%	15,153 M3	34,700
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	370,000.00	369,974.00	74,000.00	295,974.00	20.00%	20.00%	12,669 M3	34,700
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	780,000.00	0.00	0.00	0.00			300 ML	250
4	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	650,000.00	650,000.00	194,520.00	455,480.00	29.93%	29.93%	400 ML	514
5	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	550,000.00	0.00	0.00	0.00			200 ML	304
6	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	600,000.00	330,650.00	0.00	330,650.00	0.00%	0.00%	300 ML	504
7	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCULOC	800,000.00	424,690.00	0.00	424,690.00	0.00%	0.00%	600 ML	469
8	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	800,000.00	0.00	0.00	0.00			1,000 ML	1,179
9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	XCUPIL CACAB	800,000.00	352,418.00	0.00	352,418.00	0.00%	0.00%	800 ML	881
10	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	CRUCERO SAN LUIS	800,000.00	421,454.00	0.00	421,454.00	0.00%	0.00%	1,000 ML	641
11	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	750,000.00	749,318.89	224,405.64	524,913.25	30.00%	29.95%	500 ML	700
12	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XTAMPAK	450,000.00	0.00	0.00	0.00			200 ML	40
13	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	700,000.00	699,999.99	209,609.70	490,390.29	30.00%	29.94%	750 ML	2,340
SD	<u>ALCANTARILLADO</u>		1,219,000.00	0.00	0.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C-7 X 20 Y 20A	HOPELCHEN	294,000.00	0.00	0.00	0.00			65 ML	450
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	SUC-TUC	925,000.00	0.00	0.00	0.00			207 ML	300
SE	<u>URBANIZACIÓN</u>		7,330,132.00	3,729,999.99	855,511.04	2,874,488.95				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	ITURBIDE	700,000.00	700,000.00	208,539.70	491,460.30	5.00%	29.79%	4,746 M2	620
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00%	0.00%	5,763 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMEJIA	600,000.00	0.00	0.00	0.00			4,068 M2	300
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SAHCABCHEN	450,000.00	449,999.99	133,516.89	316,483.10	25.00%	29.67%	3,050 M2	290
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	600,000.00	0.00	0.00	0.00			4,068 M2	600
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	930,000.00	930,000.00	277,544.78	652,455.22	15.00%	29.84%	6,306 M2	750
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00			3,390 M2	450
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	S. A. YAXCHE	430,000.00	0.00	0.00	0.00			2,915 M2	100
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUN-EK	400,000.00	0.00	0.00	0.00			2,712 M2	250
10	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	HOPELCHEN	650,132.00	0.00	0.00	0.00			764.86 M2	600
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	RAMON CORONA	400,000.00	400,000.00	117,852.14	282,147.86	60.00%	29.46%	449.44 M2	320
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	ICH-EK	420,000.00	0.00	0.00	0.00			494.12 M2	300
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XCAN-HA	400,000.00	400,000.00	118,057.53	281,942.47	25.00%	29.51%	434.78 M2	280
SG	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>		2,145,000.00	639,999.99	0.00	639,999.99				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	545,000.00	0.00	0.00	0.00			10 POSTES	500
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EL POSTE	400,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	20.00%	0.00%	16 POSTES	240
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XCULOC	400,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	5.00%	0.00%	16 POSTES	240
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HUECHIL	300,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	20.00%	0.00%	12 POSTES	300
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BOLONCHEN	500,000.00	199,999.99	0.00	199,999.99	5.00%	0.00%	20 POSTES	300
SH	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
1	PROGRAMA TU CASA 2012	VARIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			48 ACCIONES	300
TG	<u>DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO</u>		2,075,000.00	0.00	0.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	KOMCHEN	645,000.00	0.00	0.00	0.00			1 POZO	14

2	CONSTRUCCION DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	PAKCHEN	480,000.00	0.00	0.00	0.00			1 POZO	23
3	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	RANCHO	280,000.00	0.00	0.00	0.00			1 EQUIPO	14
4	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No. 2)	SOSA	325,000.00	0.00	0.00	0.00			1 EQUIPO	27
5	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No.4)	ICH-EK	345,000.00	0.00	0.00	0.00			1 EQUIPO	22
TJ	INFRAESTRUCTURA PECUARIA		600,000.00	0.00	0.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA	CHUNCHINTO K	600,000.00	0.00	0.00	0.00			1 GRUPO	79
UB	CAMINOS RURALES		5,470,000.00	3,913,354.84	1,292,333.09	2,621,021.75				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	EL PEDREGAL	1,054,000.00	877,354.85	0.00	877,354.85	0.00%	0.00%	2 KM	108
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XMEJIA	800,000.00	0.00	0.00	0.00			2.2 KM	40
3	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	YAXCHE AKAL	580,000.00	0.00	0.00	0.00			1.6 KM	25
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION (2A. ETAPA)	BOLONCHEN	1,600,000.00	1,599,999.99	474,352.20	1,125,647.79	15.00%	29.65%	4.5 KM	450
5	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION (2A. ETAPA)	ITURBIDE	780,000.00	780,000.00	231,982.26	548,017.74	15.00%	29.74%	2.2 KM	280
6	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	RANCHO SOSA	656,000.00	656,000.00	585,998.63	70,001.37	100.00%	89.33%	1.7 KM	20
U9	DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.		1,045,000.00	1,045,000.00	188,831.27	856,168.73				
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	650,000.00	650,000.00	188,831.27	461,168.73	29.05%	29.05%	1 INFORME	250
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	395,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00%	0.00%	1 INFORME	250
TOTAL :			29,414,132.00	13,806,859.70	3,080,970.74	10,725,888.96				

El Ramo 33. Fondo IV. Fortamun, ejercicio 2012 presenta un monto ejercido de \$ 3,693,582.47 (Son: Tres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 47/100 M. N.) en pagos de deudas y obligaciones del H. Ayuntamiento (en conceptos de pago de servicios de electricidad y telefónico, adquisición de combustibles, pago de pasivos, gastos financieros y otros pagos como seguro de vida y daño en equipos) representando un avance físico financiero promedio del 21.77%:

No.	DESCRIPCION DE CONCEPTO	MONTO PROG	EJERCIDO	SALDOS	A. FIN.
7 TOTAL CONCEPTOS					
	PAGO DE SERVICIOS	14,350,000.00	3,288,587.00	11,061,413.00	22.92%
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	14,000,000.00	3,263,851.00	10,736,149.00	23.31%
2	SERVICIO TELEFONICO	350,000.00	24,736.00	325,264.00	7.07%
	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES	500,000.00	47,000.00	453,000.00	9.40%
3	COMBUSTIBLES	500,000.00	47,000.00	453,000.00	9.40%
	PAGO DE PASIVOS	910,785.00	357,904.99	552,880.01	39.30%
4	VARIOS	910,785.00	357,904.99	552,880.01	39.30%
	GASTOS FINANCIEROS	8,500.00	90.48	8,409.52	1.06%
5	COMISIONES BANCARIAS	8,500.00	90.48	8,409.52	1.06%
	OTROS PAGOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
6	SEGURO DE VIDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
7	DAÑOS EN EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
TOTAL:		16,969,285.00	3,693,582.47	13,275,702.53	21.77%

En la Octava sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal se presentó un Programa Operativo del Ramo 33. Fondo III. FISM. Ejercicio 2012 por \$ 29,414,132.00 (Son: Veintinueve Millones Cuatrocientos Catorce Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.), integrándose con un primer bloque de 48 obras de la siguiente manera:

En el rubro de Agua Potable se destina una inversión de \$ 8,530,000.00 (Son: Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 9 obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal (2), Cancabchen, Chencoh, San Antonio Yaxche, Xculoc, San Francisco Suc-Tuc, Xcupil Cacab, Crucero San Luis, Xtampak y Dzibalchen por un monto de \$ 7,680,000.00 (Son: Siete Millones Seiscientos

Ochenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 6,050 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 7,822 habitantes; y 2 programas: Agua Limpia y Contingencia de Abasto de Agua Potable en comunidades Varias por un monto de \$ 850,000.00 (Son: Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) en beneficio de 34,700 habitantes del Municipio.

En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se destina una inversión de \$ 1,219,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Diecinueve Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Drenaje Pluvial en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal y San Francisco Suc-Tuc para lograr una meta estimada de 272 metros lineales de drenaje pluvial en beneficio de 750 habitantes.

En el rubro de Urbanización se destina una inversión de \$ 7,330,132.00 (Son: Siete Millones Trescientos Treinta Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) programándose 9 obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en las comunidades de Iturbide, Hopelchen Cabecera Municipal, Xmejía, San Juan Bautista Sahcabchen, Ukum, Dzibalchen, Bolonchen de Rejón, San Antonio Yaxche y Chun-Ek por un monto de \$ 5,460,000.00 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para logra una meta estimada de 37,018 metros cuadrados de calles pavimentadas en beneficio de 3,860 habitantes; y 4 obras de Construcción de Banquetas en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, Ramón Corona, Ich-Ek y Xcan-Ha por un monto de \$ 1,870,132.00 (Son: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 2,473.28 metros cuadrados de banquetas en beneficio de 1,500 habitantes.

En el rubro de Electrificación se destina una inversión de \$ 2,145,000.00 (Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 5 obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, El Poste, Xculoc, San Bernardo Huechil y Bolonchen de Rejón para lograr una meta estimada de 2,960 metros lineales de red de energía eléctrica ó 296 postes en beneficio de 1,580 habitantes.

En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se destina una inversión de \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) a través del programa Tu Casa 2012 en comunidades varias para lograr una meta estimada de 48 acciones de vivienda en beneficio de 300 habitantes.

En el rubro de Desarrollo de Áreas de Riego se destina una inversión de \$ 2,075,00.00 (Son: Dos Millones Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Komchen y Pakchen por un monto de \$ 1,125,000.00 (Son: Un Millón Ciento Veinticinco Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 2 pozos en beneficio de 37 productores; y 3 obras de Equipamiento de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Rancho Sosa, Ich-Ek y Hopelchen Cabecera Municipal por un monto de \$ 950,000.00 (Son: Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 3 equipos en beneficio de 73 productores.

En el rubro de Infraestructura Pecuaria se destina una inversión de \$ 600,000.00 (Son: Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.) en la obra Construcción de Red Hidráulico para Unidad Ganadera segunda etapa en la comunidad de Chunchintok para lograr una meta de 1 grupo en beneficio de 79 productores.

En el rubro de Caminos Rurales se destina una inversión de \$ 5,470,000.00 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 1 obra de Construcción de Camino de Acceso a la Comunidad de El Pedregal por un monto de \$ 1,054,000.00 (Son: Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 2 kilómetros en beneficio de 108 habitantes; y 5 obras de Construcción de Camino de Acceso a Zona de Producción en las comunidades de Xmejía, Yaxche Akal, Bolonchen de Rejón, Iturbide y Rancho Sosa por un monto de \$ 4,416,000.00 (Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciséis

Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 12.2 kilómetros en beneficio de 815 habitantes.

En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación Regional se destina una inversión de \$ 1,045,000.00 (Son: Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) a través de los programas de Gastos Indirectos y el Programa de Desarrollo Institucional Municipal en comunidades varias y lograr una meta de 2 informes en beneficio de 500 habitantes.

Al bloque anterior de obras se anexa un segundo bloque de obras por \$ 18,127,581.00 (Son: Dieciocho Millones Ciento Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) integrado de la siguiente manera:

En el rubro de Agua Potable se anexan 2 obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable y 1 obra de Ampliación de Red de Agua Potable en las comunidades de Chun-Ek, Pach-Uitz y Santa Rita Becanchen con una inversión de \$ 1,369,961.00 (Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 2 sistemas y 550 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 574 habitantes.

En el rubro de Urbanización se anexan 9 obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en las comunidades de Komchen, Xmaben, Ich-Ek, Chunyaxnic, Chanchen, Xcalot Akal, Huechil, Pach-Uitz y Chunchintok por un monto de \$ 7,400,000.00 (Son: Siete Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 42,380 metros cuadrados de calles pavimentadas en beneficio de 3,110 habitantes; y 5 obras de Construcción de Banquetas en las comunidades de El Poste, Xmejía, Chun-Ek, Iturbide y Xculoc por un monto de \$ 3,167,900.00 (Son: Tres Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 3,322 metros cuadrados de banquetas en beneficio de 1,145 habitantes.

En el rubro de Electrificación se anexan 2 obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Chencoh y Crucero San Luis por un monto de \$ 1,700,000.00 (Son: Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 1,200 metros lineales de red de energía eléctrica ó 22 postes en beneficio de 620 habitantes.

En el rubro de Desarrollo de Áreas de Riego se anexa una obra de Equipamiento de Pozo Profundo para Sistema de Riego en la comunidad de Ich-Ek por un monto de \$ 490,000.00 (Son: Cuatrocientos Noventa Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 1 equipo.

En el rubro de Caminos Rurales se anexan 2 obras de Construcción de Caminos de Acceso a Zonas de Producción en las comunidades de Santa Rita y Chunhuaymil por un monto de \$ 1,920,000.00 (Son: Un Millón Novecientos Veinte Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 19,800 metros cuadrados en beneficio de 550 habitantes y 2 obras de Construcción de Camino de Acceso a la Comunidad en Xbilincoc y San Antonio Yaxche por un monto de \$ 1,920,000.00 (Son: Un Millón Novecientos Veinte Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 17,000 metros cuadrados en beneficio de 350 habitantes.

En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación Regional se incrementa el monto del programa de Gastos Indirectos en comunidades varias por \$ 160,000.00 (Son: Ciento Sesenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 1 informe en beneficio de 250 habitantes. En el siguiente cuadro se detallan las obras que integran el segundo bloque:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO
SC	AGUA POTABLE		1,369,681.00
1	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	377,100.00
2	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PACH-UITZ	355,000.00
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA	637,581.00

SE	URBANIZACION		10,567,900.00
1	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	KOMCHEN	800,000.00
2	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMABEN	800,000.00
3	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	ICH-EK	800,000.00
4	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNYAXNIC	900,000.00
5	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHANCHEN	800,000.00
6	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	XCALOT AKAL	800,000.00
7	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HUECHIL	800,000.00
8	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	PACH-UITZ	800,000.00
9	RELLENO NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNCHINTOK	900,000.00
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	POSTE	600,000.00
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XMEJIA	600,000.00
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CHUN-EK	600,000.00
14	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	ITURBIDE	767,900.00
15	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	XCULOC	600,000.00
SG	ELECTRIFICACION		1,700,000.00
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHENCOH	800,000.00
2	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN LUIS	900,000.00
UB	CAMINOS RURALES		3,840,000.00
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	SANTA RITA	960,000.00
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	XBILINCOK	960,000.00
3	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	S. A. YAXCHE	960,000.00
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	CHUNHUAYMIL	960,000.00
TG	DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO		490,000.00
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO	ICH-EK	490,000.00
U9	U9 DEF. Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESAR.REG.		160,000.00
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	160,000.00
TOTAL:			18,127,581.00

Con lo anterior el Programa Operativo Anual del Ramo 33. Fondo III. Fism, ejercicio 2012 con un techo financiero autorizado de \$ 47,541,713.00 (Son: Cuarenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Trece Pesos 00/100 M. N.) quedando integrado por 72 obras distribuidas en 9 nueve rubros:

En el rubro de Agua Potable se destina una inversión total de \$ 9,167,581.00 (Son: Nueve Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) programándose de 13 obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable y 1 obra de Ampliación de Red de Agua Potable en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal (2), Cancabchen, Chencoh, San Antonio Yaxche, Xculoc, San Francisco Suc-Tuc, Xcupil Cacab, Crucero San Luis, Xtampak, Dzibalchen, Chun-Ek, Pach-Uitz y Santa Rita Becanhen por un monto de \$ 9,899,681.00 (Son: Nueve Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 6,600 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 8,396.00 habitantes; y 2 programas: Agua Limpia y Contingencia de Abasto de Agua Potable en comunidades Varias por un monto de \$ 850,000.00 (Son: Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N.) en beneficio de 34,700 habitantes del Municipio.

En el rubro de Drenaje y Alcantarillado se destina una inversión total de \$ 1,219,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Diecinueve Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Drenaje Pluvial en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal y San Francisco Suc-Tuc para lograr una meta estimada de 272 metros lineales de drenaje pluvial en beneficio de 750 habitantes.

En el rubro de Urbanización se destina una inversión total de \$ 17,898,032.00 (Son: Diecisiete Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) programándose 18 obras de Relleno, Nivelación y Pavimentación de Calles en las comunidades de Iturbide, Hopelchen Cabecera Municipal, Xmejía, San Juan Bautista Sahcabchen, Ukum, Dzibalchen, Bolonchen de Rejón, San Antonio Yaxche, Chun-Ek, Komchen, Xmaben, Ich-Ek, Chunyaxnic, Chanchen, Xcalot Akal, Huechil, Pach-Uitz y Chunchintok por un monto de \$ 12,860,000.00 (Son: Doce Millones Ochocientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 79,390 metros cuadrados de calles pavimentadas en beneficio de 6,970 habitantes; y 9 obras de Construcción de Banquetas en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, Ramón Corona, Ich-Ek , Xcan-Ha, El Poste, Xmejía, Chun-Ek, Iturbide y Xculoc por un monto de \$ 5,038,032.00 (Son: Cinco Millones Treinta y Ocho Mil Treinta y Dos Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 5,795.28 metros cuadrados de banquetas en beneficio de 2,825.00 habitantes.

En el rubro de Electrificación se destina una inversión total de \$ 3,845,000.00 (Son: Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 7 obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Hopelchen Cabecera Municipal, El Poste, Xculoc, San Bernardo Huechil, Bolonchen de Rejón, Chencoh y Crucero San Luis para lograr una meta estimada de 4,240 metros lineales de red de energía eléctrica ó 328 postes en beneficio de 2,200 habitantes.

En el rubro de Mejoramiento de Vivienda se destina una inversión de \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) a través del programa Tu Casa 2012 en comunidades varias para lograr una meta estimada de 48 acciones de vivienda en beneficio de 300 habitantes.

En el rubro de Desarrollo de Áreas de Riego se destina una inversión de \$ 2,565,000.00 (Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 2 obras de Construcción de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Komchen y Pakchen por un monto de \$ 1,125,000.00 (Son: Un Millón Ciento Veinticinco Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 2 pozos en beneficio de 37 productores; y 4 obras de Equipamiento de Pozo para Unidad de Riego en las comunidades de Rancho Sosa, Ich-Ek (2) y Hopelchen Cabecera Municipal por un monto de \$ 1,440,000.00 (Son: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta de 4 equipos en beneficio de 86 productores.

En el rubro de Infraestructura Pecuaria se destina una inversión de \$ 600,000.00 (Son: Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.) en la obra Construcción de Red Hidráulico para Unidad Ganadera segunda etapa en la comunidad de Chunchintok para lograr una meta de 1 grupo en beneficio de 79 productores.

En el rubro de Caminos Rurales se destina una inversión total de \$ 9,310,000.00 (Son: Nueve Millones Trescientos Diez Mil Pesos 00/100 M. N.) programándose 3 obras de Construcción de Camino de Acceso a la Comunidad en las comunidades de El Pedregal, Xbilincoc y San Antonio Yaxche por un monto de \$ 2,974,000.00 (Son: Dos Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 2.85 kilómetros en beneficio de 608 habitantes; y 7 obras de Construcción de Camino de Acceso a Zonas de Producción en las comunidades de Xmejía, Yaxche Akal, Bolonchen de Rejón, Iturbide, Rancho Sosa, Santa Rita y Chunhuaymil por un monto de \$ 6,336,000.00 (Son: Seis Millones Trescientos Treinta y

Seis Mil Pesos 00/100 M. N.) para lograr una meta estimada de 14.2 kilómetros en beneficio de habitantes.

En el rubro de Definición y Conducción de la Planeación Regional se destina una inversión total de \$ 1,205,000.00 (Son: Un Millón Doscientos Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) a través de los programas de Gastos Indirectos y el Programa de Desarrollo Institucional Municipal en comunidades varias y lograr una meta de 2 informes en beneficio de 500 habitantes. En el siguiente cuadro se detallan las obras, comunidades, metas y beneficiarios del P. O. A del Ramo 33. Fondo III. FISM, ejercicio 2012 como sigue:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	METAS ESTIMADAS	No. BENEFIC.
72	TOTAL DE OBRAS				
SC	AGUA POTABLE		9,899,681.00		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	480,000.00	15,153 M3	34,700
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	370,000.00	12,669 M3	34,700
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	780,000.00	300 ML	250
4	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	650,000.00	400 ML	514
5	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	550,000.00	200 ML	304
6	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	600,000.00	300 ML	504
7	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCULOC	800,000.00	600 ML	469
8	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FCO. SUC-TUC	800,000.00	1,000 ML	1179
9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	XCUPIL CACAB	800,000.00	800 ML	881
10	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	CRUCERO SAN LUIS	800,000.00	1,000 ML	641
11	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	750,000.00	500 ML	700
12	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XTAMPAK	450,000.00	200 ML	40
13	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	700,000.00	750 ML	2,340
14	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	377,100.00	1 SISTEMA	158
15	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PACH-UITZ	355,000.00	1 SISTEMA	266
16	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA RITA	637,581.00	550 ML	150
SD	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,219,000.00		
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 7 X 20 Y 20A	HOPELCHEN	294,000.00	65 ML	450
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	SUC-TUC	925,000.00	207 ML	300
SE	URBANIZACION		17,898,032.00		
1	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	ITURBIDE	700,000.00	4,746 M2	620
2	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	850,000.00	5,763 M2	500
3	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMEJIA	600,000.00	4,068 M2	300
4	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAHCABCHEN	450,000.00	3,050 M2	290
5	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	UKUM	600,000.00	4,068 M2	600
6	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	DZIBALCHEN	930,000.00	6,306 M2	750
7	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	BOLONCHEN	500,000.00	3,390 M2	450
8	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAN A. YAXCHE	430,000.00	2,915 M2	100
9	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUN-EK	400,000.00	2,712 M2	250
10	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	KOMCHEN	800,000.00	4,590 M2	350
11	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	XMABEN	800,000.00	4,590 M2	420
12	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	ICH-EK	800,000.00	4,590 M2	380
13	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHUNYAXNIC	900,000.00	5,125 M2	400
14	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHANCHEN	800,000.00	4,590 M2	280

15	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XCALOT AKAL	800,000.00	4,590 M2	280
16	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HUECHIL	800,000.00	4,590 M2	250
17	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PACH-UITZ	800,000.00	4,590 M2	300
18	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNCHINTOK	900,000.00	5,125 M2	450
19	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	HOPELCHEN	650,132.00	764.86 M2	600
20	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	RAMON CORONA	400,000.00	449.44 M2	320
21	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ICH-EK	420,000.00	494.12 M2	300
22	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XCAN-HA	400,000.00	764.86 M2	280
23	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EL POSTE	600,000.00	630 M2	185
24	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XMEJIA	600,000.00	630 M2	220
25	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	CHUN-EK	600,000.00	630 M2	180
26	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	ITURBIDE	767,900.00	802 M2	340
27	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	XCULOC	600,000.00	630 M2	220
SG	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>		3,845,000.00		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	HOPELCHEN	545,000.00	10 POSTES	500
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL POSTE	400,000.00	16 POSTES	240
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XCULOC	400,000.00	16 POSTES	240
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	HUECHIL	300,000.00	12 POSTES	300
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	BOLONCHEN	500,000.00	20 POSTES	300
6	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHENCOH CRUCERO SAN LUIS	800,000.00	15 POSTES	300
7	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		900,000.00	17 POSTES	320
SH	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		1,000,000.00		
1	PROGRAMA TU CASA 2012	VARIAS	1,000,000.00	48 ACCIONES	300
TG	<u>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</u>		2,565,000.00		
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	KOMCHEN	645,000.00	1 POZO	14
2	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	PAKCHEN	480,000.00	1 POZO	23
3	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO	RANCHO SOSA	280,000.00	1 EQUIPO	14
4	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No. 2)	ICH-EK	325,000.00	1 EQUIPO	27
5	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA UNIDAD DE RIEGO (POZO No. 4)	HOPELCHEN	345,000.00	1 EQUIPO	22
6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO	ICH-EK	490,000.00	1 EQUIPO	
TJ	<u>INFRAESTRUCTURA PECUARIA</u>		600,000.00		
1	CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICO PARA UNIDAD GANADERA (2A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	600,000.00	1 GRUPO	79
UB	<u>CAMINOS RURALES</u>		9,310,000.00		
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	EL PEDREGAL	1,054,000.00	2 KM	108
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN	XMEJIA	800,000.00	2.2 KM	40
3	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN	YAXCHE AKAL	580,000.00	1.6 KM	25
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN (2A. ETAPA)	BOLONCHEN	1,600,000.00	4.5 KM	450
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN (2A. ETAPA)	ITURBIDE	780,000.00	2.2 KM	280
6	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN	RANCHO SOSA	656,000.00	1.7 KM	20
7	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	SANTA RITA	960,000.00	9,900 M2	350
8	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	XBILINCOK	960,000.00	8,500 M2	150
9	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	S. A. YAXCHE	960,000.00	8,500 M2	200
10	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION	CHUNHUAYMIL	960,000.00	9,900 M2	200
U9	<u>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</u>		1,205,000.00		
1	GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	810,000.00	1 INFORME	250
2	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	VARIAS	395,000.00	1 INFORME	250

TOTAL TECHO FINANCIERO : 47,541,713.00

En el Programa Operativo Anual del Ramo 33. Fondo III. FISM, ejercicio 2012, se incluyen 6 obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable en las comunidades de Crucero San Luis, Xculoc, Chun-Ek, Pach-Uitz, San Antonio Yaxche y Xcupil Cacab que se ejecutaran con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS en la modalidad 30-70, por un monto total de \$ 11,306,620.00 (Son: Once Millones Trescientos Seis Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M. N.). Del monto anterior, el H. Ayuntamiento de Hopelchén aportará con recursos del Ramo 33. Fism, ejercicio 2012, un total de \$ 2,472,057.00 (Son: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M. N.) y CONAGUA a través de PROSSAPYS aportará un monto total de \$ 8,834,563.00 (Son: Ocho Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M. N.).

Con mezcla de recursos CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS se ejecutarán 2 programas: Supervisión Técnica y Financiera; y Atención Social y Participación Comunitaria por un monto total de \$ 904,529.60 (Son: Novecientos Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Pesos 60/100 M. N.). Del monto anterior, el H. Ayuntamiento de Hopelchén aportará con recursos de cuenta corriente un total de \$ 197,764.56 (Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 56/100 M. N.) y CONAGUA a través de Prossapys aportará un total de \$ 706,765.04 (Son: Setecientos Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 04/100 M. N.)

Con un techo financiero autorizado del Ramo 33. Fondo IV. FORTAMUN por la cantidad de \$ 17,025,309.00 (Son: Diecisiete Millones Veinticinco Mil Trescientos Nueve Pesos 00/100 M. N.) se programa el pago de deuda y obligaciones del H. Ayuntamiento de Hopelchen por los conceptos de Pago de Servicios (Electricidad y Telefónico) por un monto de \$ 14,406,024.00 (Son: Catorce Millones Cuatrocientos Seis Mil Veinticuatro Pesos 00/100 M. N.) monto al cual se incrementó 56,024.00 (Son: Cincuenta y Seis Mil Veinticuatro Pesos en relación al monto anterior presentado en la Octava sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; Adquisición de Combustibles (Para vehículos de Seguridad Pública) por un monto de \$ 500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.); Pago de Pasivos Varios por un monto de \$ 910,000.00 (Son: Novecientos Diez Mil Pesos 00/100 M. N.); Gastos Financieros por un monto de \$ 8,500.00 (Son: Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.), y Otros Pagos (Seguro de Vida y Daños en Equipos) quedando integrado el Programa Operativo Anual, ejercicio 2012 de la siguiente manera:

PROGR.	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	MONTO PROGRAMADO
	PAGO DE SERVICIO	14,406,024.00
1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	14,056,024.00
2	SERVICIO TELEFONICO	350,000.00
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	500,000.00
3	COMBUSTIBLES	500,000.00
	PAGO DE PASIVOS	910,785.00
4	VARIOS	910,785.00
	GASTOS FINANCIEROS	8,500.00
5	COMISIONES BANCARIAS	8,500.00
	OTROS PAGOS	1,200,000.00
6	SEGURO DE VIDA	200,000.00
7	DAÑOS DE EQUIPOS	1,000,000.00
	TOTAL:	17,025,309.00



PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



Acto seguido se procedió a continuar con el orden del día.

CUARTO PUNTO: En este punto se procedió a la firma del acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario Técnico del Coplademun.

QUINTO PUNTO: No habiendo mas asunto que tratar, el C. Lic. Gerardo Gabriel Ramírez Novelo, Secretario del H. Ayuntamiento, dio por concluida la sesión siendo las _____ horas del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

SECRETARIO DE COORDINACION
GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE

**LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS
RICHAUD**

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

REPRESENTANTE DE SEDESOL FEDERAL

**LIC. GERARDO GABRIEL RAMIREZ
NOVELO**

TEC. MIGUEL ANGEL ESTRELLA

COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADEMUN

REPRESENTANTE DE INDEFOS

C. P. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC

LIC. ROBERTO IVAN ALCALÁ FERRAEZ



PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE
DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MPAL. DE
BOLONCHÉN DE REJÓN

PROFR. VALENTIN UC CHABLE

PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS

CABILDO

REGIDOR DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL
CAMARA**

C. LUIS PAVON CEH

REGIDOR DE SALUD

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO
MUNICIPAL

ENF. LUCIANA HOO AGUAYO

PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL

REGIDOR DE PARQUES, JARDINES Y ASEO
URBANO

REGIDOR DE PANTEONES Y
MONUMENTOS

**PROFRA. ROSARIO DEL C. NOVELO
MORENO**

C. SERGIO UC MORENO



PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



SINDICO DE HACIENDA

SINDICO PROCURADOR

PROFR. CLAUDIO J. AC. CHI

C. ROXANA CAUICH HUCHIN

REGIDOR DE OBRAS Y ALUMBRADO
PÚBLICO

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

C. ADRIANA NOVELO RIVERO

C. BERNARDO CHAC ESCALANTE

COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL



PRESIDENCIA

“2012, Año de la Cultura Maya”



2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

ING. ADALBERTO UH MOO

3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

PROFR. JORGE GABRIEL PECH TZEC

LIC. ROGER MAY MAY

4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. VICTOR M. CHABLE CHAN

ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY



PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. PEDRO ANTONIO TORRES AKE

TEC. MARIO SANDOVAL PACHECO

6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

DR. EMILIO LARA SOLIS

7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

L. M. IRINA DEL CARMEN NOVELO
SOSA

C. SAMUEL MUÑOZ MONTROY

8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH

C. P. ROSA KU BAEZA



PRESIDENCIA

"2012, Año de la Cultura Maya"



9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. P. ANGEL A. VENEGAS INFANTE

BR. BRAULIO RAMIREZ TUN

11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

ING. MARIO ALBERTO KOYOC UC

12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

CMDTE. VICTOR FCO. LEON ALDANA



PRESIDENCIA

“2012, Año de la Cultura Maya”



REPRESENTANTES COMUNITARIOS

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA VERONICA CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS ANGELES UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____



PRESIDENCIA

“2012, Año de la Cultura Maya”



C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTROY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARCELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DE JESUS HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____

