



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

En la Ciudad de Hopelchén, Cabecera del Municipio del mismo nombre, siendo las _____ horas del día Viernes 05 del mes de Noviembre del Dos Mil Diez, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural “Los Chenes”, ubicado en la calle 23 x 23ª y 24 de esta Ciudad, las siguientes personas:-----

Los C. C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal y del Coplademun; **C. Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado; Lic. Jorge Luis Lavalle Mauri, Delegado de Sedesol Federal; Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional; Ing. Gabriel Castillo Escalante, Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado; Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Indefos; CP. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal y Coordinador General del Coplademun; Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento y del Coplademun;** así como representantes de los sectores social, público y privado. Lo anterior es con el objeto de llevar a efecto la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con motivo de la Presentación del Cierre de los Ejercicios del Ramo 33. FISM 2007, 2008 y 2009; de Avances Físico-financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS del presente ejercicio fiscal del mismo Ramo, obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente) y Modificaciones al Programa Operativo Anual 2009 y 2010 en el Municipio de Hopelchén de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16, Fracción VII de la Ley Federal de Planeación y el Artículo 83 de la Ley Orgánica de los Municipios. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de invitados a cargo del C. Román Francisco Dzul Salazar, Maestro de Ceremonia del evento.
2. Palabras de bienvenida dirigida a los invitados al evento a cargo del C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal.
3. Presentación del Cierre de los Ejercicios 2007, 2008 y 2009 del Ramo 33. FISM, de avances físico financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS del presente ejercicio fiscal del mismo Ramo, obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente), Modificaciones al Programa Operativo Anual 2009 y 2010.
4. **Breve mensaje dirigido a los asistentes a cargo del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.**

5. Tiempo para firma del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Coplademun a cargo del C. Profr. Lorenzo Tzel Cauch, Secretario del H. Ayuntamiento de Hopelchen.
6. Clausura del evento a cargo **del representante del Instituto de Desarrollo y Formación Social.**

PRIMER PUNTO. El C. Román Francisco Dzul Salazar, maestro de ceremonia, presenta a los invitados que integran la mesa del Presidium.

SEGUNDO PUNTO. El C. Hebert Rafael Infante Ye, Presidente Municipal, dio la bienvenida a todos los presentes al evento.

TERCER PUNTO. En este punto el C. P. Willian Fernando Rosado Tzec, Director de Planeación Municipal, presentó el Cierre de los Ejercicios 2007, 2008 y 2009 del Ramo 33. FISM, de avances físico financiero de obras del Ejercicio 2010, obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI, FISM-CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS y FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS del presente ejercicio fiscal del mismo Ramo, obras con recursos del Ramo 33. Fortamun y Banobras (Cuenta Corriente), Modificaciones al Programa Operativo Anual 2009 y 2010, como se detalla a continuación:

Del Ejercicio 2007, Ramo 33. FISM, con un techo financiero de \$ 18,797,976.00 (Son: Dieciocho Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M. N.) se ejecutaron un total de 68 obras, quedando la aplicación de recursos como se muestra en el siguiente cuadro.

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTOS			AVANCES		
			PROGRAM.	APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.
68	TOTAL DE OBRAS 2007		18,797,976.00	18,797,976.00	18,797,976.00	0.00		
SC	AGUA POTABLE		6,658,751.82	6,658,751.82	6,658,751.82	0.00		
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	397,607.90	397,607.90	397,607.90	0.00	100.00%	100.00%
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	206,181.72	206,181.72	206,181.72	0.00	100.00%	100.00%
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	KATAB	89,160.23	89,160.23	89,160.23	0.00	100.00%	100.00%
4	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	372,434.94	372,434.94	372,434.94	0.00	100.00%	100.00%
5	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XMEJIA	189,372.18	189,372.18	189,372.18	0.00	100.00%	100.00%
6	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	108,840.35	108,840.35	108,840.35	0.00	100.00%	100.00%
7	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	ICH-EK	438,198.20	438,198.20	438,198.20	0.00	100.00%	100.00%
8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	ICH-EK	134,651.48	134,651.48	134,651.48	0.00	100.00%	100.00%
9	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	57,353.59	57,353.59	57,353.59	0.00	100.00%	100.00%
10	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	CHUNYAXNIC	859,532.77	859,532.77	859,532.77	0.00	100.00%	100.00%
11	CONST. DE TANQUE ELEV. E INTERCONEXION 25 M3	SUC-TUC	709,108.20	709,108.20	709,108.20	0.00	100.00%	100.00%
12	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	342,231.66	342,231.66	342,231.66	0.00	100.00%	100.00%
13	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHENCOH	547,429.88	547,429.88	547,429.88	0.00	100.00%	100.00%
14	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	131,411.27	131,411.27	131,411.27	0.00	100.00%	100.00%
15	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	145,979.70	145,979.70	145,979.70	0.00	100.00%	100.00%
16	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	42,086.94	42,086.94	42,086.94	0.00	100.00%	100.00%
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S.J.B. SAHCABCHEN	224,488.84	224,488.84	224,488.84	0.00	100.00%	100.00%
18	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UKUM	189,220.25	189,220.25	189,220.25	0.00	100.00%	100.00%

19	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	98,550.20	98,550.20	98,550.20	0.00	100.00%	100.00%
20	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	258,499.76	258,499.76	258,499.76	0.00	100.00%	100.00%
21	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	149,136.19	149,136.19	149,136.19	0.00	100.00%	100.00%
22	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO (COL. TAMARINDO)	HOPELCHEN	140,341.64	140,341.64	140,341.64	0.00	100.00%	100.00%
23	REHAB. DE SUBEST. ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO (POZO 5)	HOPELCHEN	42,937.83	42,937.83	42,937.83	0.00	100.00%	100.00%
24	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	CANCABCHEN	229,381.47	229,381.47	229,381.47	0.00	100.00%	100.00%
25	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. SAN MARTIN)	HOPELCHEN	243,036.71	243,036.71	243,036.71	0.00	100.00%	100.00%
26	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	XCALOT AKAL	143,451.45	143,451.45	143,451.45	0.00	100.00%	100.00%
27	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	SANTA RITA	91,097.53	91,097.53	91,097.53	0.00	100.00%	100.00%
28	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	77,028.94	77,028.94	77,028.94	0.00	100.00%	100.00%
SD	<u>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</u>		149,967.50	149,967.50	149,967.50	0.00		
1	AMPLIACION DE DRENAJE (COL. AVIACION)	HOPELCHEN	149,967.50	149,967.50	149,967.50	0.00	100.00%	100.00%
SE	<u>URBANIZACION</u>		5,154,564.13	5,154,564.13	5,154,104.15	459.98		
1	REHABILITACION DE LA CALLE 20	HOPELCHEN	999,500.00	999,500.00	999,500.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCION DE PUENTE	HOPELCHEN	94,338.94	94,338.94	94,338.94	0.00	100.00%	100.00%
3	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	438,123.12	438,123.12	438,123.12	0.00	100.00%	100.00%
4	SUMINISTRO DE LUMINARIAS	VARIAS	599,200.00	599,200.00	599,200.00	0.00	100.00%	100.00%
5	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	SUC-TUC	191,712.69	191,712.69	191,712.69	0.00	100.00%	100.00%
6	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES (COL. SAN ISIDRO)	HOPELCHEN	261,049.27	261,049.27	261,049.27	0.00	100.00%	100.00%
7	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CRO. SAN LUIS	379,499.99	379,499.99	379,499.99	0.00	100.00%	100.00%
8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. SAN MARTIN)	HOPELCHEN	299,699.99	299,699.99	299,699.99	0.00	100.00%	100.00%
9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. SAN MARTIN)	HOPELCHEN	44,932.30	44,932.30	44,932.30	0.00	100.00%	100.00%
10	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES (COL. SAN MARTIN)	HOPELCHEN	477,592.80	477,592.80	477,592.80	0.00	100.00%	100.00%
11	RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CANCABCHEN	604,585.01	604,585.01	604,585.01	0.00	100.00%	100.00%
12	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	VARIAS	257,189.00	257,189.00	257,189.00	0.00	100.00%	100.00%
13	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA	BOLONCHEN	34,158.00	34,158.00	34,158.00	0.00	100.00%	100.00%
14	CONSTRUCCION DE ANDADOR	HOPELCHEN	299,891.54	299,891.54	299,891.54	0.00	100.00%	100.00%
15	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	HOPELCHEN	54,960.03	54,960.03	54,960.03	0.00	100.00%	100.00%
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	VARIAS	117,671.47	117,671.47	117,671.47	0.00	100.00%	100.00%
17	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	VARIAS	459.98	459.98	459.98	0.00	100.00%	100.00%
SG	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>		2,585,652.68	2,585,652.68	2,585,652.68	0.00		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	UKUM	649,772.87	649,772.87	649,772.87	0.00	100.00%	100.00%
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	224,117.57	224,117.57	224,117.57	0.00	100.00%	100.00%
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHANCHEN	476,317.50	476,317.50	476,317.50	0.00	100.00%	100.00%
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	XCULOC	300,462.83	300,462.83	300,462.83	0.00	100.00%	100.00%
5	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. AVIACION)	HOPELCHEN	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	100.00%	100.00%
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	BOLONCHEN	472,364.89	472,364.89	472,364.89	0.00	100.00%	100.00%
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	XCAN-HA	399,617.02	399,617.02	399,617.02	0.00	100.00%	100.00%
SH	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>		1,996,674.00	1,996,674.00	1,996,674.00	0.00		
1	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	1,996,674.00	1,996,674.00	1,996,674.00	0.00	100.00%	100.00%
SJ	<u>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</u>		392,600.03	392,600.03	392,600.03	0.00		
1	REHABILITACION DE AULA (ESC. PRIMARIA)	SUC-TUC	44,974.87	44,974.87	44,974.87	0.00	100.00%	100.00%
2	REHABILITACION DE AULA (ESC. TELE SECUNDARIA)	SUC-TUC	44,799.41	44,799.41	44,799.41	0.00	100.00%	100.00%
3	REHABILITACION DE AULA (ESC. PRIMARIA)	CRO. SAN LUIS	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	100.00%	100.00%

4	REHABILITACION DE AULA (ESC. TELE SECUNDARIA)	UKUM	44,899.82	44,899.82	44,899.82	0.00	100.00%	100.00%
5	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR (LOCAL USOS MULT.)	CRO. SAN LUIS	44,894.59	44,894.59	44,894.59	0.00	100.00%	100.00%
6	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR (LOCAL USOS MULT.)	ITURBIDE	98,131.40	98,131.40	98,131.40	0.00	100.00%	100.00%
7	CONSTRUCCION DE TECHO DE JARDIN DE NIÑOS (COL. SAN MARTIN)	HOPELCHEN	69,999.94	69,999.94	69,999.94	0.00	100.00%	100.00%
SO	<u>CENTROS DE SALUD</u>		199,400.00	199,400.00	199,400.00	0.00		
1	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA	BOLONCHEN	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCION DE SALA DE ESPERA	ITURBIDE	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	100.00%	100.00%
TG	<u>DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO</u>		973,600.00	973,600.00	973,600.00	0.00		
.	APORTACION DEL H. AYTO. AL CMDRS		973,600.00	973,600.00	973,600.00	0.00	100.00%	100.00%
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	XCUPIL CACAB	164,508.00	164,508.00	164,508.00	0.00	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	BOLONCHEN	434,092.00	434,092.00	434,092.00	0.00	100.00%	100.00%
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	S. A. YAXCHE	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	100.00%	100.00%
U9	<u>DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.</u>		686,765.84	686,765.84	686,765.84	0.00		
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	502,465.86	502,465.86	502,465.86	0.00	100.00%	100.00%
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	VARIAS	184,299.98	184,299.98	184,299.98	0.00	100.00%	100.00%
TOTAL :			18,797,976.00	18,797,976.00	18,797,976.00	0.00		

Del ejercicio 2008, del Ramo 33. FISM con un techo financiero de \$ 22,630,431.00 se ejecutaron 57 obras, de las cuales 14 presentaron ahorros presupuestales por un total de \$ 5,668.62 (Son: Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 62/100 M. N.) y la obra de Rehabilitación del Techo de Casa de Salud en la comunidad de Ramón Corona presenta un saldo por \$ 30,942.83 (Son Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 83/100 M. N.) y actualmente se encuentra en litigio y en espera de darse el resolutive, se tramitará ante la Tesorería Municipal se genere un pasivo por el monto de ese saldo, para el caso de tener que pagarse se realice con recursos del Ramo 33. Fortamun y destinar el monto por el saldo de FISM junto al monto de los ahorros presupuestales por la cantidad de \$ 36,611.45 (Son: Treinta y Seis Mil Seiscientos Once Pesos 45/100 M. N.) con la que se programa una obra nueva denominada Adquisición de Luminarias en la comunidad de Hopelchen, misma que al termino de esta reunión se iniciaran los trámites para su ejecución y proceder al cierre del ejercicio. Se presenta la situación actual de la aplicación de recursos del Ramo 33. FISM ejercicio 2008;

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTOS			AVANCES			No. BENEFIC.
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.	METAS	
57	TOTAL DE OBRAS 2008		18,150,921.50	18,114,310.05	18,114,310.05	36,611.45				
	TOTAL INVERSION AGUA POTABLE		5,355,549.23	5,355,549.23	5,355,549.23	0.00				
SC	<u>AGUA POTABLE FISM</u>		4,233,992.56	4,233,992.56	4,233,992.56	0.00				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	462,495.50	462,495.50	462,495.50	0.00	100.00%	100.00%	40 LOCALIDADES	36,962
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	247,450.00	247,450.00	247,450.00	0.00	100.00%	100.00%	1,293 m3	35,240
3	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	SAHCABCHEN	746,374.47	746,374.47	746,374.47	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	388
4	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANCABCHEN	327,332.86	327,332.86	327,332.86	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	493
5	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CHANCHEN	237,285.50	237,285.50	237,285.50	0.00	100.00%	100.00%	520 METROS	318
6	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUECHIL	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	89
7	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO 25 M ³	XMEJIA	197,643.16	197,643.16	197,643.16	0.00	100.00%	100.00%	1 TANQUE	416
8	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	592,630.00	592,630.00	592,630.00	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1,220
9	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 1	SUC-TUC	87,201.84	87,201.84	87,201.84	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	480
10	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 2	SUC-TUC	55,358.41	55,358.41	55,358.41	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	549

11	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 2	RAMON CORONA	195,666.21	195,666.21	195,666.21	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	106
12	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	S.A, YAXCHE	160,078.21	160,078.21	160,078.21	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	498
13	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 3	BOLONCHEN	240,685.01	240,685.01	240,685.01	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,100
14	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	XCALOT AKAL	44,907.50	44,907.50	44,907.50	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	149
15	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 1	XMEJIA	41,478.19	41,478.19	41,478.19	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	180
16	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 2	DZIBALCHEN	158,028.33	158,028.33	158,028.33	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	885
17	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO NO. 1	UKUM	250,932.05	250,932.05	250,932.05	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	880
18	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO POZO NO. 1	UKUM	69,945.32	69,945.32	69,945.32	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	900
	OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-CDI		1,121,556.67	1,121,556.67	1,121,556.67	0.00				
19	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	S. A. YAXCHE	153,925.35	153,925.35	153,925.35	0.00	100.00%	100.00%	415 METROS	169
20	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	83,443.74	83,443.74	83,443.74	0.00	100.00%	100.00%	250 METROS	75
21	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	UKUM	219,409.80	219,409.80	219,409.80	0.00	100.00%	100.00%	650 METROS	395
22	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XMABEN	248,717.53	248,717.53	248,717.53	0.00	100.00%	100.00%	685 METROS	355
23	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	416,060.25	416,060.25	416,060.25	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	117
SE	URBANIZACION		9,112,505.47	9,075,894.02	9,075,894.02	36,611.45				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CRO. SAN LUIS	449,700.00	449,700.00	449,700.00	0.00	100.00%	100.00%	4,200 M2	320
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ICH-EK	498,730.00	498,730.00	498,730.00	0.00	100.00%	100.00%	4,200 M2	380
3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	1,298,211.37	1,298,211.37	1,298,211.37	0.00	100.00%	100.00%		
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PACH-UITZ	348,850.00	348,850.00	348,850.00	0.00	100.00%	100.00%	3,450 METROS	80
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CANCABCHEN	348,682.84	348,682.84	348,682.84	0.00	100.00%	100.00%	5,400 M2	200
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHENCOH	449,432.13	449,432.13	449,432.13	0.00	100.00%	100.00%	4,200 METROS	320
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNCHINTOK	799,300.57	799,300.57	799,300.57	0.00	100.00%	100.00%	9,690 M2	200
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	VARIAS	1,283,400.00	1,283,400.00	1,283,400.00	0.00	100.00%	100.00%	500 LUMINARIAS	1,000
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	404,400.00	404,400.00	404,400.00	0.00	100.00%	100.00%	3,600 M2	280
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	449,850.00	449,850.00	449,850.00	0.00	100.00%	100.00%	3,750 M2	320
11	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	95,800.00	95,800.00	95,800.00	0.00	100.00%	100.00%		
12	ADECUACION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO	HOPELCHEN	144,750.00	144,750.00	144,750.00	0.00	100.00%	100.00%	3,500 m2	185
13	REHABILITACION DE LA CALLE 23	HOPELCHEN	900,173.80	900,173.80	900,173.80	0.00	100.00%	100.00%	699 M2	1,200
14	REHABILITACION DE LA CALLE 20 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,348,900.00	1,348,900.00	1,348,900.00	0.00	100.00%	100.00%	650 M2	1,200
15	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	VARIAS	255,713.31	255,713.31	255,713.31	0.00	100.00%	100.00%	257 LUMINARIAS	300
16	ADQUISICION DE LUMINARIAS	HOPELCHEN	36,611.45	0.00	0.00	36,611.45	0.00%	0.00%		
SE	CALLES DE CONCRETO Hidráulico		1,299,245.55	1,299,245.55	1,299,245.55	0.00				
1	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Hidráulico	DZIBALCHEN	1,299,245.55	1,299,245.55	1,299,245.55	0.00	100.00%	100.00%	1,432.585 M2	750
SG	ELECTRIFICACIÓN		2,383,621.25	2,383,621.25	2,383,621.25	0.00				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	649,698.60	649,698.60	649,698.60	0.00	100.00%	100.00%	14 POSTES	600
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA RITA B.	749,957.62	749,957.62	749,957.62	0.00	100.00%	100.00%	22 POSTES	600
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KOMCHEN	449,349.99	449,349.99	449,349.99	0.00	100.00%	100.00%	13 POSTES	400
4	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	ITURBIDE	399,734.04	399,734.04	399,734.04	0.00	100.00%	100.00%	0.596 KM	250
5	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	XCULOC	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	100.00%	100.00%	3 POSTES	220
6	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	UKUM	64,981.00	64,981.00	64,981.00	0.00	100.00%	100.00%	0.160 KM	150
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		505,314.49	505,314.49	505,314.49	0.00				
1	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR	RAMON CORONA	349,500.00	349,500.00	349,500.00	0.00	100.00%	100.00%	1 ESCUELA	250
2	CONSTRUCCION DE TECHO DE JARDIN DE NIÑOS	HOPELCHEN	136,200.00	136,200.00	136,200.00	0.00	100.00%	100.00%	1 ESCUELA	285
3	CONSTRUCCION DE AULA (COMPLEMENTO)	HUECHIL	19,614.49	19,614.49	19,614.49	0.00	100.00%	100.00%	1 ESCUELA	150
SO	CENTROS DE SALUD		119,057.17	119,057.17	119,057.17	0.00				
1	REHABILITACION DE TECHO DE CASA DE SALUD	RAMON CORONA	119,057.17	119,057.17	119,057.17	0.00	100.00%	100.00%	1 CENTRO	250
SP	UNIDADES MEDICAS RURALES		599,500.00	599,500.00	599,500.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	XCUPIL CACAB	599,500.00	599,500.00	599,500.00	0.00	100.00%	100.00%	1 UNIDAD	400

ST	COMERCIALIZACION Y ABASTO		299,500.00	299,500.00	299,500.00	0.00			
1	REHABILITACION DE BODEGA DE MAIZ	KATAB	299,500.00	299,500.00	299,500.00	0.00	100.00%	100.00%	1 BODEGA 500
UB	CAMINOS RURALES		2,274,451.98	2,274,451.98	2,274,451.98	0.00			
1	RECONST. DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	XKIX	149,695.00	149,695.00	149,695.00	0.00	100.00%	100.00%	1,400 KM 180
2	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	EL POSTE	487,628.76	487,628.76	487,628.76	0.00	100.00%	100.00%	3,640 KM 600
3	CONSTRUCCION DE CAMINO A CENTRO DE PRODUCCION	RAMON CORONA	727,522.79	727,522.79	727,522.79	0.00	100.00%	100.00%	4 KM 15
4	CONSTRUCCION DE CAMINO A CENTRO DE PRODUCCION	CANCABCHEN	909,605.43	909,605.43	909,605.43	0.00	100.00%	100.00%	5 KM 33
U9	DEF. Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESAR. REG.		681,685.86	681,685.86	681,685.86	0.00			
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	502,465.86	502,465.86	502,465.86	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME 200
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	179,220.00	179,220.00	179,220.00	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME 358
TOTAL :			22,630,431.00	22,593,819.55	22,593,819.55	36,611.45			

A continuación se detalla en el siguiente cuadro las obras del ejercicio 2008 que presentaron ahorros presupuestales:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	APROBADO	EJERCIDO	AHORROS
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CRUCERO SAN LUIS	450,000.00	449,700.00	449,700.00	300.00
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ICH-EK	500,000.00	498,730.00	498,730.00	1,270.00
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHENCOH	450,000.00	449,432.13	449,432.13	567.87
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	404,531.95	404,400.00	404,400.00	131.95
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	450,000.00	449,850.00	449,850.00	150.00
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	96,000.00	95,800.00	95,800.00	200.00
SE	ADECUACIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO	HOPELCHEN	145,000.00	144,750.00	144,750.00	250.00
SE	REHABILITACIÓN DE CALLE 23	HOPELCHEN	900,394.64	900,173.80	900,173.80	220.84
SE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 20 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,349,925.36	1,348,900.00	1,348,900.00	1,025.36
SE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	VARIAS	255,715.92	255,713.31	255,713.31	2.61
SJ	REHABILITACIÓN DE ANEXO ESCOLAR	RAMON CORONA	350,000.00	349,500.00	349,500.00	500.00
SJ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE JARDIN DE NIÑOS	HOPELCHEN	136,250.00	136,200.00	136,200.00	50.00
SO	REHABILITACIÓN DE TECHO DE CASA DE SALUD	RAMON CORONA	150,000.00	150,000.00	119,057.17	30,942.83
SP	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	XCUPI CACAB	600,000.00	599,500.00	599,500.00	500.00
ST	REHABILITACIÓN DE BODEGA DE MAÍZ	KATAB	299,999.99	299,500.00	299,500.00	499.99
TOTALES:			6,537,817.86	6,532,149.24	6,501,206.41	36,611.45

NOTA: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHO DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RAMON CORONA SE ENCUENTRA EN LITIGIO Y SE LE GENERA PASIVO POR EL SALDO DE \$ 30,942.83 Y EN CASO DE PAGARSE, SERA A TRAVES DE FORTAMUN. EL SALDO Y DEMAS AHORROS PRESUPUESTALES DE FISM SE DESTINA A UNA NUEVA OBRA PARA CERRAR EL EJERCICIO 2008.

OBRA NUEVA PROGRAMADA CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33. FISM 2008.

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SE	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	HOPELCHEN	36,611.45
TOTAL:			36,611.45

Del ejercicio 2009, Ramo 33. FISM, con un techo financiero de \$ 23,645,405.00 (Son: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 00/100 M. N.) se ejecutaron 56 obras, de las cuales 4 presentaron ahorros presupuestales por un monto total de \$ 4,028.14 (Son: Cuatro Mil Veintiocho Pesos 14/100 M. N.), monto por el cual se programa la obra denominada Adquisición de Material Eléctrico en la comunidad de Hopelchen, misma que al termino de esta reunión se iniciaran los trámites para su ejecución y con ello, proceder al cierre de ejercicio. Se presenta la situación actual de la aplicación de recursos del Ramo 33. FISM ejercicio 2009;

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES FISICO	AVANCES FINANC.	METAS	No. BENEFIC.
67	TOTAL DE OBRAS 2009		13,207,945.06	13,207,945.06	13,207,945.06	0.00				
	TOTAL INVERSION AGUA POTABLE		6,516,095.68	6,516,095.68	6,516,095.68	0.00				



H. Ayuntamiento
Constitucional
Hopelchén
Campeche
2009 -2012

PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



HOPELCHÉN
MERECE MÁS

SC	AGUA POTABLE FISM		2,907,938.98	2,907,938.98	2,907,938.98	0.00				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	VARIAS	578,119.38	578,119.38	578,119.38	0.00	100.00%	100.00%	33 LOCALIDADES	35,000
2	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	295,230.00	295,230.00	295,230.00	0.00	100.00%	100.00%	1,291 M3	35,000
3	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	ICH-EK	210,410.30	210,410.30	210,410.30	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	865
4	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	HOPELCHEN	200,387.67	200,387.67	200,387.67	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,200
5	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	XCULOC	89,509.85	89,509.85	89,509.85	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	463
6	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	XCALOT AKAL	52,165.29	52,165.29	52,165.29	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	149
7	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	XTAMPAC	163,553.62	163,553.62	163,553.62	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	58
8	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	RANCHO SOSA	93,241.23	93,241.23	93,241.23	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	97
9	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE POZO NO. 2	DZIBALCHEN	168,632.68	168,632.68	168,632.68	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	1,100
10	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	154,875.07	154,875.07	154,875.07	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	592
11	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	XCAN-HA	229,980.81	229,980.81	229,980.81	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	319
12	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	EL POSTE	223,607.36	223,607.36	223,607.36	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	238
13	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 3	DZIBALCHEN	91,063.03	91,063.03	91,063.03	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,200
14	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE POZO NO. 3	DZIBALCHEN	323,588.93	323,588.93	323,588.93	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,200
15	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	S. B. HUECHIL	33,573.76	33,573.76	33,573.76	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	89
	OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-CDI		1,012,901.77	1,012,901.77	1,012,901.77	0.00				
16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SUC-TUC	274,428.54	274,428.54	274,428.54	0.00	100.00%	100.00%		650
17	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	389,206.26	389,206.26	389,206.26	0.00	100.00%	100.00%	1,000 ML	300
18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	224,986.24	224,986.24	224,986.24	0.00	100.00%	100.00%	500 METROS	400
19	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CHUNYAXNIC	124,280.73	124,280.73	124,280.73	0.00	100.00%	100.00%	600 METROS	110
	OBRAS A. P. CON MEZCLA DE RECURSOS MUN-EST-FED		2,595,254.93	2,595,254.93	2,595,254.93	0.00				
20	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	EL PEDREGAL FCO. J. MUJICA	248,628.68	248,628.68	248,628.68	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	112
21	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	MUJICA	244,063.00	244,063.00	244,063.00	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	109
22	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONST. DE TANQUE ELEVADO	XBILINCOC	225,730.76	225,730.76	225,730.76	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	95
23	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	EL PEDREGAL FCO. J. MUJICA	132,646.64	132,646.64	132,646.64	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	112
24	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	FCO. J. MUJICA	143,570.66	143,570.66	143,570.66	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	109
25	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	XBILINCOC	108,207.88	108,207.88	108,207.88	0.00	100.00%	100.00%	1 POZO	95
26	CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 25M ³ E INTERCONEXIÓN	RAMON CORONA	90,511.58	90,511.58	90,511.58	0.00	100.00%	100.00%	1 TANQUE	106
27	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	115,458.43	115,458.43	115,458.43	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	113
28	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	307,149.47	307,149.47	307,149.47	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	2,300
29	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ICH-EK	573,721.08	573,721.08	573,721.08	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	465
30	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL POSTE	162,168.80	162,168.80	162,168.80	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	238
31	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHANCHEN	243,397.95	243,397.95	243,397.95	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	318
SD	ALCANTARILLADO		149,780.00	149,780.00	149,780.00	0.00				
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	149,780.00	149,780.00	149,780.00	0.00	100.00%	100.00%	52.20 METROS	200
	TOTAL INVERSION URBANIZACION		9,851,444.13	9,847,415.99	9,847,415.99	4,028.14				
SE	URBANIZACIÓN		6,542,069.38	6,542,069.38	6,542,069.38	0.00				
1	RELLENO Y NIVELACIÓN DE CALLES	SUC-TUC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	7,500 M2	650
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CRO. SAN LUIS	499,694.95	499,694.95	499,694.95	0.00	100.00%	100.00%	4,275 M2	500
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ICH-EK	499,239.20	499,239.20	499,239.20	0.00	100.00%	100.00%	4,302.50 M2	320
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SANTA RITA B.	799,999.83	799,999.83	799,999.83	0.00	100.00%	100.00%	7,250 M2	750
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHENCOH	399,700.00	399,700.00	399,700.00	0.00	100.00%	100.00%	3,850 M2	285
6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	DZIBALCHEN	799,357.53	799,357.53	799,357.53	0.00	100.00%	100.00%	6,250 M2	700
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHUNCHINTOK	199,827.75	199,827.75	199,827.75	0.00	100.00%	100.00%	2,000 M2	200
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	PACH-UITZ	149,900.00	149,900.00	149,900.00	0.00	100.00%	100.00%	500 M2	160
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	BOLONCHEN	799,830.00	799,830.00	799,830.00	0.00	100.00%	100.00%	6,720 M2	750
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XCULOC	598,650.00	598,650.00	598,650.00	0.00	100.00%	100.00%	4,800 M2	400
11	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	496,370.12	496,370.12	496,370.12	0.00	100.00%	100.00%	5,262.95 M2	500

12	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UKUM	799,500.00	799,500.00	799,500.00	0.00	100.00%	100.00%	6,250 M2	300
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	VARIAS	499,720.77	499,720.77	499,720.77	0.00	100.00%	100.00%	180 LUMINARIAS	800
14	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 23 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	1,247,509.28	1,247,509.28	1,247,509.28	0.00	100.00%	100.00%	750 M2	1,200
15	CONST. DE CAMINO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO	HOPELCHEN	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%	0.5 KM	1,450
16	RELLENO Y NIVELACION DE CALLES 2DA. ETAPA	DZIBALCHEN	344,800.00	344,800.00	344,800.00	0.00	100.00%	100.00%	2,820 M2	300
17	URBANIZACION DE LAS CALLES 16, 17 Y 19	HOPELCHEN	737,921.64	737,921.64	737,921.64	0.00	100.00%	100.00%	758.50 M2	650
18	ADQUISICION DE LUMINARIAS	VARIAS	55,216.00	55,216.00	55,216.00	0.00	100.00%	100.00%	34 LUMINARIAS	150
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	HOPELCHEN	220,178.92	220,178.92	220,178.92	0.00	100.00%	100.00%	480.10 M2	150
20	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	HOPELCHEN	4,028.14	0.00	0.00	4,028.14	0.00%	0.00%		
	TOTAL INVERSION ELECTRIFICACIÓN		3,349,193.86	3,349,193.86	3,349,193.86	0.00				
SG	ELECTRIFICACIÓN		727,972.40	727,972.40	727,972.40	0.00				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAKCHEN	179,084.72	179,084.72	179,084.72	0.00	100.00%	100.00%	3 POSTES	350
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN	548,887.68	548,887.68	548,887.68	0.00	100.00%	100.00%	12 POSTES	500
	OBRAS ELECTRIFICACIÓN CON MEZCLA DE REC. FISM-CDI (s2)		2,621,221.46	2,621,221.46	2,621,221.46	0.00				
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	1,048,688.31	1,048,688.31	1,048,688.31	0.00	100.00%	100.00%	35.5 POSTES	4,000
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	602,453.97	602,453.97	602,453.97	0.00	100.00%	100.00%	18.5 POSTES	650
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMEJÍA	592,245.47	592,245.47	592,245.47	0.00	100.00%	100.00%	14 POSTES	600
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S. A. YAXCHE	377,833.71	377,833.71	377,833.71	0.00	100.00%	100.00%	6.5 POSTES	450
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				
1	REHABILITACION DE ANEXO ESCOLAR	SANTA RITA B.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1 ESCUELA	120
TF	FOMENTO A LA PRODUCCION Y A LA PRODUCTIVIDAD		1,231,157.14	1,231,157.14	1,231,157.14	0.00				
1	REHABILITACION DE BODEGA PARA MIEL	HOPELCHEN	757,051.70	757,051.70	757,051.70	0.00	100.00%	100.00%	1 GRUPO	85
2	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	SAHCABCHEN	176,140.95	176,140.95	176,140.95	0.00	100.00%	100.00%	1 GRUPO	20
3	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	XMEJÍA	297,964.49	297,964.49	297,964.49	0.00	100.00%	100.00%	1 GRUPO	26
TG	DESARROLLO EN AREAS DE RIEGO		322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00				
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	CRO. SAN LUIS	322,604.53	322,604.53	322,604.53	0.00	100.00%	100.00%	50 HAS.	50
UB	CAMINOS RURALES		1,399,848.89	1,399,848.89	1,399,848.89	0.00				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	KATAB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	5 KM.	300
2	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	XCALOT AKAL	399,848.89	399,848.89	399,848.89	0.00	100.00%	100.00%	3 KM.	250
3	CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	SANTA RITA B.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	7 KM.	15
U9	DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL DESAR. REG.		744,980.77	744,980.77	744,980.77	0.00				
1	INDIRECTOS EJECUTORA	VARIAS	565,760.77	565,760.77	565,760.77	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	200
2	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	179,220.00	179,220.00	179,220.00	0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	358
	TOTAL :		23,645,105.00	23,641,076.86	23,641,076.86	4,028.14				

A continuación se detalla en el siguiente cuadro las obras que presentaron ahorros presupuestales del ejercicio 2009:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	APROBADO	EJERCIDO	AHORROS
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ICH-EK	575,405.82	575,405.82	573,721.08	1,684.74
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL POSTE	163,334.74	163,334.74	162,168.80	1,165.94
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHANCHEN	244,528.77	244,528.77	243,397.95	1,130.82
SE	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS	55,262.64	55,216.00	55,216.00	46.64
	TOTALES:		1,038,531.97	1,038,485.33	1,034,503.83	4,028.14

OBRA NUEVA PROGRAMADA CON LOS AHORROS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33. FISM 2009.

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	HOPELCHEN	4028.14
	TOTAL:		4,028.14

De las obras incluidas en el Programa Operativo Anual 2009 se aprobaron y ejecutaron tres obras de Ampliación de Sistema de Agua Potable con mezcla de recursos FISM-CUENTA CORRIENTE-PROSSAPYS en las comunidades de El Poste, Ich-Ek y Chanchen por un monto total de \$ 2,532,184.84 (Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Dos Mil y Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 84/100 M. N.) del cual el H. Ayuntamiento aportó un monto total de \$ 1,005,098.51 (Son: Un Millón Cinco Mil Noventa y Ocho Pesos 51/100 M. N.): de los cuales \$ 983,269.33 (Son: Novecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 33/100 M. N.) con recursos del FISM 2010 más \$ 21,829.18 (Son: Veintiún Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 18/100 M. N.) con recursos de Cuenta Corriente y \$ 1,527,087.84 (Son: Un Millón Quinientos Veintisiete Mil Ochenta y Siete Pesos 84/100 M. N.), fue aportación Federal a través de los PROSSAPYS de la Comisión Nacional del Agua, alcanzando una meta de tres sistemas en beneficio de 1,021 habitantes de dichas localidades. En el siguiente cuadro se muestra el avance físico financiero de las obras con la mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS-CUENTA CORRIENTE al 31 de Octubre del presente ejercicio:

PROGR.	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO (FISM) 30%	MUNICIPIO CTA. CTE. (1%)	FEDERAL 70%	MONTOS			AVANCE	
						APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.
SC	AGUA POTABLE		983,269.33	21,829.18	1,527,087.33	2,532,185.84	2,521,001.62	11,184.22		
1	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE**	ICH-EK **	575,405.82	10,007.05	575,405.82	1,160,818.69	1,157,419.90	3,398.79	100.00%	99.71%
2	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL POSTE	163,334.74	4,734.34	381,114.38	549,183.46	545,263.20	3,920.26	100.00%	99.29%
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHANCHEN	244,528.77	7,087.79	570,567.13	822,183.69	818,318.52	3,865.17	100.00%	99.53%
			0.00	80,407.86	122,167.02	202,574.88	0.00	202,574.88		
4	SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA*	VARIAS *	0.00	40,203.93	61,083.51	101,287.44	0.00	101,287.44	0.00%	0.00%
5	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA*	VARIAS *	0.00	40,203.93	61,083.51	101,287.44	0.00	101,287.44	0.00%	0.00%
		TOTALES	983,269.33	102,237.04	1,649,254.35	2,734,760.72	2,521,001.62	213,759.10		

NOTA: LAS OBRAS MARCADAS CON UN ASTERISCO LA MODALIDAD DE LA MEZCLA CONSISTE EN 50% PROSSAPYS Y 50% CUENTA CORRIENTE.

NOTA: LA OBRA MARCADA CON DOS ASTERISCOS LA MODALIDAD DE LA MEZCLA CONSISTE EN 50% PROSSAPYS Y 50% FISM.
NOTA: EL 1% ADICIONAL QUE APORTA EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDE AL INCREMENTO DEL IVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. (SOBRE EL MONTO TOTAL APROBADO)

De las cuatro obras y dos programas aprobadas por la administración anterior con recursos del Ramo 28. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Municipal) por un monto total de \$ 2,280,280.15 (Son: Dos Millones Doscientos Ochenta Mil Doscientos Ochenta Pesos 15/100 M. N.) que se concluyeron al 100% físicamente las cuales llevaban ejercida un monto total de \$ 1,094,313.02 (Son: Un Millón Noventa y Cuatro Pesos Trescientos Trece Pesos 02/100 M. N.) y en este periodo se ejerce un total de \$ 879,602.08 (Son: Un Millón Novecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Quince Pesos 10/100 M. N.) para un total ejercido de \$ 1,973,915.10 (Son: Un Millón Novecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Quince Pesos 10/100 M. N.), quedando un saldo por ejercer de \$ 306,365.05 (Son: Trescientos Seis Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 05/100 M. N.). En el cuadro siguiente se muestra el avance físico financiero que guardan dichas obras al 31 de Octubre del presente ejercicio:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	MONTOS			AVANCES	
				APROB.	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.
6	TOTAL DE OBRAS RAMO 28. FEH MUNICIPAL 2009		130,832.50	130,832.50	130,584.71	247.79		
SC	AGUA POTABLE		130,832.50	130,832.50	130,584.71	247.79		

1	SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	VARIAS	65,416.25	65,416.25	65,285.98	130.27	100.00%	99.80%
2	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	VARIAS	65,416.25	65,416.25	65,298.73	117.52	100.00%	99.82%
SE	URBANIZACION		2,004,447.65	2,004,447.65	1,734,680.28	269,767.37		
3	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SERAPIO VAQUEIRO PREVE	HOPELCHEN	1,295,249.96	1,295,249.96	1,294,879.24	370.72	100.00%	99.97%
4	REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL 3RA. ETAPA	HOPELCHEN	262,683.59	262,683.59	0.00	262,683.59	100.00%	0.00%
5	REHAB. DEL PARQUE SERAPIO VAQUEIRO PREVE 2DA. ETAPA	HOPELCHEN	446,514.10	446,514.10	439,801.04	6,713.06	100.00%	98.50%
SS	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		145,000.00	145,000.00	108,650.11	36,349.89		
1	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES 2DA. ETAPA	XCULOC	145,000.00	145,000.00	108,650.11	36,349.89	100.00%	74.93%
TOTALES			2,280,280.15	2,280,280.15	1,973,915.10	306,365.05		

Del ejercicio 2010, con un techo financiero de \$ 24,637,590.00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) del Ramo 33. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se programaron 52 obras de las cuales llevamos aprobadas 46 obras por un monto de \$ 18,894,295.66 (Son: Dieciocho Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 66/100 M. N.), ejerciéndose la cantidad de \$ 12,897,345.20 (Son: Doce Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 20/100 M. N.), quedando un saldo por ejercer de \$ 11,740,244.80 (Son: Once Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 80/100 M. N.). En el siguiente cuadro se presenta el avance físico financiero del Ramo 33. FISM ejercicio 2010 al 31 de Octubre:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO EJERCER	AVANCES			No. BENEFIC.
							FISICO	FINANC.	METAS	
52	TOTAL DE OBRAS 2010		19,825,580.00	15,920,519.52	10,964,274.43	4,956,245.09				
SC	AGUA POTABLE		8,468,172.00	5,591,938.04	3,211,832.35	2,380,105.69				
1	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA CONTINGENCIA DE ABASTO DE	VARIAS	450,000.00	450,000.00	322,428.11	127,571.89	71.65%	71.65%	40 LOCALIDADES	37,012
2	AGUA POTABLE	VARIAS	350,000.00	349,996.00	280,000.00	69,996.00	80.00%	80.00%	1,292 M3	353
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	CHUNCHINTOK	1,000,000.00	599,327.10	0.00	599,327.10	0.00%	0.00%	1 SISTEMA	994
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	UKUM	1,000,000.00	599,927.10	0.00	599,927.10	0.00%	0.00%	1 SISTEMA	1,801
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	630,000.00	318,663.00	0.00	318,663.00	0.00%	0.00%	1 SISTEMA	32
6	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	550,000.00	538,095.00	0.00	538,095.00	0.00%	0.00%	1 SISTEMA	800
7	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	450,000.00	447,956.42	447,956.42	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,500
8	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	350,000.00	349,037.04	349,037.04	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	113
9	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2	DZIBALCHEN	350,000.00	349,140.74	349,140.74	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,100
10	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	300,000.00	297,571.91	297,571.91	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	493
11	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	425,000.00	423,562.47	423,562.47	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	117
12	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	625,000.00	624,034.32	624,034.32	0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	205
13	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	868,172.00	126,525.60	0.00	126,525.60	0.00%	0.00%	150 METROS	600
14	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA)	ICH-EK	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	120,000.00	118,101.34	118,101.34	0.00	100.00%	100.00%	200 METROS	35
SD	ALCANTARILLADO		1,170,000.00	920,000.00	810,724.07	109,275.93				
1	CONSTRUCCION DE POZO PLUVIAL	SANTA RITA B.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	HOPELCHEN	920,000.00	920,000.00	810,724.07	109,275.93	100.00%	88.12%	268.35 METROS	300
SE	URBANIZACIÓN		5,792,354.86	5,727,813.91	4,142,273.63	1,585,540.28				
1	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	HOPELCHEN	742,354.86	742,354.86	728,455.62	13,899.24	100.00%	98.13%	5,736.20 M2	500
2	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	XCAN-HA	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	3,528 M2	300
3	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	BOLONCHEN	200,000.00	200,000.00	59,989.52	140,010.48	100.00%	29.99%	1,235.50 M2	100
4	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CANCABCHEN	600,000.00	600,000.00	177,414.49	422,585.51	50.00%	29.57%	5,444 M2	250
5	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	DZIBALCHEN	600,000.00	600,000.00	175,491.99	424,508.01	100.00%	29.25%	4,7974 M2	350

6	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KOMCHEN	500,000.00	486,681.13	486,681.13	0.00	100.00%	100.00%	3,727.50 M2	320
7	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMABEN	600,000.00	596,607.39	596,607.39	0.00	100.00%	100.00%	4,737 M2	300
8	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	YAXCHE AKAL	300,000.00	295,183.69	295,183.69	0.00	100.00%	100.00%	2,475.20 M2	170
9	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SANTA RITA B.	400,000.00	396,289.31	396,289.31	0.00	100.00%	100.00%	3,240.34 M2	250
10	RELLENO, NIV. Y PAVIMENTACION DE CALLES	CHENCOH	300,000.00	294,749.51	294,749.51	0.00	100.00%	100.00%	2,268 M2	600
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR TELE SECUNDARIA	UKUM CRUCERO SAN LUIS	300,000.00	297,362.38	297,362.38	0.00	100.00%	100.00%	470.46 M2	250
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	UKUM CRUCERO SAN LUIS	400,000.00	379,333.95	379,333.95	0.00	100.00%	100.00%	543.62 M2	300
13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONSTRUCCION DE ESCALERA	HOPELCHEN	300,000.00	300,000.00	213,643.73	86,356.27	100.00%	71.21%	565.295 M2	300
14	VIAL C-14 X 21 Y 23	HOPELCHEN	150,000.00	139,251.69	41,070.92	98,180.77	100.00%	29.49%	1 OBRA	280
SG	ELECTRIFICACIÓN		2,970,053.14	2,255,867.57	1,817,825.78	438,041.79				
1	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAHCABCHEN	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	20.00%	0.00%	6 POSTES	320
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	300,000.00	290,331.77	290,331.77	0.00	100.00%	100.00%	6 POSTES	200
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HOPELCHEN SAN FCO. SUC-TUC	500,000.00	500,000.00	495,950.80	4,049.20	100.00%	99.19%	12 POSTES	400
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SUC-TUC	482,411.60	289,446.96	234,386.22	55,060.74	100.00%	80.98%	22 POSTES	270
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KATAB	230,490.62	138,294.37	116,645.78	21,648.59	100.00%	84.35%	10 POSTES	220
6	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	CHUNCHINTOK	707,150.92	424,290.55	367,007.29	57,283.26	100.00%	86.50%	32 POSTES	350
7	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	ITURBIDE	280,000.00	241,089.83	241,089.83	0.00	100.00%	100.00%	3 POSTES	185
8	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	UKUM	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
9	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	CHENCOH	85,000.00	72,414.09	72,414.09	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	600
SH	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,000,000.00	999,900.00	981,618.60	18,281.40				
1	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	1,000,000.00	999,900.00	981,618.60	18,281.40	98.17%	98.17%	95 VIVIENDAS	380
SS	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00				
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ESCOLAR	PACH-UITZ	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00%	0.00%	1 OBRA	350
IG	DESARROLLO EN ÁREAS DE RIEGO		1,500,000.00	599,972.18	599,972.18	0.00				
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	SUC-TUC	600,000.00	599,972.18	599,972.18	0.00	100.00%	100.00%	10 HAS.	10
2	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO	PAKCHEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	HOPELCHEN	600,000.00	388,681.62	0.00	388,681.62	100.00%	0.00%	10 HAS.	20
UB	CAMINOS RURALES		2,325,000.00	1,386,793.96	921,793.96	465,000.00				
1	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	ITURBIDE	465,000.00	463,828.32	463,828.32	0.00	100.00%	100.00%	1.8 KM.	150
2	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	CHUNYAXNIC	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00%	0.00%	1.6 KM.	200
3	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XMABEN	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
4	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	XCAN-HA	465,000.00	457,965.64	457,965.64	0.00	100.00%	100.00%	1.8 KM.	250
5	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION	UKUM	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
U9	DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESAR. REG.		987,010.00	987,010.00	411,304.63	575,705.37				
1	INDIRECTOS EJECUTORA PROG. DE DESARROLLO	VARIAS	616,880.00	616,880.00	374,439.83	242,440.17	60.70%	60.70%	1 INFORME	200
2	INSTITUCIONAL MUNICIPAL	HOPELCHEN	370,130.00	370,130.00	36,864.80	333,265.20	9.96%	9.96%	1 INFORME	300
TOTAL :			24,637,590.00	18,894,295.66	12,897,345.20	5,996,950.46				

Las obras de Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las comunidades de Chunchintok, San Fco. Suc-Tuc y Katab incluidas en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobaron y ejecutan con mezcla de recursos FISM-C. D. I., en la modalidad 70-30, con una inversión total de \$ 2,840,106.27 (Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ciento Seis Pesos 27/100 M. N.); la aportación federal asciende a un monto total de \$ 1,988,074.39 (Son: Un Millón Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Pesos 39/100 M. N.) y la aportación Municipal a través del Ramo 33. FISM asciende a la cantidad de \$ 852,031.88 (Son: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Un Pesos 88/100 M. N.); del monto total aprobado se ha ejercido \$ 2,393,464.27 (Son: Dos Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

Pesos 277/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 446,642.00 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M. N.)

Se presenta el avance físico financiero de las obras que se ejecutan con mezcla de recursos FISM-CDI 2010:

PROG.	OBRA	LOCALIDAD	APORT. APROBADO			EJERCIDO			POR EJERCER			AVANCES	
			FISM 50%	C. D. I. 50%	TOTAL	FISM	C. D. I.	TOTAL	FISM	C. D. I.	TOTAL	FISICO	FIN.
SG	ELECTRIFICACION		852,031.88	1,988,074.39	2,840,106.27	718,039.29	1,675,424.98	2,393,464.27	133,992.59	312,649.41	446,642.00		
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SUC-TUC	289,446.96	675,376.23	964,823.19	234,386.22	546,901.17	781,287.39	55,060.74	128,475.06	183,535.80	100.00%	80.98%
2	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	KATAB	138,294.37	322,686.87	460,981.24	116,645.78	272,173.48	388,819.26	21,648.59	50,513.39	72,161.98	100.00%	84.35%
3	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CHUNCHINTOK	424,290.55	990,011.29	1,414,301.84	367,007.29	856,350.33	1,223,357.62	57,283.26	133,660.96	190,944.22	100.00%	86.50%
TOTALES:			852,031.88	1,988,074.39	2,840,106.27	718,039.29	1,675,424.98	2,393,464.27	133,992.59	312,649.41	446,642.00		

Las obras de Construcción de Sistema de Agua Potable en las comunidades de Chunchintok, Chunhuaymil, Xcupil Cacab y Ukum incluidas en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobaron y ejecutan con mezcla de recursos FISM-PROSSAPYS en la modalidad de 70-30; con una inversión total de \$ 5,654,658.48 (Son: Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 48/100 M. N.); la aportación federal asciende a \$ 3,778,646.28 (Son: Tres Millones Setecientos Setenta y Ocho Pesos Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 28/100 M. N.) y la Municipal a través de FISM asciende a la cantidad de \$ 1,876,012.20 (Son: Un Millón Ochocientos Setenta y Seis Mil Doce Pesos 20/100 M. N.). Dentro de la misma modalidad de 70-30 se aprobó con mezcla de recursos los Programas de Supervisión Técnica y Financiera y Atención Social y Participación Ciudadana en comunidades Varias con una inversión total de \$ 582,010.00 (Son: Quinientos Ochenta y Dos Mil Diez Pesos); la aportación federal asciende a la cantidad de \$ 407,407.00 (Son: Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Siete Pesos 00/100 M. N.) y la Municipal a través de Cuenta Corriente asciende a la cantidad de \$ 174,603.00 (Son: Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres Pesos 00/100 M. N.) como se muestra en el siguiente cuadro:

PROGR.	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO FISM 30%	MUNICIPIO CTA. CTE. 30%	FEDERAL 70%	MONTOS			AVANCE	
						APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANC.
SC	AGUA POTABLE		1,876,012.20	0.00	3,778,646.28	5,654,658.48	0.00	5,654,658.48		
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	599,327.10	0.00	1,398,429.90	1,997,757.00	0.00	1,997,757.00	0.00%	0.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	318,663.00	0.00	743,547.00	1,062,210.00	0.00	1,062,210.00	0.00%	0.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	358,095.00	0.00	1,255,555.00	1,613,650.00	0.00	1,613,650.00	0.00%	0.00%
4	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	UKUM	599,927.10	0.00	381,114.38	981,041.48	0.00	981,041.48	0.00%	0.00%
			0.00	174,603.00	407,407.00	582,010.00	0.00	582,010.00		
5	SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA*	VARIAS *	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00%	0.00%
6	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA*	VARIAS *	0.00	87,301.50	203,703.50	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00%	0.00%
TOTALES			1,876,012.20	174,603.00	4,186,053.28	6,236,668.48	0.00	6,236,668.48		

El programa de Mejoramiento de Vivienda “Tu Casa” incluido en el Programa Operativo Anual 2010, se aprobó y ejecuta con mezcla de recursos FISM-FONHAPO-BENEFICIARIOS, con una inversión total de \$ 3,333,000.00 (Son: Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.); la aportación federal asciende a un monto total de \$ 2,170,100.00 (Son: Dos Millones Ciento Setenta Mil Cien Pesos 00/100 M. N.); la aportación Municipal a través del Ramo 33. FISM asciende a la cantidad de \$

999,900.00 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Treinta y Un Pesos 88/100 M. N.); y la aportación de los beneficiarios asciende a un monto total de \$ 163,000.00 (Son: Ciento Sesenta y Tres Mil Pesos 00/100 M. N.); del monto total aprobado se ha ejercido \$ 2,631,432.70 (Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 70/100 M. N.) quedando un saldo por ejercer de \$ 701,567.70 (Son: Setecientos Un Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 70/100 M. N.)

De las 46 obras aprobadas, 34 presentan ahorros presupuestales por un monto total de \$ 3,072,785.07 (Son: Tres Millones Setenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 07/100 M. N.), con los cuales se programan 4 obras nuevas: Ampliación de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Katab por \$ 749,871.18 (Son: Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 18/100 M. N.); Ampliación de Red de Agua Potable en la comunidad de Ramón Corona por \$ 731,709.58 (Son: Setecientos Treinta y Un Mil Setecientos Nueve Pesos 58/100 M. N.); Construcción de Drenaje Pluvial en la comunidad de Crucero San Luis por \$ 280,758.11 (Son: Doscientos Ochenta Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 11/100 M. N.) y Construcción de Drenaje Pluvial (Tramo C. F. E.) en la comunidad de Hopelchen por \$ 1,098,500.00 (Son: Un Millón Noventa y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.) para un monto total de \$ 2,860,838.87 (Son: Dos Millones Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 87/100 M. N.) y la obra Construcción de Pozo para Sistema de Riego en la comunidad de Pakchén programada inicialmente con un monto de \$ 300,000.00 (Son: Trescientos Mil Pesos 00/100 M. N.) se le hace un incremento \$ 211,346.20 (Son: Doscientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 20/100 M. N.) para un monto total de \$ 511,346.20 (Son: Quinientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 20/100 M. N.). A continuación se detalla en el siguiente cuadro las obras del Ramo 33. FISM 2010 que presentan ahorros presupuestales:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	APROBADO	AHORROS
SC	CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE	VARIAS	350,000.00	349,996.00	4.00
SC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNCHINTOK	1,000,000.00	599,327.10	400,672.90
SC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1	UKUM	1,000,000.00	599,327.10	400,672.90
SC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUNHUAYMIL	630,000.00	318,663.00	311,337.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCUPIL CACAB	550,000.00	538,095.00	11,905.00
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOLONCHEN	450,000.00	447,956.42	2,043.58
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAXCHE AKAL	350,000.00	349,037.04	962.96
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DZIBALCHEN	350,000.00	349,140.74	859.26
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHENCOH	300,000.00	297,571.91	2,428.09
SC	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHUN-EK	425,000.00	423,562.47	1,437.53
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAKCHEN	625,000.00	624,034.32	965.68
SC	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	KOMCHEN	868,172.00	126,525.60	741,646.40
SC	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	ICH-EK	1,000,000.00	731,326.90	268,673.10
SC	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	120,000.00	118,101.34	1,898.66
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOPELCHEN	742,354.86	728,455.62	13,899.24
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	KOMCHEN	500,000.00	486,681.13	13,318.87
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	YAXCHE AKAL	300,000.00	295,183.69	4,816.31
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	XMABEN	600,000.00	596,607.39	3,392.61
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	SANTA RITA	400,000.00	396,289.31	3,710.69
SE	RELLENO, NIVELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CHENCOH	300,000.00	294,749.51	5,250.49

PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”

SE	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR TELESECUNDARIA	UKUM CRUCERO SAN LUIS	300,000.00	297,362.38	2,637.62
SE	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS		400,000.00	379,333.95	20,666.05
SE	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA VIAL C-14 x 21 y 23	HOPELCHEN	150,000.00	139,251.69	10,748.31
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XMABEN	300,000.00	290,331.77	9,668.23
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CHUNCHINTOK	707,150.92	424,290.55	282,860.37
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SUC-TUC	482,411.60	289,446.96	192,964.64
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	KATAB	230,490.62	138,294.37	92,196.25
SG	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ITURBIDE	280,000.00	241,089.83	38,910.17
SG	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR	CHENCOH	85,000.00	72,414.09	12,585.91
SH	PROGRAMA TU CASA	VARIAS	1,000,000.00	999,900.00	100.00
UB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	ITURBIDE	465,000.00	463,828.32	1,171.68
UB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCIÓN	XCAN-HA	465,000.00	457,965.63	7,034.37
TG	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	SUC-TUC	600,000.00	599,972.18	27.82
TG	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	HOPELCHEN	600,000.00	388,681.62	211,318.38
TOTALES:			16,925,580.00	13,852,794.93	3,072,785.07

OBRAS NUEVAS PROGRAMADAS CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33. FISM 2010.

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KATAB	749,871.18
SC	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RAMON CORONA	731,709.58
SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CRUCERO SAN LUIS	280,758.11
SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TRAMO C. F. E.)	HOPELCHEN	1,098,500.00
TOTAL:			2,860,838.87

OBRA PROGRAMADA QUE SE INCREMENTA SU MONTO CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL RAMO 33. FISM 2010.

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	INCREMENTO	TOTAL
TG	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO*	PAKCHEN	300,000.00	211,346.20	511,346.20
TOTAL:			300,000.00	211,346.20	511,346.20

Con lo anterior, se modifica el Programa Operativo Anual 2010 de 52 obras se incrementa a 56 obras programadas: 15 obras y 2 programas de Agua Potable con una inversión programada de \$ 7,764,845.70 (Son: Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 70/100 M. N.) en beneficio de todas las comunidades del Municipio; 4 obras de Drenaje y Alcantarillado por \$ 2,549,258.11 (Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 11/100 M. N.) en las comunidades de Hopelchen, Crucero San Luis y en la comunidad de Santa Rita la construcción de un pozo pluvial; 14 obras de Urbanización por \$ 5,713,914.67 (Son: Cinco Millones Setecientos Trece Mil Novecientos Catorce Pesos 67/100 M. N.) en 13 comunidades; 9 obras de Electrificación por \$ 2,340,867.57 (Son: Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 57/100 M. N.) en igual numero de comunidades; 1 programa de Mejoramiento de Vivienda “Tu Casa” por \$ 999,900.00 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Pesos) en varias comunidades; 1 obra de Asistencia Social y Servicios Comunitarios por \$ 425,000.00 (Son: Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos 00/100 M. N.) para la comunidad de Pach-Uitz; 3 obras de Desarrollo en Áreas de Riego por \$ 1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) en las comunidades de Suc-Tuc, Pakchén y Hopelchen; 5 obras de Caminos Rurales por \$ 2,316,793.95 (Son: Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 95/100 M. N.) en las comunidades de Iturbide, Chunyaxnic, Xmaben, Xcan-Há y Ukum; y 2 programas de Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional por \$

987,010.00 (Son: Novecientos Ochenta y Siete Mil Diez Pesos 00/100 M. N.) en varias comunidades.

Con recursos del Ramo 33. Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) se programaron cinco obras en el rubro de Agua Potable con una Inversión de \$ 1,217,704.36 (Son: Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Cuatro Pesos 36/100 M. N.) de las cuales se aprobaron tres obras consistente en Equipamiento de Sistema de Agua Potable en las comunidades de San Antonio Yaxche, Xmejía e Iturbide con una inversión total de \$ 733,885.66 (Son: Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 66/100 M. N.) alcanzando una meta de 3 equipos en beneficio de 2,439 habitantes distribuidos entre las tres comunidades. Se presenta el avance físico financiero de obras del Ramo 33. Fortamun ejercicio 2010; al 31 de Octubre:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES			No. BENEF.
							FISICO	FINANC.	METAS	
5	TOTAL DE OBRAS 2010		1,217,704.36	733,885.66	733,885.66	0.00				
SC	<u>AGUA POTABLE</u>		1,217,704.36	733,885.66	733,885.66	0.00				
1	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN A. YAXCHE	105,072.67	104,231.23	104,231.23	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	498
2	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XMEJIA	299,726.17	298,431.12	298,431.12	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	416
3	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ITURBIDE	333,357.69	331,223.31	331,223.31	0.00	100.00%	100.00%	1 EQUIPO	1,525
4	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 3	DZIBALCHEN	249,235.36							
5	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 6	HOPELCHEN	230,312.47							
TOTALES:			1,217,704.36	733,885.66	733,885.66	0.00				

Con recursos del préstamo bancario a Banobras por un monto de \$ 10,000,000.00 (Son: Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) se programaron 5 obras: de las cuales se aprobaron y ejecutan tres obras de Urbanización consistentes en la Construcción de Parque en las comunidades de Xmaben y Xmejía con una inversión aprobada de \$ 1,000,000.00 (Son: Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$ 293,461.44 (Son: Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 44/100 M. N.) y la Construcción de Campo Infantil en la Colonia Tamarindo de Hopelchen C. M. con una inversión aprobada de \$ 1,650,000.00 (Son: Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100) con un monto ejercido de \$ 1,649,668.94 (Son: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 94/100 M. N.). Una obra de Infraestructura Deportiva consistente en la Construcción de Techo de Cancha en la comunidad de Xcupil con una inversión aprobada por \$ 2,960,000.00 (Son: Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) con un monto ejercido de \$ 2,277,328.31 (Son: Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Veintiocho Pesos 31/100 M. N.) y la Adquisición de 7 Ambulancias para varias comunidades con una inversión ejercida de \$ 3,822,000.00 (Son: Tres Millones Ochocientos Veintidós Mil Pesos 00/100 M. N.). Se presenta el avance físico financiero de obras con recursos de Banobras (Cuenta Corriente) al 31 de Octubre del 2010:

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONTO PROGRAM.	MONTO APROB.	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCES			NO. BENEFIC.
							FISICO	FINANC.	METAS	
5	TOTAL DE OBRAS 2010		10,000,000.00	9,432,000.00	8,042,458.69	1,389,541.31				
SE	<u>URBANIZACION</u>		2,650,000.00	2,650,000.00	1,943,130.38	706,869.62				
1	CONSTRUCCION DE PARQUE	XMABEN	500,000.00	500,000.00	148,536.45	351,463.55	100.00%	29.71%	1 OBRA	300

2	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	XMEJIA	500,000.00	500,000.00	144,924.99	355,075.01	100.00%	28.98%	1 OBRA	250
3	CONSTRUCCION DE CAMPO INFANTIL (COL. TAMARINDO)	HOPELCHEN	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,668.94	331.06	100.00%	99.98%	1 OBRA	300
SL	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,960,000.00	2,960,000.00	2,277,328.31	682,671.69				
1	CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA	XCUPI CACAB	2,960,000.00	2,960,000.00	2,277,328.31	682,671.69	100.00%	76.94%	1 CANCHA	350
SP	UNIDADES MEDICAS RURALES		4,390,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00				
1	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	VARIAS	4,390,000.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00	100.00%	100.00%	7 UNIDADES	
TOTALES:			10,000,000.00	9,432,000.00	8,042,458.69	1,389,541.31				

De las 5 obras aprobadas, las 5 presentan ahorros presupuestales por un monto total de \$ 591,125.66 (Son: Quinientos Noventa y Un Mil Ciento Veinticinco Pesos 66/100 M. N.), con los cuales se programan 3 obras nuevas: Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles (Chan Pa'al) en la comunidad de Hopelchen por \$ 222,746.00 (Son: Doscientos Veintidós Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M. N); Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles (Centro Cultural) en la comunidad de Hopelchen por \$ 199,544.00 (Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M. N.); y Construcción de Baños Públicos en la comunidad de Ukum por \$ 168,835.66 (Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 66/100 M. N.). A continuación se detalla en el siguiente cuadro las obras con recursos de Banobras que presentan ahorros presupuestales:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO	APROBADO	AHORROS
SE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	XMABEN	500,000.00	495,121.50	4,878.50
SE	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL (COL TAMARINDO)	HOPELCHEN	1,650,000.00	1,649,668.94	331.06
SE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	XMEJIA	500,000.00	483,083.31	16,916.69
SL	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA	XCUPI CACAB	2,960,000.00	2,959,000.59	999.41
SJ	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	VARIAS	4,390,000.00	3,822,000.00	568,000.00
TOTALES:			10,000,000.00	9,408,874.34	591,125.66

Obras nuevas programadas con los ahorros presupuestales de Banobras:

PROGR.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMADO
SE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CHAN PA'AL)	HOPELCHEN	222,746.00
SE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (CENTRO CULTURAL)	HOPELCHEN	199,544.00
SS	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS	UKUM	168835.66
TOTAL:			591,125.66

Con lo anterior, se modifica el Programa Operativo Anual 2010 de 5 obras se incrementa a 8 obras programadas: 6 obras de Urbanización por un monto total programado de \$ 3,128,999.41 (Son: Tres Millones Ciento Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 41/100 M. N.) en 4 comunidades; Una obra de Infraestructura Deportiva por \$ 2,959,000.59 (Son: Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Pesos 59/100 M. N.) y Adquisición de Ambulancias por \$ 3,822,000.00 (Son: Tres Millones Ochocientos Veintidós Mil Pesos 00/100 M. N.)

CUARTO PUNTO: El Lic. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Desarrollo Social y Regional, dirigió un breve mensaje a los asistentes al evento explicando la importancia de la aplicación de los recursos en obras que generen beneficio directo a la comunidad.

QUINTO PUNTO: En este punto se procedió a la firma del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal a cargo del C. Profr. Lorenzo Cauich Tzel, Secretario del H. Ayuntamiento.



P R E S I D E N C I A

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



SEXTO PUNTO: No habiendo mas asuntos que tratar, **el Lic. Roberto Iván Alcalá Férraez, Coordinador General del Instituto de Desarrollo y Formación Social,** dio por concluída la Sesión siendo las _____ horas del mismo día y año de su inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

**SECRETARIO DE COORDINACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

C. HEBERT RAFAEL INFANTE YE

ING. GABRIEL ESCALANTE CASTILLO

SECRETARIO TÉCNICO COPLADEMUN

DELEGADO DE SEDESOL FEDERAL

PROFR. LORENZO CAUICH TZEL

LIC. JORGE LUIS LAVALLE MAURI

COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADEMUN

COORDINADOR GENERAL DEL INDEFOS

CP. WILLIAN FERNANDO ROSADO TZEC

LIC. ROBERTO IVÁN ALCALÁ FÉRRAEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE
DZIBALCHÉN

PRESIDENTE DE LA JUNTA MPAL. DE
BOLONCHÉN DE REJÓN

PROFR. VALENTIN UC CHABLE

PROFR. FIDENCIO CHABLE MISS



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



CABILDO

REGIDORA DE EDUC., CULT. Y DEPORTE

**PROFRA. TRINIDAD DEL ROSARIO TZEL
CAMARA**

REGIDORA DE SALUD

ENF. LUCIANA HOO AGUAYO

REGIDORA DE PARQUES, JARDINES Y
ASEO URBANO

**PROFR. ROSARIO DEL C. NOVELO
MORENO**

SINDICO DE HACIENDA

PROFR. CLAUDIO J. AC CHI

REGIDORA DE OBRAS Y ALUMBRADO
PÚBLICO

C. ADRIANA NOVELO RIVERO

REGIDOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

C. LUIS PAVON CEH

REGIDOR DE MERCADO Y RASTRO
MUNICIPAL

PROFR. CARLOS M. RIOS CAAMAL

REGIDOR DE PANTEONES Y
MONUMENTOS

C. SERGIO UC MORENO

SINDICO PROCURADOR

C. ROXANA CAUICH HUCHIN

REGIDOR DE ASUNTOS CAMPESINOS

C. BERNARDO CHAC ESCALANTE



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



COORDINADORES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS SUBCOMITES SECTORIALES DEL COPLADEMUN.

1.- DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

SECRETARIO TECNICO

LIC. MANUEL G. NOVELO CAAMAL

2.- DE DESARROLLO RURAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. CARLOS A. CAUICH TZEL

ING. RICARDO MOLINA AVILEZ

3.- DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. LUIS ALFONSO US POOT

LIC. ROGER MAY MAY

4.- DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. VICTOR M. CHABLE CHAN

ARQ. JUAN JOSE ARTEAGA CHAY



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



5.- DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

ING. CESAR A. MARTINEZ MEDINA

**TEC. MARIO SANDOVAL
PACHECO**

6.- SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

COORDINADOR

DR. EMILIO LARA SOLIS

7.- POBLACIÓN EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

PROFR. JUAN G. BAAZ PECH

C. SAMUEL MUÑOZ MONTOY

8.- FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

COORDINADOR

SECRETARIO TÉCNICO

C. P. MARIA DEL S. CAUICH UICAB

CP. ROSA KU BAEZA



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



9.- DESARROLLO, URBANO Y VIVIENDA

COORDINADOR

10.- CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINADOR

CP. ANGEL A. VENEGAS INFANTE

SECRETARIO TÉCNICO

BR. BRAULIO RAMIREZ TUN

11.- ECOLOGÍA

SECRETARIO TÉCNICO

Q. A. MARIO ALBERTO KOYOC UC

12.- SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINADOR

CMDTE. VICTOR FRANCISCO LEON ALDANA



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



REPRESENTANTES COMUNITARIOS

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
C. RODOLFO CERVANTES EUAN	CRUCERO SAN LUIS	_____
C. ADOLFO PEREZ HERNANDEZ	STA. RITA BECANCHÉN	_____
C. FELIPE NAH POOT	ICH-EK	_____
C. GILBERTO MAY CAUICH	KATAB	_____
C. LUCIANO HUEHUET PECH	KOMCHEN	_____
C. JORGE ISMAEL CAUICH CANDE	EL POSTE	_____
C. JOSE ALFREDO CAAMAL MOO	RANCHO SOSA	_____
C. LOYDA V. CHAN CAAMAL	SAN FCO. SUC-TUC	_____
C. GERMAN UICAB CABRERA	S. J. B. SAHCABCHEN	_____
C. EUGENIO RAMIREZ CAUICH	YAXCHE-AKAL	_____
C. LAUREANO CHABLE AKE	XCUPIIL CACAB	_____
C. AMADEO PANTI CAB	CHENCOH	_____
C. VALENTIN BE CARDEÑA	ITURBIDE	_____
C. CARLOS ENRIQUE LEON EK	CHUNCHINTOK	_____
C. MANUEL FRANCISCO LOPEZ EK	RAMON CORONA	_____
C. ANGELICA MARIA EK CANCHE	CANCABCHÉN	_____
C. MARÍA DE LOS A. UC YE	FCO. J. MUJICA	_____
C. FIDENCIO UITZ XOOC	XKIX	_____



PRESIDENCIA

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana”



C. DANIEL PANTI CAUICH	XMEJIA	_____
C. MARCO ANTONIO CAB CAUICH	UKUM	_____
C. JAVIER TILAN MONTOY	XMABEN	_____
C. ALFONSO KU CANCHE	CHANCHEN	_____
C. GONZALO NOH MAY	CHUN-EK	_____
C. ARSELIO CHI GONGORA	PACH-UITZ	_____
C. JOSE DEL J. HDEZ. MARTINEZ	CHAN YAXCHE	_____
C. OSCARIN LOPEZ EK	XCAN-HA	_____
C. JOSE ORLANDO CAUICH PUC	XCALOT-AKAL	_____
C. JOSE ANDRES UC MAY	XTAMPAK	_____
C. ADALBERTO NOH PECH	HUECHIL	_____
C. JOSE EDESIO POOT CAMAS	CHUNYAXNIC	_____
C. ALEX GABRIEL PECH UCAN	CHUNHUAYMIL	_____
C. WENCESLAO MEDINA MEDINA	SAN ANTONIO YAXCHE	_____
C. GAUDENCIO CHE MOO	XCULOC	_____
C. MANUEL PECH CHUC	XBILINCOC	_____
C. ANGEL CANDIDO DE JESUS	EL PEDREGAL	_____
C. JOSE LUIS MOO COYOC	PAKCHEN	_____

